

**Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo**  
**na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného**  
**autorského dohľadu a vykonanie prieskumov**  
uzatvorenej dňa 21.11.2023 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov, s použitím ustanovení o mandátnej zmluve v zmysle § 566 a nasl.  
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 65  
zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

---

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

Obchodné meno:	<b>Okresný súd Spišská Nová Ves</b>
Sídlo:	Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves
V mene, kt. koná:	JUDr. Radoslav Rusnák, predseda okresného súdu
IČO:	00165948
DIČ:	2020718711
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	
Kontaktná osoba:	Mgr. Alena Šmotková, riaditeľ správy súdu
Telefón:	053/8876140
E-mail:	<a href="mailto:alena.smotkova@justice.sk">alena.smotkova@justice.sk</a>

(ďalej len „Objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	<b>ČIARY s.r.o.</b>
Sídlo:	Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
V mene, kt. koná:	Ing. arch. Patrik Panda – konateľ spoločnosti
IČO:	36 869 490
DIČ:	2023095041
IČ pre DPH:	SK2023095041
Bankové spojenie:	Tatrabanka, a.s.
IBAN:	
Zápis v OR.	Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 26212/V
Kontaktná osoba:	Ing. arch. Patrik Panda
Telefón:	+421 918 493 316
E-mail:	<a href="mailto:patrikpanda@gmail.com">patrikpanda@gmail.com</a>

(ďalej len "Zhotoviteľ")

- 1.3** Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 21.11.2023 uzavretého v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako len „Dodatok“).

**Článok II.**  
**PREDMET DODATKU**

- 2.1** Zmluvné strany sa dohodli na úprave harmonogramu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo ako Príloha č. 3, a to konkrétne:
- Získanie stavebného povolenia – koniec činnosti z dátumu 30.6.2024 na dátum 30.9.2024,
  - B.1 Získanie vyjadrení dotknutých organizácií – koniec činnosti z dátumu 30.6.2024 na dátum 15.8.2024,
  - B.1 Inžinierska činnosť pre získanie stavebného povolenia – koniec činnosti z dátumu 30.6.2024 na dátum 30.8.2024,

- B.1 Stavebné povolenie + právoplatnosť – koniec činnosti z dátumu 30.6.2024 na dátum 30.9.2024,
  - Zhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby – koniec činnosti z dátumu 29.7.2024 na dátum 15.8.2024,
  - A.5 Dokumentácia pre realizáciu stavby – koniec činnosti z dátumu 29.7.2024 na dátum 15.8.2024,
  - Pripomienkovanie dokumentácie pre realizáciu stavby – koniec činnosti z dátumu 29.7.2024 na dátum 30.8.2024,
  - Výkon odborného autorského dohľadu – začiatok činnosti z dátumu 30.7.2024 na dátum 1.10.2024,
  - C.1 Súčinnosť pri verejnom obstarávaní – začiatok činnosti z dátumu 30.7.2024 na dátum 1.10.2024,
  - Bod 1 – začiatok prác z dátumu 30.7.2024 na dátum 1.10.2024.
- 2.2** Vzhľadom na vyššie uvedené sa upravuje Harmonogram, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku ako príloha č. 1.

### **Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1** Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 21.11.2023 nie sú týmto Dodatkom dotknuté.
- 3.2** Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 3.3** Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.4** Dodatok je vyhotovený v 6 (šiestich) originálnych vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 4 (štyri) vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 (dve) vyhotovenia.

V Spišskej Novej Vsi, dňa

V Spišskej Novej Vsi, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
JUDr. Radoslav Rusnák  
predseda Okresného súdu  
Spišská Nová Ves

.....  
Ing. arch. Patrik Panda  
konateľ spoločnosti ČIARY s.r.o.



