

**Dodatok č. 1**  
**k zmluve o dielo č. 15/2024/ÚKSÚP**  
uzatvorený podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka  
a § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.

---

na vykonanie diela na Stavbe „**Výstavba skúšobnej stanice Belža**“

**Strany**

**Objednávateľ:**

obchodné meno:

sídlo:

právna forma:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

Zastúpený:

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**

Matúškova 21, 833 16 Bratislava

štátna rozpočtová organizácia

Štátna pokladnica

SK29 8180 0000 0070 0007 7309

00 156 582

Ing. Vladimír Urmanič, generálny riaditeľ

(v texte len ako **Objednávateľ**)

a

**Zhotoviteľ:**

obchodné meno:

sídlo:

Príslušný register:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Konajúc:

**Metrostav Slovakia a.s.**

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III

oddiel: Sa, vložka číslo: 5753/B

Československá obchodná banka, a.s., Bratislava

SK59 7500 0000 0000 2504 1183

47144190

2023755712

SK 2023755712

Ing. Ján Sekerák – na základe plnej moci

(v texte len ako **Zhotoviteľ**)

uzatvorili dnešného dňa tento Dodatok (v texte ako **Dodatok**):

**1 Úvodné ustanovenia**

- 1.1 Strany dňa 15.02.2024 uzatvorili zmluvu o dielo č. 15/2024/ÚKSÚP (č. zhotoviteľa 49160010) (v texte ako **Zmluva o dielo**). Predmetom Zmluvy o dielo je vykonanie Diela – výstavba skúšobnej stanice ÚKSÚP Belža, bližšie špecifikované v Zmluve o dielo. Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve o dielo v súlade s čl. XVI bodom 3 Zmluvy o dielo, a to za podmienok uvedených v tomto Dodatku.
- 1.2 Zmluva o dielo v čl. III bod 1.1 stanovila termín odovzdania/prevzatia staveniska Zhotoviteľom do 5 (piatich) pracovných dní po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia s predpokladaným získaním stavebného povolenia vo februári 2024. Objednávateľ získal právoplatné stavebné povolenie v júni 2024, čím prišlo k posunu odovzdania/prevzatia staveniska o 4 (štyri) mesiace z dôvodu, čím došlo k naplneniu podmienok stanovených v čl. III bod 2 Zmluvy o dielo a potrebe zmeny zmluvy v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. V zmysle čl. III bod 3 sa predĺžené lehoty plnenia určia podľa dĺžky preukázaného zdržania. Na základe uvedeného sa strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku, ktorým sa mení termín ukončenia prác uvedený v čl. III bod 1.2 posunutím o dĺžku preukázateľného zdržania v rozsahu 4 (štyroch) mesiacov.

- 1.3 Slová alebo slovné spojenia uvedené v Dodatku, ktoré začínajú veľkým písmenom, majú význam stanovený v definíciách dohodnutých v rámci Zmluvy o dielo, s výnimkou pokiaľ pre niektoré slovo alebo slovné spojenie Dodatok neurčuje iný význam.

## 2 Predmet Dodatku

- 2.1 Strany sa dohodli, že Zmluva o dielo sa mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

- 2.1.1 V článku III Zmluvy (Termín plnenia) sa pôvodné znenie ods. 1.2. v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

„1.2. Termín ukončenia prác: najneskôr **30.11.2024**,“

## 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny. Tento Dodatok je platný jeho uzatvorením, a týmto momentom je právne záväzný.
- 3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dve a Objednávateľ dve vyhotovenia.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

**Metrostav Slovakia a.s.**

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav  
poľnohospodársky v Bratislave**

\_\_\_\_\_  
Ing. Ján Sekerák – na základe plnej moci

\_\_\_\_\_  
Ing. Vladimír Urmanič  
generálny riaditeľ