

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo číslo: 4903.3050024STU
(ďalej len: „Dodatok č.1“)

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

názov: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
sídlo: Čučoviedková 6, 827 12 Bratislava
štatutárny zástupca: Peter Šimeček, MBA
IČO: 53 871 103
DIČ: 2121523866
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK13 8180 0000 0070 0066 2022
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
V zastúpení: Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva
Ing. Daniel Hanko, ekonomický riaditeľ a člen
predstavenstva
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK52 0900 0000 0050 2528 4663
IČO: 31651518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
Zapísaný: v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, vložka č. 248/V, oddiel: Sa
Osoby oprávnené rokovať
o zmluvných podmienkach: Ing. Peter Tekel', riaditeľ závodu Bratislava
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Ing. Peter Tekel', riaditeľ závodu Bratislava
Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy:
Ing. Stanislav Turlík, stavbyvedúci
Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za časť
projektových prác a vecí stavebno – technických:
Ing. Miroslav Dilský, autorizovaný stavebný

inžinier

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej spoločne aj „zmluvné strany“) sa v súlade so znením Článku IV. bod 6 a Článku XII. Bod 3 Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 6.11.2023 a v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“) dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 6.11.2023 na predmet zákazky „Revitalizácia cesty II/501 Plavecký Mikuláš – hr. kraja BSK/TTSK“ v tomto znení:

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 6.11.2023 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo na predmet zákazky „Revitalizácia cesty II/501 Plavecký Mikuláš – hr. kraja BSK/TTSK“ (ďalej len „**Zmluva o dielo**“).
2. Z dôvodu potreby realizácie prác navyiac, zároveň z dôvodu nerealizovania niektorých prác a v tejto súvislosti aj z dôvodu potreby navýšenia dohodnutej ceny za dielo, sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo formou tohto Dodatku č. 1.
3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že potreba zmeny Zmluvy o dielo vyplýva z okolností, ktoré nebolo možné predvídať a ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predpokladať, pričom zmeny upravené týmto Dodatkom č. 1 nebudú mať za následok zmenu charakteru Zmluvy o dielo.

Článok III. Predmet Dodatku č. 1

1. Týmto Dodatkom č.1 sa mení Článok II. Predmet zmluvy

- **Bod 1** tak, že pôvodné znenie sa dopĺňa nasledovným znením:

Predmetom tejto zmluvy je aj zhotovenie diela v rozsahu podľa Prílohy č.1 Dodatku č.1 (Rozpočet k dodatku č.1).

2. Týmto Dodatkom č.1 sa mení Článok IV. Zmluvná cena za vykonanie diela

- **Bod 1** tak, že pôvodné znenie sa nahrádza nasledovným znením:

„Zmluvná cena za zhotovenie diela uvedeného v Článku 2 Zmluvy o dielo je určená konečným a záväzným rozpočtom na sumu vo výške:

Suma bez DPH	446 979,72 EUR
DPH	89 395,94 EUR
Celková suma s DPH	536 375,66 EUR s DPH (slovom päťstotridsaťšesťtisíc tristosedemdesiatpäť EUR a šesťdesiatšesť centov).“

Pôvodná cena 414 678,47 EUR bez DPH sa navyšuje o 32 301,25 EUR bez DPH, cena za navyiac práce je 42 410,91 EUR bez DPH a cena prác, ktoré nebolo potrebné vykonať je 6 253,16 EUR bez DPH. Zároveň sa z dôvodu udelenia pokuty vo výške 3 856,50 EUR bez DPH za nedodržanie výšky obrusnej asfaltovej vrstvy sa výsledná cena znižuje o sumu pokuty.

Zoznam prác navyše tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 1. Zároveň je v Prílohe č. 1 Dodatku č. 1 uvedený spôsob výpočtu udelenej zmluvnej pokuty.

3. Týmto Dodatkom č. 1 sa mení Článok XII. Záverečné ustanovenia

- bod 7 tak, že pôvodné znenie sa dopĺňa nasledovným znením:

Príloha č.6: Rozpočet k Dodatku č. 1

Článok IV. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo zo dňa 6.11.2023 v platnosti bez zmien.
 - a) Predmetný Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Predmetný Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a Zhotoviteľ 1 rovnopis.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného Dodatku č. 1 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

Príloha č.1 – Rozpočet k Dodatku č. 1

V Bratislave, dňa **12 JUL 2024**

[Redacted signature area]

za objednávateľa
Peter Šimeček, MBA
riaditeľ

Správa ciest
Bratislavského samosprávneho kraja
Čučoviedková 6
827 12 Bratislava
-8-

V Bratislave, dňa **22 -07- 2024**

[Redacted signature area]

za zhotoviteľa
Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva

TOVIA
iK, a.s.
šľav 66
ošice
H: SK2020490274

[Redacted signature area]

za zhotoviteľa
Ing. Daniel Hanko
ekonomický riaditeľ a člen
predstavenstva