

DODATOK č. 1

635/2024-BA

k Zmluve o dielo číslo 157/2024-BA, uzatvorenej dňa 25.03.2024,
v súlade s § 536 a nasl. Obchodného Zákonníka na zákazku
„Oprava turbíny TG2 na malej vodnej elektrárni Nová Dedinka“
(ďalej v texte len ako „Dodatok č. 1“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
Sídlo: Karloveská 2, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves
IČO: 36 022 047
IČ DPH: SK2020066213
DIČ: 2020066213
Registrácia: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Pš, vložka č.: 427/B
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Moravčík, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktná osoba:
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Strojírny Brno, a.s.**
Sídlo: Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim
IČO: 255 435 12
DIČ: -
IČ DPH: CZ 255 435 12
Registrácia: zapísaný v OR KS Brno, oddiel B, vložka 2778
Štatutárny orgán: p. Karel Mikulášek, predseda predstavenstva
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktná osoba:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(„Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 V súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 10.12 Zmluvy o dielo číslo 157/2024-BA zo dňa 25.03.2024 (ďalej v texte len ako „Zmluva“), vzhľadom na skutočnosť, že počas skúšok tesnosti na Diele bola zistená netesnosť tesnení na obežnej lopate obehového kolesa, čo si vyžiadalo opravu obehového kolesa nad rámec Zmluvy (zabezpečené samostatnou zákazkou s názvom „Oprava obehového kolesa TG2 na malej vodnej elektrárni Nová Dedinka“), sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k predmetnej Zmluve, ktorým sa predlžuje lehota na vykonanie Diela o čas, počas ktorého nebolo možné realizovať Dielo z dôvodu realizácie opravy obehového kolesa (od pozastavenia prác na Diele do podpisu Preberacieho protokolu zákazky „Oprava obehového kolesa TG2 na malej vodnej elektrárni Nová Dedinka“) tak, že celková lehota na vykonanie Diela nepresiahne pôvodnú lehota na vykonanie Diela v trvaní 3 mesiace..

II. PREDMET DODATKU Č. 1

- 2.1 **Dodatkom č. 1 sa bod 2.1 Zmluvy mení z pôvodného znenia:**
„2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať a odovzdať Objednávateľovi riadne vykonané Dielo v lehote najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.“

na nasledovné znenie:

„2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať a odovzdať Objednávateľovi riadne vykonané Dielo v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu zákazky „Oprava obehového kolesa TG2 na malej vodnej elektrárni Nová Dedinka“.“

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré Dodatkom č. 1 neboli dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
- 3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č. 1 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme dva (2) rovnopisy.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.

V Bratislave dňa

V Kuřime dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Jozef Moravčík
generálny riaditeľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Karel Mikulášek
predseda predstavenstva
Strojírny Brno, a.s.