

Dodatok č.2

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 125/2024/2.4.1, č. zhotoviteľa 2024/EE/01/003 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Mesto Prievidza**
Sídlo: Mestský úrad
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických:
Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného poriadku,
výstavby a životného prostredia MsÚ
IČO: 00 318 442
DIČ: 2021162814
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Prievidza
číslo účtu: 16626382/0200
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382
Československá obchodná banka, a. s., pobočka Prievidza
číslo účtu: 4005703897/7500
IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897
- 1.2 Zhotoviteľ:** **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán: konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**
konateľka spoločnosti: **Ing. Milada Kušnírová**
- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:
poverený technickým riadením oblasti SEVER Žilina: **Ing. Jozef Rambala**
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár** (0911 276 709)
stavbyvedúci: **Ing. Juraj Bunda** (0911 701 675)
zastúpenie v rámci realizácie diela: **Ing. Igor Weiss** (0917 209 207)
kvalitárka stavby: **Ing. Erika Šrameková** (erika.sramekova@strabag.com)
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT: UNCRSKBX
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
E-mail: jozef.kollar@strabag.com
- Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**
Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. objednávateľa 125/2024/2.4.1, č. zhotoviteľa 2024/EE/01/003 zo dňa 08.03.2024 na vykonanie diela „**Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. etapa**“, ktorý sa uzatvára v zmysle §18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s týmto obsahom:

1. Predmetom dodatku sú v zmysle Čl. 5 bod 5.4. Zmluvy o dielo zmeny rozsahu dojednaných prác – prác navyč a prác menej a dodávok materiálu určených na realizáciu diela z dôvodu nepredvídateľných okolností, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela, objednávateľ ich nemohol predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, a to hlavne:
 - SO 01 Spevnené plochy- práce a dodávky navyč z dôvodu zosúladenia výmery medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou v časti podkladu zo štrkodry hr. 200 mm
 - SO 01 Spevnené plochy – práce a dodávky navyč spojené s uložením ornice
 - SO 01 Spevnené plochy – práce a dodávky menej súvisiace s betónovou dlažbou -úprava na skutočnosť na základe skutočného zamerania diela
 - SO 02 Dažďová kanalizácia – čerpacia stanica a retenčná nádrž – práce a dodávky navyč spojené s ochranou hydroizolácie retenčnej nádrže, oblepenie doskami XPS hr. 50mm.
 - SO 02 Dažďová kanalizácia – čerpacia stanica a retenčná nádrž – práce a dodávky menej z dôvodu nerealizovania jednej čerpacej studne, ktorá slúžila na čerpanie spodnej vody v stavebnej jame retenčnej nádrže a s tým spojené čerpanie vody.
 - SO 02 Dažďová kanalizácia – čerpacia stanica a retenčná nádrž – práce a dodávky navyč z dôvodu zosúladenia výmery medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou v časti týkajúcej sa základovej dosky retenčnej nádrže z betónu železového vodostavebného
 - SO 03 Sadové úpravy – práce a dodávky menej súvisiace so sadovníckymi prácami, ktoré nebude možné realizovať v agrotechnickom termíne v zmysle STN 83 7010
 - SO 07 Ochrana existujúcich slaboprúdových rozvodov – práce a dodávky navyč súvisiace s káblovou komorou. Na základe presného vytyčenia káblovej komory bola zistená väčšia hĺbka ako predpokladal projektant v projektovej dokumentácii.

2. Článok 4. TERMÍN PLNENIA bod 4.1 sa mení:

4.1 znenie:

Termín odovzdania staveniska: do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, na mieste a v čase určenom objednávateľom na základe písomnej výzvy

Termín začatia vykonávania diela: do 7 dní od prevzatia staveniska

Termín ukončenia a odovzdania diela: do 150 dní od prevzatia staveniska

sa nahrádza novým znením:

Termín odovzdania staveniska: do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, na mieste a v čase určenom objednávateľom na základe písomnej výzvy

Termín začatia vykonávania diela: do 7 dní od prevzatia staveniska

Termín ukončenia a odovzdania diela: do 163 dní od prevzatia staveniska

Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 4.1. v súlade s bodom 4.2. písm. b) Zmluvy:

- písm. b) počet dní s nepriaznivými klimatickými podmienkami, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami, ku dňu 08.08.2024 (vrátane) = 13 dní.

V zmysle uvedeného sa mení príloha č.1 Vecný a časový harmonogram prác projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.2.

3. Článok 5. CENA bod 5.1. sa mení:

5.1. Zmluvné strany sa v zmysle bodu 5.4. Zmluvy dohodli na zmene ceny za dielo, a to nasledovne:

Cena za navyiac práce/dodávky a menej práce/dodávky

Cena bez DPH	- 9 117,34 eur
DPH	- 1 823,47 eur
Cena s DPH	- 10 940,81 eur

Celková cena za dielo sa mení z:

Cena bez DPH	607 202,26 eur
DPH	121 440,45 eur
Cena s DPH	728 642,71 eur

na:

Cena bez DPH	598 084,92 eur
DPH	119 616,98 eur
Cena s DPH	717 701,90 eur

Slovom cena s DPH: sedemstosedemnásttisíc sedemsto jedna eur a deväťdesiat centov

Kalkulácia ceny ako položkový rozpočet diela je v prílohe č.2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. objednávateľa 125/2024/2.4.1, č. zhotoviteľa 2024/EE/01/003 zo dňa 08.03.2024 ostávajú nezmenené a v platnosti.
5. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
6. Tento Dodatok č. 2, vrátane príloh, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda zverejnením v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Dodatok č. 1 môže nadobudnúť účinnosť najskôr v deň nasledujúci po zverejnení tohto Dodatku č. 2 v súlade s uvedenými ustanoveniami zákona.

Nasleduje podpisová strana:

Za objednávateľa:

V Prievidzi dňa 28.08.2024

Za zhotoviteľa:

V Žiline dňa 26.08.2024

.....
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

.....
Ing. Jozef Rambala
poverený technickým riadením oblasti
na základe plnej moci

.....
Ing. Vladimír Zajac
ekonóm oblasti
na základe plnej moci

Príloha č. 1: vecný a časový harmonogram prác

Príloha č. 2: položkový rozpočet diela

Dodatok č.2 k ZoD overila: Ing. Martina Velická