

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO

uzavretý podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov : **Mesto Bojnice**
Adresa : Mestský úrad Bojnice, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice
Č. tel.: +421 910 907 840
Email: primator@bojnice.sk
Zástupca vo veciach :
A/ zmluvných : **MVDr. Ladislav Smatana, primátor mesta**
B/ technických : Ing. Peter Bezdek

IČO : 00 318 001
DIČ: 2021162638
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu : SK61 0900 0000 0050 4868 6139

2. Zhotoviteľ :

Názov: **Ing. Peter Ošvát – OPEN s.r.o.**
Adresa: Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno
Č. tel.: 046/54 47 557
Email: open@opennp.sk
Zástupca vo veciach:
A/ zmluvných: **Ing. Peter Ošvát, správca dedičstva obch. spol. Ing. Peter Ošvát –
OPEN s.r.o.**
B/ technických: Ing. Bôrik Pavel, Ing. Peter Ošvát

IČO: 55 950 027
DIČ: 2122151207
IČ DPH: SK2122151207
Bankové spojenie: VUB a.s. Prievidza
Číslo účtu: SK72 0200 0000 0049 1492 0557
Zapísaný: v Obchodnom registri okresného súdu Trenčín,
oddiel Sro, vložka číslo: 46292/R

Čl. 1. Úvodné ustanovenia

- 1.1. Dňa 03.05.2024 bola uzavretá zmluva o dielo k projektu „Rekonštrukcia Hurbanovho námestia – chodníky + verejné osvetlenie“ medzi objednávateľom a zhotoviteľom špecifikovanými vyššie v tomto dodatku č. 2, zmluva bola predmetom úprava doplnení dodatkom č. 1 zo dňa 02.07.2024 (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2. Predmetom Zmluvy je zhotovenie prác: **Rekonštrukcia Hurbanovho námestia – chodníky + verejné osvetlenie** špecifikovaná oceneným výkazom výmer ako prílohou č. 1 Zmluvy a súťažných podkladov.
- 1.3. Objednávateľ na obstaranie predmetu Zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
- 1.4. V zmysle čl. 2 bod 2.1 Zmluvy v znení Dodatku č. 1 si zmluvné strany dohodli termín plnenia s fixným začiatkom a ukončením prác na diele: začiatok prác: do 5 kalendárnych dní od prevzatia staveniska a ukončenie prác: **do 31.08.2024**. Zhotoviteľ sa zaviazal vykonávať práce v súlade s harmonogramom prác na diele v znení Dodatku č. 1, ktorý tvoril prílohu č. 2 Zmluvy.
- 1.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v čl. 2 odseku 2.1 pod písm. a) Zmluvy, a teda v bode 1.4 tohto článku tohto Dodatku č. 2 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou: a) *udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti.... trvajúce viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní*. V prípadoch špecifikovaných ako dôvody predĺženia lehôt podľa odseku 2.1 článku 2 Zmluvy, sa zmluvné strany dohodli uzavrieť dodatok k Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2.1 článku 2 Zmluvy, t. j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle strán.
- 1.6. Dňa 19.08.2024 listom doručeným Mestskému úradu v Bojniciach, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku č. 2 požiadala spoločnosť HEBAU s.r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza IČO: 52 590 062 o odklad v realizácii prác na diele objednávateľa: „Rekonštrukcia Hurbanovho námestia – chodníky + verejné osvetlenie“. Dôvodom je paralelný priebeh stavebných prác spoločnosťou HEBAU s.r.o. na časti pozemkov dotknutých dielom objednávateľa „Rekonštrukcia Hurbanovho námestia – chodníky + verejné osvetlenie“ v lokalite Sládkoviča ulica č. 16, Bojnice s hrozbou jeho značného poškodenia. Na žiadosť Objednávateľa za účelom predchádzania vzniku škôd na zhotovenom diele teda Zhotoviteľ spracoval aktualizáciu Harmonogramu prác na diele a pristúpil k uzavretiu tohto Dodatku č. 2. Jeho účelom je výlučne úprava finálneho termínu pre dokončenie prác na diele.
- 1.7. V súlade s ustanovením, § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že *„zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy“*. Zmenu zmluvy vykonanú týmto Dodatkom č. 2 nemohol ani napriek vynaloženiu náležitej odbornej starostlivosti objednávateľ (ani zhotoviteľ) predvídať a nemení sa ňou charakter zmluvy. Preukázanie nevyhnutnej potreby zmeny Zmluvy vykonanej týmto Dodatkom č. 2 potvrdzuje objednávateľ prílohou: Žiadosť HEBAU s.r.o. ako jej príloha č. 3.

- 1.8. V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že „zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny“. Zmena Zmluvy vykonaná týmto Dodatkom č. 2 bola vyhodnotená ako zmena Zmluvy „nie podstatného charakteru“.
- 1.9. Z dôvodu skutočností zistených počas realizácie Diela, ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti vopred predvídať, a súvisiacich požiadaviek spoločnosti HEBAU s.r.o., za účelom právnej istoty, sa Zmluvné strany po vzájomných rokovaníach dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2. Ide výhradne o úpravu finálneho termínu pre ukončenie Diela, ktoré nevyhnutné na zaistenie funkčnosti Diela a úsporu nákladov po jeho dokončení. Zmena dodávateľa v takýchto čiastkových prácach a dodávkach nie je možná z ekonomických dôvodov, nakoľko by spôsobila verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti. Nové verejné obstarávanie by z hľadiska časového mohlo ohroziť lehoty realizácie zákazky. Z dôvodu technickej interoperability z hľadiska plynulého nadviazania na už začaté alebo vykonané stavebné práce pôvodným dodávateľom a tiež podstatnú duplicitu nákladov (náklady na nové verejné obstarávanie) pristúpili zmluvné strany k vykonaniu zmien Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 tak, ako je skutkový stav opísaný v Zmluve a jej prílohách. Prihliadnuc na skutočnosť, že počas realizácie diela vyvstala potreba opísaná vyššie v tomto Dodatku č. 2, ktorú objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, dohodli sa zmluvné strany na zmene a doplnení zmluvy.

Čl. 2. Predmet dodatku

- 2.1. V súlade s vyššie citovanými ustanoveniami a možnosťou zmeny Zmluvy formou písomného dodatku ku Zmluve, čl. 13 odsek 13.3 sa dohodli zmluvné strany tak, že sa mení čl. 2 odsek 2.1 Zmluvy tak, že znie nasledovne:
- Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl.1 je :
- Začiatok prác: do 5 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.
- Ukončenie prác: **do 30.11.2024**
- 2.2. Prihliadnuc na zmenu harmonogramu prác sa mení príloha č. 1 a 2 Zmluvy v znení Dodatku č. 1, a tieto sa nahrádzajú prílohou č. 4 v zmysle vykonania zmien týmto Dodatkom č. 2, a teda bod 13.4 čl. 13 znie nasledovne:
- Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :
- 13.4.1. ocenený výkaz výmer totožný s výkazom výmer predloženým v súťažnej ponuke zhotoviteľa podľa bodu 1.1.1., vyplnený vo všetkých položkách.
 - 13.4.2 harmonogram prác v znení Dodatku č. 1 Zmluvy
 - 13.4.3 žiadosť HEBAU s.r.o.
- 13.4.4 harmonogram prác v znení Dodatku č. 2 Zmluvy**
- 2.3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene osoby zodpovednej za technické veci na strane objednávateľa, kde sa mení zodpovedná osoba za: **Ing. Peter Bezdek**.
- 2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom č. 2 nezmenené.
- 2.5. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po zverejnení v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

2.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 2.

2.7. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3 – žiadosť HEBAU s.r.o.

Príloha 4 – zmeny vykonané Dodatkom č. 2 /Harmonogram prác v znení Dodatku č. 2

Objednávateľ
V Bojniciach, dňa 30.8.2024

Zhotoviteľ
V Bojniciach, dňa 30.8.2024

.....
MVDr. Ladislav Smatana
primátor mesta

.....
Ing. Peter Ošvát správca dedičstva obch.
spol. Ing. Peter Ošvát – OPEN s.r.o.