

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 66/2023
na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu a výkon
inžinierskej činnosti podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, s použitím ustanovení
o mandátnej zmluve v zmysle § 566 a nasl. a podľa § 65 a nasl. Autorského zákona,
uzavretej dňa 15.03.2023

(ďalej len "dodatok")

uzavretý medzi

Zhotoviteľ:

sídlo:

Konajúca osoba:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Registrácia:

Telefón:

E-mail:

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Ing. Michal Löffler

Staničná 5 , 013 11 Lietavská Lúčka

Ing. Michal Löffler

Poštová banka

SK10 6500 0000 0000 9238 2295

42349206

1046010449

Štatistický úrad SR

+421 901 705 252

lofflermiso@gmail.com

Objednávateľ:

sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

IČO:

DIČ:

Telefón:

E-mail:

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Mesto Žilina

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Mgr. Peter Fiabáne, primátor

Prima banka Slovensko, a.s.

SK37 5600 0000 0003 3035 3001

00321796

2021339474

+421 41 70 63 510

martina.servova@zilina.sk

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 15.03.2023 Zmluvu o dielo č. 66/2023 (ďalej len „Zmluva“), v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 08.03. 2024, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo- zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti pre stavbu: „Parkovisko na ul. Mateja Bela, Žilina-Hájik“ a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné vykonanie predmetu Zmluvy dohodnutú cenu .
2. Zhotoviteľ požiadal o predĺženie termínu Zmluvy na dodanie časti predmetu Zmluvy uvedeného v čl. 2 ods. 2.2 bod 2/ Zmluvy “ inžinierska činnosť”. Zhotoviteľ o uvedené žiada z dôvodu, nakoľko Stavebný úrad Bytča počas výkonu inžinierskej činnosti nevydal právoplatné stavebné povolenie. Žiadosť o stavebné povolenie bola podaná dňa 04.03.2024. SÚ oznámil začatie stavebného konania dňa 17.06.2024. Stavebné povolenie nie je ku dňu 06.09.2024 právoplatné. Nakoľko zhotoviteľ bez vlastného zavinenia nie je schopný dodržať termín na vykonanie/dodanie inžinierskej činnosti definovaný v Zmluve, požiadal objednávateľa o predĺženie lehoty na vykonanie/dodanie inžinierskej činnosti tak, ako je dohodnuté v tomto dodatku. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom dochádza k predĺženiu termínu vykonania/dodania inžinierskej činnosti o 2 mesiace.
3. Uzatvorenie tohto dodatku je v súlade s čl. 9 ods. 9.1 Zmluvy a § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
4. Na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok č. 2.

I.

Predmet dodatku

1. V Čl. 5. sa bod 5.1.2 Zmluvy nahrádza nasledovným novým znením:
*„5.1.2 Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2 a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne:
do 20 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy“*
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

II.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Ostatné ustanovenie zmluvy zostávajú nezmenené.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:
- Príloha č. 1 – Žiadosť o predĺženie termínu inžinierskej činnosti

V Žiline dňa 13 -09- 2024

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Michal Löffler

.....
Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Ing. Michal Löffler

Staničná 5, 013 11 Lietavská Lúčka

+421 901 705 252

Korešpondenčná adresa

Martinská 14, 010 08 Žilina

Meno priezvisko, adresa žiadateľa

telefón

Námestie obetí komunizmu 1
Odbor riadenia projektov a investícií
011 31 Žilina
Slovenská republika

Vec : Žiadosť o predĺženie termínu inžinierskej činnosti

Dovoľujeme si Vás požiadať o predĺženie termínu ZoD č. 66/2023 z dôvodu, že stavebný úrad počas výkonu inžinierskej činnosti nevydal právoplatné stavebné povolenie, pričom žiadosť o SP bola podaná 4.3.2024. SÚ oznámil začatie stavebného konanie 17.6.24, stavebné povolenie do 5.9.2024 nie právoplatné.
Predĺženie navrhujem o 2 mesiace.

V Žiline, dňa 5.9.2024

podpis