

2024/43

**Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo**

uzatvorenej dňa 21.12.2023 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Článok I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ: Stredná odborná škola Pruské
Sídlo: Pruské 294, 018 52 Pruské
Štatutárny zástupca: Ing. Janka Fedorová, riaditeľka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK57 8180 0000 0070 0050 8009
IČO: 00159298
DIČ: 2020610790
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Janka Fedorová, riaditeľka SOŠ Pruské
Tel.: Ing. Gabriela Porubčanová
0901 918 174
e-mail: gabriela.porubcanova@tsk.sk

/ďalej len "Objednávateľ"/

a

Zhotoviteľ: ARCHKONSTRUKT ING-PROJ s.r.o.

Sídlo: J. Braneckého 179/14, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Andrej Šedo
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK03 1100 0000 0029 4215 1100
IČO: 55 384 323
DIČ: 2121983270
IČ DPH: SK 2121983270
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Andrej Šedo
Tel.: Ing. Andrej Šedo
0904 021 016
e-mail: archkonstrukt.sedo@gmail.com

/ďalej len "Zhotoviteľ"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo zo dňa 21.12.2023 týmto Dodatkom č. 2 nasledovne:

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu v zmysle stavebného zákona s názvom: „PD – Obnova objektu Kaštiel'a s areálom SOŠ Pruské” (ďalej len “Dielo”) v rozsahu v zmysle podkladov, ktoré boli súčasťou procesu verejného obstarávania, vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom bude vydanie právoplatného stavebného povolenia.

Dňa 11.03.2024 zmluvné strany uzavreli Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z dôvodu žiadosti zhotoviteľa o pozastavenie, prerušenie Diela, nakoľko do 13.02.2024 neboli zhotoviteľovi doručené podklady potrebné pre vypracovanie diela včas a v požadovanej kvalite. Práce boli prerušené od 13.02.2024, pričom zmluvné strany sa dohodli, že po obnovení prác (poskytnutí súčinnosti a následnej výzvy na pokračovanie) bude termín dokončenia Diela posunutý o počet dní, počas ktorých bola zákazka prerušená.

Podľa Čl. IV ods. 1 Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 „Termíny zhotovenia v oboch častiach tak projektovej dokumentácie, ako aj inžinierskej činnosti sa primerane predĺži aj v prípade, ak práce na Diele boli z dôvodu neposkytnutia súčinnosti Objednávateľa v zmysle Článku VII. (Súčinnosť) ods. 1 a 2 pozastavené. V takom prípade budú práce na zhotovení Diela obnovené až potom, čo bude prostredníctvom Objednávateľa Zhotoviteľovi poskytnuté podklady dostupné podrobné informácie, ktoré budú nevyhnutné pre dokončenie diela. Presná špecifikácia predĺženia termínu z vyššie uvedeného dôvodu bude predmetom samostatného dodatku k Zmluve.“

Nakoľko prostredníctvom Objednávateľa došlo k doručeniu potrebných podkladov a môže sa pokračovať v spracovávaní projektovej dokumentácie od 18.09.2024, zmluvné strany po vzájomnej dohode upravujú Zmluvu o dielo týmto Dodatkom č. 2, pričom termín odovzdania projektovej dokumentácie vyplýva z pôvodne dohodnutej lehoty odovzdania so započítaním doby prerušenia prác, t. j. nedochádza k navýšeniu pôvodne dohodnutých lehôt.

Článok 1

Predmet dodatku č. 1

1. Vzhľadom na to, že práce na Diele boli z dôvodu neposkytnutia súčinnosti Objednávateľa pozastavené, čas plnenia od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, t. j. od 22.12.2023 podľa Čl. IV ods. 1 Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 neplynul, a to od prerušenia prác dňa 13.02.2024 do 18.09.2024.
2. Na základe uvedeného sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať projektovú dokumentáciu v požadovanom rozsahu podľa Čl. IV. ods. 1 písm. a) do 14.12.2024.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 2, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

19. 09. 2024

V Pruskom dňa

Objednávateľ

V Trenčíne dňa 18.9.2024

Zhotoviteľ

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV