

DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO č. 43/2024

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zmluva**“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili 12.02.2024 Zmluvu o dielo č. 43/2024, ktorej obsahom je súbor páv a povinností, na strane zhotoviteľa spojený s povinnosťou vykonať dielo „*Športový areál ZŠ Plickova, II. etapa Bratislava - Rača*“, a to v rozsahu zadania (Výkaz výmer), ktoré sú súčasťou tejto zmluvy a na strane objednávateľa spojený s prevzatím riadne dokončeného diela a vykonanie úhrady za takto dokončené dielo podľa zmluvy (ďalej len „Zmluva“).

Z dôvodov, ktoré zmluvné strany v priebehu procesu verejného obstarávania a v čase uzatvorenia Zmluvy nemohli ani pri náležitej starostlivosti a vynaloženom odbornom úsilí predvídať sú dôvody technického charakteru, bez ktorých by nebolo možné pokračovať v realizácii diela a z dôvodov nepredvídateľných a nepriaznivých klimatických podmienok a poveternostných vplyvov, ktoré nebolo možné objektívne predvídať ani plánovať, sa nedali realizovať všetky stavebné práce v zmysle harmonogramu podľa Zmluvy, čo zhotoviteľ preukázal zápismi v stavebnom denníku a vyjadrením stavebného dozoru, ktoré tieto okolnosti preukazujú. Z týchto dôvodov sa zmluvné strany dohodli na podpise tohto Dodatku v znení, ako je nižšie uvedený, ktorého obsahom je predĺženie termínu realizácie diela a navýšenie ceny diela, a teda zmena Zmluvy je vykonaná podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I

Zmluvné strany

1.1 Verejný obstarávateľ : **Mestská časť Bratislava - Rača**
sídlo : Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO : 00 304 557
štatutár : Mgr. Michal Drotován, starosta
DIČ : 20 2087 9212
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK07 0900 0000 0051 7080 1575

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

1.2 Obchodné meno : **BBAU s.r.o.**
sídlo/miesto podnikania : Slnečná ulica 566, 930 36 Horná Potôň
IČO : 51 085 097

štatutárny orgán : Vojtech Szamaránszký, konateľ
zápis : Okresný súd Trnava, Oddiel:Sro, vložka č.:40713/T
DIČ : 2120612505
IČ DPH : SK2120612505
Osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvných : Mgr. Ivan Sládek, splnomocnenec
bankové spojenie :
číslo účtu (IBAN) :
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „**zmluvné strany**“)

Článok II

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu a jej obsah menia a upravujú v nasledovnom rozsahu:

- 2.1 Článok IV Čas plnenia bod 4.4 Zmluvy sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:
„Zhotoviteľ odovzdá Dielo do 31.10.2024.“
- 2.2 Článok V Cena diela bod 5.1 Zmluvy sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:
„Celková cena za dielo predstavuje:
cena bez DPH : 530 126,48,- EUR
DPH 20 % : 106 025,30,- EUR
celková cena vrátane DPH : 636 151,78,- EUR
(slovom: šesťstotridsaťšesťtisíc stopäťdesiatjeden eur sedemdesiatosem centov) (ďalej len „celková cena“), pričom ide o cenu pevnú a konečnú.“
- 2.3 Celková hodnota navyše prác predstavuje:
cena bez DPH : 7 023,70,- EUR
DPH 20 % : 1 404,74,- EUR
cena vrátane DPH : 8 428,44,- EUR
- 2.4 Zmluvné strany menia východiskový podklad, ktorým je Príloha č. 2 Zmluvy položkovitý rozpočet – cenová ponuka zhotoviteľa z Verejného obstarávania a to v časti položiek uvedených v Prílohe č. 1 tohto Dodatku.
- 2.4 Ostatné časti Zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 Zmenový list č.2 spolu s ROZPOČTOM k Zmenovému listu č. 2.
- 3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

- 3.3 Tento Dodatok sa uzatvára v 6 (šiestich) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a dva rovnopisy dostane zhotoviteľ.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto Dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na jeho doplnenie. Vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Prílohy:

- 1) Zmenový list 2 spolu s Rozpočtom navyše prác.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 18.09.2024

Zhotoviteľ:

V Hornej Potôni, dňa 18.09.2024

Mestská časť Bratislava - Rača

Mgr. Michal Drotován, starosta

BBAU s.r.o.

Vojtech Szamaránszký, konateľ