

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo na stavebné práce
č. : ZoD 2024/FA/01/002

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)

I.
Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti:	STRABAG s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Kontaktná adresa:	ulica Svornosti 69, 820 11 Bratislava
IČO:	17 317 282
DIČ:	2020316298
IČ DPH:	SK2020316298
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia a.s.
IBAN:	SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Zastúpený predstavenstvom:	Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti Ing. Milada Kušnírová – konateľka spoločnosti Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:	Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti František Mikóczy – ekonóm oblasti ZÁPAD Ing. Ján Bučko – vedúci OTÚ oblasti ZÁPAD Bc. Marián Magula – vedúci PJ FA
vo veciach technických oprávnený ku konaniu:	Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti Bc. Marián Magula – vedúci PJ FA Jozef Jariabka – stavbyvedúci Ing. Štefan Červenka - stavbyvedúci
Tel:	+421 911 782 870, +421 910 709 736
E-mail:	jan.bucko@strabag.com marian.magula@strabag.com
Spoločnosť zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 991/B (ďalej len „Zhotoviteľ“)	

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Dunajská Streda
Adresa:	Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Krajina:	Slovenská republika
IČO:	00305383
DIČ:	2021129968

IČ DPH: nie je platiteľom DPH
V zastúpení: JUDr. Zoltán Hájos – primátor mesta
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
IBAN: SK17 7500 0000 0003 0281 2303
(ďalej ako „Objednávateľ“)
(„Zhotoviteľ“ a „Objednávateľ“ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.06.2024 Zmluvu o dielo na stavebné práce č.: ZoD 2024/FA/01/002, na predmet zákazky: Rekonštrukcia miestnych ciest v meste Dunajská Streda rok 2024, Logický celok č. 7 Rekonštrukcia Jilemnického ulice (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok, a to jednak
 - a) z dôvodu potreby vykonania navyiac prác v porovnaní s vysúťaženými výmerami a to:
 - zvýšilo sa množstvo asfaltovej plochy, ako aj potreba odstránenia starého asfaltu a pokládka nového asfaltu a s tým súvisiace práce,
 - b) z dôvodu menšieho rozsahu skutočne prevedených prác v porovnaní s vysúťaženými výmerami a to:
 - vytrhanie a polozenie obrubníkov,
 - c) zo strany objednávateľa boli ďalej požadované nasledovné navyiac práce:
 - vybudovanie parkoviska vo výmere 111 m² a vytvorenie bezbariérových priechodov pre chodcov.
3. Jedná sa o menej práce v celkovej výške 8218,24 Eur bez DPH a navyiac práce v celkovej výške 8058,28 Eur bez DPH.
4. V dôsledku vykonania zmien uvedených v odseku 2 tohto článku sa zníži pôvodná celková cena diela zo 198 088,03 Eur bez DPH na 197 928,07 Eur bez DPH teda o 160,23 Eur bez DPH.
5. Zmenou vykonanou týmto Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy, uzatvorenie tohto Dodatku je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 3 písm. a) ZVO. Zmluvné strany sa z vyššie uvedeného dôvodu dohodli zmeniť ustanovenia Zmluvy ako je ďalej uvedené.

Článok III. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:
 - 1.1 V Článku V bod 5.1.1 až 5.1.4 Zmluvy znie:

„5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH	197 928,07 Eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH	39 585,61 Eur
5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH	237 513,68 Eur

(slovom: dvestotridsaťsedemtisícpäťstotrinásť eur a šesťdesiatosem eurocentov)“
2. Príloha č. 2 (Položkovitý ocenený výkaz výmer) sa dopĺňa a rozširuje o časť „Príloha 2B (Rozpočet navyiac prác – parkovisko)“, o časť „Príloha 2C (Rozpočet navyiac prác – úprava priechodu pre chodcov)“ a o časť „Príloha 2D (Rozpočet menej prác – rozdiel medzi skutočne prevedenými prácami a vysúťaženými prácami)“ ktoré tvoria prílohu tohto Dodatku.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Dunajskej Strede, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ

v.r.

.....
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

v.r.

.....
Ing. Martin Martinák
konateľ spoločnosti

v.r.

.....
František Mikóczy
ekonóm oblasti ZÁPAD
na základe plnej moci