

DODATOK č. 8 K ZMLUVE O DIELO

číslo zmluvy Objednávateľa: 553/2022

číslo zmluvy Zhotoviteľa: ZOD/21054/001

uzavretej dňa 16.12.2021 v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov firmy:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

So sídlom:

Bardejovská 6, 043 29 Košice

Spoločnosť registrovaná:

OR Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka číslo 559/V

V zastúpení :

Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený generálny riaditeľ

Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva

Zástupca na rokovanie vo veciach technických :

Ing. Ondrej Turis, povereným zastupovaním riaditeľa techniky a údržby

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:

Ing. Zuzana Hronecová, vedúca oddelenia investícií

Ing. Oliver Demeš, projektový manažér

IČO:

31 701 914

DIČ:

2020488206

IČ DPH:

SK2020488206

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN:

SK17 1111 0000 0066 1018 6057

BIC:

UNCRSKBX

Telefón/Mobil:

E-mail:

zuzana.hronecova@dpmk.sk, oliver.demes@dpmk.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov firmy :

TSS GRADE, a.s.

Sídlo:

Dunajská 48, 811 08 Bratislava

Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vložka č.: 5590/B

V zastúpení :

Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva

Ing. Marek Choma, člen predstavenstva

Zástupca vo veciach zmluvných:

Ing. Daniel Adamovský, výrobný riaditeľ

Zástupca vo veciach technických:

Ing. Radovan Klubert
IČO: 35 802 723
DIČ: 2020281571
IČ DPH: SK2020281571
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK03 0900 0000 0002 8465 3045
BIC/SWIFT: GIBASKBX
Telefón:
E-mail: info@tss.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2021 Zmluvu pre nasledovný predmet zákazky:

Predmet zákazky: „MUZ II - Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - 2.etapa“

ako výsledok verejného obstarávania zákazky vyhlásenej vo vestníku č. 236/2021 zo dňa 20.10.2021.

(ďalej len „Stavba“ alebo „Projekt“).

2.2. Počas realizácie stavebných prác (Diela) vznikla potreba zmien, ktoré sú špecifikované v čl. III tohto Dodatku. Zhotoviteľ doručil Objednávateľovi list č. OP2024/10101 zo dňa 09.09.2024 s názvom Oznámenie o časových dopadoch skutočností nezavinených Zhotoviteľom a žiadosť o predĺženie celkového Termínu zhotovenia Diela z dôvodu súvisiacich skutočností, v ktorom Zhotoviteľ navrhuje predĺženie Termínu zhotovenia Diela vzhľadom na objektívne príčiny ako sú zmeny v Projektovej dokumentácii vyvolané v dôsledku vzájomnej prepojenosti Stavby a zákazky „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – II. etapa – Technológie – PRK“, ako aj nemožnosť včasného dokončenia častí Diela priamo ovplyvnených časovým dopadom zmien na zákazke „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – I. etapa. Časť č.1: Modernizácia údržbovej základne – stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie“, ktoré majú vplyv na celkovú realizáciu Diela a ani jedna zo Zmluvných strán ich nemohla predvídať a ovplyvniť. Predmetné zmeny je, podľa zhodného stanoviska Zmluvných strán, možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy, ktoré sú zhrnuté v tomto Dodatku.

Článok III. Predmet Dodatku

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení článok I - Zmluvné strany. Znenie čl. I Zmluvy po zmene korešponduje so znením článku I. tohto Dodatku.

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, na základe článku IV. ods. 4.6 bod f) Zmluvy, na predĺžení Termínu zhotovenia Diela, a to tak, že sa v celom rozsahu ruší bod 4.4 článku IV. Zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:

„4.4.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo a Dielo odovzdať Objednávateľovi bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu Diela v lehote najneskôr do 30.04.2025 (ďalej len „Termín zhotovenia Diela“).

Pred začatím vykonávania Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť Objednávateľovi dokumentáciu najmä podľa článku 3 ods. 3.3 bod 3.3.1.2 a 3.3.1.3 tejto Zmluvy; ostatnú dokumentáciu podľa článku 3 ods. 3.3 tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje predkladať Objednávateľovi v lehotách vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. v lehotách vyplývajúcich z postupu vykonávania Diela, ak pre vykonanie príslušnej časti Diela je nevyhnutné vyhotovenie/predloženie príslušnej dokumentácie podľa článku 3 ods. 3.3 tejto Zmluvy.“

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je tento Dodatok v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.
- 4.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tohto Dodatku je v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“). Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku ako partner verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), má splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu, vyplývajú zo zákona o RPVS.
- 4.5. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti nezmenené tak, ako sú uvedené v Zmluve.
- 4.6. Tento Dodatok bol vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme tri (3) rovnopisy Dodatku.
- 4.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bol podpísaný slobodne, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.8. Prílohu tohto Dodatku je Príloha č. 1 – Harmonogram – aktualizovaný.

V Bratislave, dňa 23.09.2024

V Košiciach, dňa 27.09.2024

Za Zhotoviteľa

TSS GRADE, a.s.

Za Objednávateľa

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

podpísané

.....

Ing. Dušan Chovanec

predseda predstavenstva

podpísané

.....

Ing. Roman Danko

predseda predstavenstva

a poverený generálny riaditeľ

podpísané

.....
Ing. Marek Choma
člen predstavenstva

podpísané

.....
Mgr. Marcel Čop
člen predstavenstva