



## Protokol o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č. 9

Stavba:	Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna
Zhotoviteľ:	Združenie R2 Mýtna
Číslo zmluvy:	Objednávateľa ZM/2020/0077 Zhotoviteľa z1/2020/006/04
Hlavný inžinier - HIS	

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladáme na odsúhlasenie *Návrh - Pokyn na Zmenu č. 9*, ktorý je navrhnutý v súlade s podčlánkom 3.3 a čl. 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 23.09.2024

podpis:

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko Investičného riaditeľa:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie<sup>1</sup>:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie<sup>1</sup>:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie<sup>1</sup>:

**Vyjadrenie Objednávateľa:**

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 9, v sume celkom: 37 818,29 Eur bez DPH.

17. OKT. 2024

**Ing. Július Mihálik**  
člen predstavenstva

**Ing. Filip Macháček**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

<sup>1</sup> Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

## NÁVRH - POKYNU NA ZMENU č. 9

vydaného v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe návrhu Zhotoviteľa.

Stavba:	Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtina
Zhotoviteľ:	Združenie " Združenie R2 Mýtina" zložené z členov združenia : DOPRASTAV, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha I, ČR
Číslo zmluvy:	Objednávateľa ZM /2020/0077 Zhotoviteľa z1/2020/006/04
Stavebnotechnický dozor:	AE Dozoring, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

Predkladaný Stavebnotechnickým dozorum

meno :

podpis:

Dátum predloženia: 10.9.2024

## 1. Obsah Zmeny:

### Predkladám návrh na vykonanie nasledovnej zmeny:

Pre realizáciu odstránenia drevín v ochrannom pásme budovaného úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtina v nevyhnutnom rozsahu pre zabránenie pádu stromov do priestoru rýchlostnej cesty počas jej budúcej prevádzky.

## 2. Popis projektovaného stavu:

STD vydal pokyn na realizáciu odstránenia drevín v OP budovaného úseku rýchlostnej cesty R2 v nevyhnutnom rozsahu pre zabránenie pádu stromov do priestoru rýchlostnej cesty počas budúcej prevádzky v rozsahu:

- Zabezpečenie dokumentácie s určením rozsahu výrubu so súhlasným stanoviskom vlastníkov drevín
- Zabezpečenie znaleckého odhadu spoločenskej hodnoty drevín určených na výrub, ak bude vyžadovaná vlastníkami drevín peňažná náhrada
- Zabezpečenie rozhodnutia o povolení na výrub drevín
- Vykonanie výrubu drevín v súlade s vydaným rozhodnutím o výrube drevín
- Zabezpečenie prípadného odpredaja vyzískaného materiálu – drevnej hmoty v zmysle usmernenia Objednávateľa

Pokynu bol rozdelený na dve časti:

Časť „A“: mimoriadna udalosť počas realizácie stavby. Táto časť pokynu súvisí len s mimoriadnym výrubom z dôvodu nebezpečenstva padania stromov.

Časť „B“: odstránenie drevín v ochrannom pásme v zmysle pokynu STD list 377/23/017/EPul zo dňa 18.4.2023.

### 3. Dôvod Zmeny:

Zhotoviteľ už počas realizácie stavby R2 Kriváň – Mýtne zistil, že niektoré stromy v blízkosti mostných objektov môžu predstavovať riziko pri prevádzke rýchlostnej cesty R2. Dňa 6.3.2024 po páde stromu do priestoru staveniska, sa preukázalo že situácia je mimoriadne naliehavá a je potrebné ju nevyhnutne riešiť, aby nedošlo k ohrozeniu ľudského zdravia či života a aby sa predišlo poškodeniu diela.

### 4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

Skutočným zrealizovaním projektových prác dôjde k zvýšeniu nákladov o 37 818,29 Eur bez DPH.

#### Rekapitulácia:

Akceptovaná zmluvná hodnota:	<b>232 146 454,18 EUR</b>
Pokyn na Zmenu č. 1 (PNZ 1 zverejnený 11.5.2022, riešený v Dodatku č.4)	924 777,55 EUR
Pokyn na Zmenu č. 2 (PNZ 2 zverejnený 22.9.2023, riešený v návrhu Dodatku č. 9)	222 932,05 EUR
Pokyn na Zmenu č. 3 (PNZ 3 zverejnený 11.10.2023, riešený v návrhu Dodatku č.9)	3 013,60 EUR
Pokyn na Zmenu č. 4 (PNZ 4 zverejnený 12.1.2024, riešený v návrhu Dodatku č.9)	49 384,43 EUR
Pokyn na Zmenu č. 5 (PNZ 5 zverejnený v CRZ 13.2.2024)	18 124,15 EUR
Pokyn na zmenu č. 6 (PNZ 6 zverejnený v CRZ 22.4.2024)	12 733,57 EUR
Pokyn na zmenu č. 7 (PNZ 7 zverejnený v CRZ 14.6.2024)	25 833,03 EUR
Pokyn na zmenu č. 8 (PNZ 8 zverejnený v CRZ 6.5.2024)	97 610,10 EUR
<i>Pokyn na zmenu č. 9 - Návrh</i>	<i>37 818,29 EUR</i>
Sumár zmien Zmluvnej ceny vrátane aktuálnych návrhov:	<b>1 392 226,77 EUR</b>

Vynechanie časti Diela SO 679-00 a SO 695-00 (riešené v návrhu Dodatku č. 9)	-17 395,45 EUR
Vynechanie časti Diela - Všeobecné položky (riešené v návrhu Dodatku č. 9)	-5 699,84 EUR
<b>Spolu odpočet - vynechanie časti Diela</b>	<b>-23 095,29 EUR</b>

Valorizácia za rok 2020 (v Dodatku č. 1)	3 974,46 EUR
Valorizácia za rok 2021 (v Dodatku č. 2)	757 529,01 EUR
Valorizácia za rok 2022 (v Dodatku č. 6)	11 634 283,42 EUR
Valorizácia za rok 2023 (v návrhu Dodatku č. 9)	13 387 757,12 EUR
<b>Valorizácia spolu:</b>	<b>25 783 544,01 EUR</b>

Metodický pokyn 27 - obdobie 1, I. až IV.Q 2021 (v Dodatku č. 7)	149 675,00 EUR
Metodický pokyn 27 - obdobie 2, I. až IV.Q 2022 (v Dodatku č. 7)	3 638 170,00 EUR
Metodický pokyn 27 - obdobie 2, I. a II.Q 2023 (v Dodatku č. 8)	661 365,00 EUR
<b>Metodický pokyn 27 - spolu:</b>	<b>4 449 210,00 EUR</b>

<b>Akceptovaná zmluvná hodnota po schválení Pokynu na Zmenu č. 9</b>	<b>263 748 339,67 EUR</b>
čo predstavuje celkové zvýšenie akceptovanej zmluvnej hodnoty o 13,61%	113,61%

### 5. Vplyv na Lehotu výstavby:

Zmena nemá vplyv na Lehotu výstavby ani posun zmluvných Míľníkov.

### 6. Prílohy :

1. Zhotoviteľov návrh na zmenu pre Pokyn STD č. 17 v zmysle čl. 13.3 FIDIC
2. Stanovisko STD k navrhovanej zmene
3. Prehľad nákladov



Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava  
Slovenská republika

Prehľad nákladov  
Súpis zmien časti stavby po objektoch

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny ceny objektu
000-00	45.00.00.30 Všeobecné položky - Staveniskové náklady Zhotoviteľa, zaisťujúce služby, regulácia a ochrana verejnej dopravy "ČASŤ A"	560,96 EUR
SO 015-00	01010201 Zemné práce, prípravné práce, rúbanie stromov	8 849,83 EUR
SO 015-00	10020101 Žeriavy, výťahy a plošiny	2 584,80 EUR
<i>medzisúčet ČASŤ A:</i>		<b>11 995,59 EUR</b>
000-00	45.00.00.31 Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa - stupeň DRS - v súvislosti s výrubom mimo záberov stavby "ČASŤ B"	8 027,78 EUR
000-00	45.00.00.32 Všeobecné položky - Inžinierska činnosť k zabezpečeniu vydania rozhodnutia na vyňatie z LPF mimo záber stavby "ČASŤ B"	11 097,72 EUR
000-00	45.00.00.33 Všeobecné položky - Geodetické a kartografické práce - vyhotovenie geometrického plánu pre trvalý záber pôdy, r. 2023 "ČASŤ B"	6 697,20 EUR
<i>medzisúčet ČASŤ B:</i>		<b>25 822,70 EUR</b>
<b>Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH</b>		<b>37 818,29 EUR</b>

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu

P.č.	Popis položky	AZH podľa ZoD (cena v € bez DPH)	1	2	3	4	Navrhovaná zmluvná cena diela po tejto zmene
			Celková cena predchádzajúcich zmien	Cena aktuálnej zmeny		Celková cena všetkých zmien	
				Zníženie	Zvýšenie		
1	Časť stavby celkom	219 999 322,15 EUR	1 237 835,55 EUR		11 434,63 EUR	1 249 270,18 EUR	221 248 592,33 EUR
2	Všeobecné položky celkom	12 147 132,03 EUR	93 477,64 EUR		26 383,66 EUR	119 861,30 EUR	12 266 993,33 EUR
3	Valorizácia ( Dodatok č.1, 2, 6 a 9)		25 783 544,01 EUR			25 783 544,01 EUR	25 783 544,01 EUR
4	Metodický pokyn 27/22 (Dodatok 7, 8)		4 449 210,00 EUR			4 449 210,00 EUR	4 449 210,00 EUR
	<b>Cena celkom</b>	<b>232 146 454,18 EUR</b>					<b>263 748 339,67 EUR</b>

Vysvetlivky:

AHZ: Aktuálna zmluvná Hodnota  
St/pec č.1 Celková cena predchádzajúcich pokynov  
St/pec č.2 a č.3 Cena aktuálneho pokynu č. 9  
St/pec č.4 Cena všetkých pokynov vrátane aktuálneho

Za STD:

Pokyn STD č.17\_ Pokyn pre realizáciu odstránenia drevín v ochrannom pásme R2 Kriváň – Mýtna \_ časť A: Mimoriadna udalosť

## 4. NÁROKOVANÉ DODATOČNÉ NÁKLADY

### 4.1 Podklad k vyčísleniu nároku (príloha č.8)

#### PREDBEŽNÝ CENOVÝ DOPAD POKYNU STD č. 17, časť "A"

Stavba: Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna  
 Objekt: SO 015-00 Príprava šzarmie  
 Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava  
 Zhotoviteľ: Združenie R2 Mýtna

Č.	Kód SO	Popis	MJ	Cena SO
<b>Všeobecné položky podľa ZoD (bez DPH)</b>				
	45.00.00	Všeobecné položky	sub	12.147.132,03
<b>Cenový dopad Zmeny (bez DPH)</b>				
1	Zmena	Staveniskové náklady zhotoviteľa, zaisťujúce služby, regulácia a ochrana verejnej dopravy	sub	560,96
				<b>Cena Všeobecných položiek celkom po Zmene (bez DPH)</b>
				<b>12.147.692,99</b>
<b>Stavbný objekt podľa ZoD (bez DPH)</b>				
	015-00	Príprava územia	sub	875.297,22
<b>Cenový dopad Zmeny (bez DPH)</b>				
2	Zmena	Pokyn STD č. 17 na mimoriadny výrub, časť "A"	sub	11.434,63
				<b>Cena za stavbný objekt celkom po Zmene (bez DPH)</b>
				<b>886.731,85</b>
				Zmena na Všeobecných položkách celkom (bez DPH) 560,96
				Zmena na objekte SO 015-00 celkom (bez DPH) 11.434,63
				<b>Komplet rekapitulácia Zmeny (bez DPH)</b>
				<b>11.995,59</b>

Za Zhotoviteľa:

Vypracoval:

Odečítateľ HSB:

Predkladá:

Odečítateľ SO:

**PREDBEŽNÝ CENOVÝ DOPAD POKYNU STD č. 17, časť "A"**

**Stavba:** Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna  
**Objekt:** SO 015-00 Príprava územia  
**Objednávateľ:** Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava  
**Zhotoviteľ:** Združenie R2 Mýtna

Č.	Kód SO	Popis	MJ	Cena SO
<b>Všeobecné položky podľa ZoD (bez DPH)</b>				
	45.00.00	Všeobecné položky	sub	12.147.132,03
<b>Cenový dopad Zmeny (bez DPH)</b>				
1	Zmena	Stavebné náklady zhotoviteľa, zaisťujúce služby, regulácia a ochrana verejnej dopravy	sub	560,96
<b>Cena Všeobecných položiek celkom po Zmene (bez DPH)</b>				<b>12.147.692,99</b>
<b>Stavebný objekt podľa ZoD (bez DPH)</b>				
	015-00	Príprava územia	sub	875.297,22
<b>Cenový dopad Zmeny (bez DPH)</b>				
2	Zmena	Pokyn STD č. 17 na mimoriadny výrub, časť "A"	sub	11.434,63
<b>Cena za stavebný objekt celkom po Zmene (bez DPH)</b>				<b>886.731,85</b>
Zmena na Všeobecných položkách celkom (bez DPH)				560,96
Zmena na objekte SO 015-00 celkom (bez DPH)				11.434,63
<b>Komplet rekapitulácia Zmeny (bez DPH)</b>				<b>11.995,59</b>

**Za Zhotoviteľa:**

**Vypracoval:**

**Odsúhlasil HŠ:**

**Predkladá:**

**Odsúhlasil SD:**

**PREDBEŽNÝ OCENENÝ VÝKAZ VÝMER POKYNU STD č. 17, časť "A"**

Stavba: Rýnskeho cesty R2 Kriváň - Mýtna  
 Objekt: SO 015-06 Príprava územia  
 Objemovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava  
 Zhotoviteľ: Združenie R2 Mýtna

Kód podľa predpisu	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností Výkaz	M.J.	Množstvo	J.C.	Cena celkom	Číslo zápisu
	p.č.	položka						
<b>45.00.00 PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE</b>								
	1	45.00.00.30	Staveniskové náklady zhotoviteľa, zalesňovacie služby, regulácia a ochrana verejnej dopravy	hod	32,00	17,53	560,96	25/2024
<b>45.11.12 PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE</b>								
	2	01010201	Zemné práce, prípravné práce, rúbanie stromov	ka	11,00	804,83	8.849,83	26/2024
<b>45.99.00 ŠPECIFICKÁ ČINNOSŤ STROJOV</b>								
	3	10020101	Žeravy, výťahy a plošiny	hod	16,00	161,65	2.584,80	27/2024

Všeobecné položky : 860,96  
 Časť stavby : 11.434,83  
 Cena celkom bez DPH : 11.966,89

Za Zhotoviteľa:

Vypracoval:

Projektoval:

Odoslal SO:

**Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna**  
**VÝBER PODZHOTOVITEĽA: Odstránenie drevín**

Trhacie práce	množstvo [ks]	j.c. [€/ks]	SPOLU [€]
FOREST JSJK, s.r.o.	11,00	980,00 €	10.780,00 €
Sana Terra s.r.o.		1.150,00 €	12.650,00 €
D. M. Improve spol. s r.o.		1.250,00 €	13.750,00 €



Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

Sadzobník materiálov a subdodávok

Kód položky	Popis	MJ	€/m.j.	Pn	z MMRP	€/m.j. po redukcii	Fa dodávateľa, od koho	Faktúra č.	ze dňa	výber cez 3 CP - názov firm			z dátumu
M.0001	Kamenivo drevné štrcie 0 / 32 mm	t	5,80	1,2132407	09/22	4,78	GEOSTAV DETVA s.r.o.	22110492	30.9.2022				
M.0002	Drevené kamenivo štrcie 0 / 31,5 Gc	t	8,50	1,2132407	09/22	7,01	GEOSTAV DETVA s.r.o.	22110492	30.9.2022				
M.0003	Doplnujúca konštrukcia, zvodidlá oceľové, jednostranné zvodidlo úrovne zachytenia H1 pre cesty	m	37,10	1,2261079	10/22	30,28	Hakom, s.r.o.	20222240	9.11.2022	Hakom, s.r.o.	SVOM, spol. s r.o.	BRB výroba s.r.o.	09/22
M.0004	Doplnujúca konštrukcia, zvodidlá oceľové, krátky výškový nábeh úrovne zachytenia H1 pre cesty (dĺ. 4m)	m	636,00	1,2261079	10/22	436,34	Hakom, s.r.o.	20222240	9.11.2022	Hakom, s.r.o.	SVOM, spol. s r.o.	BRB výroba s.r.o.	09/22
M.0005	Betónové zvodidlo obojstranné výšky 80 cm - základné, H3	ks	417,30	1,2261079	10/22	340,35	SUNOB Invest, s.r.o.	222100598	27.10.2022				
M.0006	Svodidlo oboustranné výšky 80 cm koncové levé, H3	ks	303,60	1,2261079	10/22	247,81	SUNOB Invest, s.r.o.	222100598	27.10.2022				
M.0007	Svodidlo oboustranné výšky 80 cm koncové pravé, H3	ks	303,60	1,2261079	10/22	247,81	SUNOB Invest, s.r.o.	222100598	27.10.2022				
M.0008	Veľká stena vodlaca - krytka P15at	ks	32,10	1,2261079	10/22	26,18	SUNOB Invest, s.r.o.	222100598	27.10.2022				
M.0009	Spoj pro svodidla levý 80-120, H3	ks	51,10	1,2261079	10/22	41,68	SUNOB Invest, s.r.o.	222100598	27.10.2022				
M.0010	Spoj pro svodidla pravý 80-120, H3	ks	58,10	1,2261079	10/22	47,39	SUNOB Invest, s.r.o.	222100598	27.10.2022				
M.0011	Aesťstový betón pre obrusnú vrstvu modifikovaný AC 11 O PnB 45/60-75 I ( 50 mm )	t	78,80	1,2261079	10/22	64,27	STRABAG s.r.o.	2022504436	2.11.2022				
M.0012	Aesťstový betón pre kožu vrstvu modifikovaný AC 16 L PnB 22/55-65 I ( 70 mm )	t	68,88	1,2261079	10/22	58,18	STRABAG s.r.o.	2022504436	2.11.2022				
M.0013	Spojovací materiál z emulzie KAE BIT do 0,25 kg/m2 zbyť. sp.	m2	0,44	1,2261079	10/22	0,36	BITUNOVA spol. s r.o.	2022101042	8.11.2022				
M.0015	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch, tr. horniny 5-7 (Odsťah)	m3	14,00	1,1942842	06/22	11,72	MATRIX SLOVAKIA, s.r.o.	202206026	11.7.2022	MATRIX SLOVAKIA, s	Demonta, spol. s r.o.	Ing. Korš Štefan	03/22
M.0016	Prípravné práce, úprava zemin, drevnín, tr. horniny 5-7 (Drevnie)	m3	9,49	1,2027736	07/22	7,89	MATRIX SLOVAKIA, s.r.o.	202207021	28.7.2022	MATRIX SLOVAKIA, s	Demonta, spol. s r.o.	Ing. Korš Štefan	03/22
M.0017	Zemné práce, prípravné práce, rúbanie stromov	ks	980,00	1,2948385	04/24	766,85	FOREST JS.K. s.r.o.	21.2024	15.4.2024	FOREST JS.K. s.r.o.	Bana Terra s.r.o.	D.M.Improve spol. s r.	03/24

Rozbor ceny - subdodávky					
Stavba :		Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtne			
Obstarávateľ:		Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská 14, 841 04 Bratislava			
Zhotoviteľ:		Združenie R2 Mýtne			
Dozor:		AE DOZORING, s.r.o.			
45.11.12. 01010201		Zemné práce, prípravné práce, rúbanie stromov			
					MJ ks
cena m.j. položky = SUB + KC + Z					
1	SUB Subdodávky			756,85	
2	6,3% koordinačná činnosť			47,68	
Spolu		[1]+[2]		804,53	
Cena komplet				804,53 €	
Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
M 0017	Zemné práce, prípravné práce, rúbanie stromov	ks	1,000	756,85	756,85
Subdodávky					756,85

Jednotková cena použitá z faktúry č. 21.2024 zo dňa 15.4.2024 za obdobie 04/2024

Jednotková cena 980,00 €/ks z FA č. 21.2024 fy FOREST JSJK, a.s.o. je po reindexácii na ZD (použitím indexu Pn 04/2024: 1,2948385)

Za Zhotoviteľa:

Vypracoval:

Predkladá:

**Predbežný cenový dopad Pokynu:**

**Odstránenie drevín v ochrannom pásme R2 v nevyhnutnom rozsahu pre zabránenie pádu stromov do priestoru rýchlostnej cesty počas jej prevádzky, časť B: po získaní projektovej dokumentácie a povolení (DRS, IČ, GP)**

Stavba: Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtina  
 Objekt: Všeobecné položky  
 Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava  
 Zhotoviteľ: Združenie R2 Mýtina

Č.	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena	Zápis č.
<b>Zmluvná cena Všeobecných položiek podľa ZoD (bez DPH)</b>							
	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY				12 147 132,03 €	
<b>Cenový dopad Zmeny (bez DPH)</b>						<b>25 822,70 €</b>	
	Zmena	Odstránenie drevín v ochrannom pásme R2 v nevyhnutnom rozsahu pre zabránenie pádu stromov do priestoru rýchlostnej cesty počas jej prevádzky, časť B: po získaní projektovej dokumentácie a povolení (DRS, IČ, GP)	sub			25 822,70 €	
	45.00.00	Všeobecné položky					
1	45.00.00.31	Dokumentácia zhotoviteľa - stupeň DRS - v súvislosti s výrubom mimo záberov stavby	sub	1,00	8 027,78	8 027,78 €	Z 28/2024
2	45.00.00.32	Inžinierska činnosť k zabezpečeniu vydania rozhodnutia na vyňatie z LPF mimo záber stavby	sub	1,00	11 097,72	11 097,72 €	Z 29/2024
3	45.00.00.33	Geodetické a kartografické práce - Vyhotovenie geometrického plánu pre trvalý záber pôdy, r. 2023	100 m	60,00	111,62	6 697,20 €	Z 30/2024
<b>Cena za Všeobecné položky po Zmene (bez DPH)</b>						<b>12 172 954,73 €</b>	

Vypracoval:

Schválil a predkladá:

/Vecne odsúhlasil SD:

Odsúhlasil HIS:

**Výkaz výmer:**

**Odstránenie drevín v ochrannom pásme R2 v nevyhnutnom rozsahu pre zabránenie pádu stromov do priestoru rýchlostnej cesty počas jej prevádzky, časť B: po získaní projektovej dokumentácie a povolení (DRS, IČ, GP)**

**Stavba:** Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtina  
**Objekt:** Všeobecné položky  
**Objednávateľ:** Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava  
**Zhotoviteľ:** Združenie R2 Mýtina

Č.	Kód	Popis	MJ	Množstvo
45.00.00		Všeobecné položky		
1	45.00.00.31	Dokumentácia zhotoviteľa - stupeň DRS - v súvislosti s výrubom mimo záberov stavby	sub	1,00
2	45.00.00.32	Inžinierska činnosť k zabezpečeniu vydania rozhodnutia na vyňatie z LPF mimo záber stavby	sub	1,00
3	45.00.00.33	Geodetické a kartografické práce - Vyhotovenie geometrického plánu pre trvalý záber pôdy, r. 2023	100 m	60,00

Vypracoval:

Schválil a predkladá:

Vecne odsúhlasil SD:

Stavba: Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

Dielčie časti PD v súvislosti s výrubom mimo záberov stavby

Špecifikácia ceny naviac prác

Číslo objektu	Názov časti dokumentácie	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom v €
		60,00	49,00	42,00	38,50	30,50	
Potrebný počet hodín							
<b>Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) - naviac práce</b>							
Podklady pre vyňatie z LPF	1. Grafický prehľad	8	4	4	4	0	998,00 €
	2. Tabuľky	0	12	8	4	0	1 078,00 €
	3. Výpočet odvodov za vyňatie z lesa	8	6	4	4	0	1 096,00 €
	4. Výpočet náhrad	8	6	4	0	0	942,00 €
	5. Spätná rekultivácia	6	4	0	4	0	710,00 €
	DÚR - cena bez DPH	30	32	20	16	0	4 824,00 €
<b>Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) - naviac práce</b>							
	Inventarizácia biotopov (v lokalite výskyt vzácnych druhov)	24	16	12	0	0	2 728,00 €
	DÚR - cena bez DPH	24	16	12	0	0	2 728,00 €
<b>Vypracovanie projektovej dokumentácie spolu - cena bez DPH</b>							<b>7 552,00 €</b>
<b>DPH 20 %</b>							<b>1 510,40 €</b>
<b>Vypracovanie projektovej dokumentácie spolu - cena s DPH</b>							<b>9 062,40 €</b>