

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa ZoD cčz: 824/2022 zo dňa 9.11.2022 v znení neskorších dodatkov č.1 cčz: 50/2024, č.2 cčz: 486/2024 nasledovne:

ČL. 2 PREDMET DODATKU

V článku 4 ČAS PLNENIA a SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA sa v bode 4.1. písm. B) znenie:

„Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu

Začiatok: od nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1

Ukončenie: najneskôr do 22 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1“

nahrádza znením:

„Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu

Začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1

Ukončenie: do 29.11.2024“

Odôvodnenie:

Dôvodom zmeny zmluvy o dielo je skutočnosť: zhotoviteľ projektovej dokumentácie je povinný rešpektovať vyjadrenia správcov inžinierskych sietí. Vzhľadom na fakt, že oficiálne vyjadrenie správcu siete k pripojovacím podmienkam na odsúhlasený objem odberu energie správcom Západoslovenská distribučná, a.s. ešte nie je k dispozícii, nie je možné odovzdať skompletované dielo v stanovenom termíne. Stavebný objekt „Elektroinštalácie“ má úzky dosah aj na iné riešené stavebné objekty.

Čl. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 3 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

V Trnave, dňa 15.10.2024

V Bratislave, dňa 14.10.2024

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnava

.....
Dr.h.c. prof. h.c. Dr. Ing. Oliver Moravčík, v.r.
rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave