

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 18/2023

Článok I

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Názov a sídlo:	Obec Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
Zastúpená starostkou obce:	PhDr. Magdaléna Melagová
Osoby oprávnené na rokovanie:	
- vo veciach zmluvných:	PhDr. Magdaléna Melagová — starostka obce
IČO:	00313726
DIČ:	2020461234
IČ DPH:	SK2020461234
Telefón:	048 6193 138, 048 6193 103
e-mail:	starosta@polomka.sk ďalej len „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo :	N.E.M.O, s.r.o. Ústecko-Orlická 3301/26, 058 01 Poprad
Zastúpený:	Ing. Boleslav Hyclák
IČO:	55226914
DIČ:	2121967573
IČ DPH:	SK2121967573
Telefón, mobil:	00421 903 716 366
e-mail:	andrej.kiss@nemocity.sk ďalej len „zhotoviteľ“

Článok II

1. Zmluva o dielo na stavbu „Zníženie svetelného znečistenia v obci Polomka " bola uzavretá dňa 18.1.2024.
2. Zmluvné strany uzatvárajú podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov tento dodatok č. 3 k zmluve o dielo na stavbu „Zníženie svetelného znečistenia v obci Polomka ",
3. Podľa tohto dodatku č. 3 sa bude postupovať len v prípade schválenia dotácie z Environmentálneho fondu, o ktorú objednávateľ požiadal podľa výzvy z 12.7.2024: Oblasť : Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP)-predkladanie žiadostí bolo do 12.9.2024.

V prípade schválenia dotácie zhotoviteľ berie na vedomie, že verejné obstarávanie bude znovu kontrolované, nakoľko dodatok č. 3 nebol Environmentálnym fondom ku dňu podpisu tohto dodatku kontrolovaný.

Zhotoviteľ bude znášať prípadné korekcie zmluvnej ceny len v takom prípade, ktoré sám zapríčinil, ktoré kontrola Environmentálneho fondu zistí posúdením tohto

dodatku č. 3, podľa ich zásad kontroly verejných obstarávaní. O výšku len takej korekcie ktoré zapríčinil zhotoviteľ, na základe obojstrannej dohody zmluvných strán, doložené relevantným dôkazovým materiálom sa zníži plnenie zo strany objednávateľa, alebo zmluvné strany sa dohodnú na inom riešení .

Článok III

1. Zmluvné strany berú na vedomie potrebu predĺženia lehoty realizácie elektroinštalačných prác z dôvodu nepredvídaných a nepredvídateľných problémov s dodaním PIR senzorov u výrobcu a preto aj v zmysle § 18 odst.1 písm. c) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov uzatvárajú tento dodatok.

Ide o stav, ktorý nebolo možné a nie je možné predvídať v dostatočnom časovom predstihu. Táto služba – produkt nebola dostupná a nebolo ju možné logicky predvídať v rozumnom časovom horizonte vopred podľa pôvodne dohodnutých podmienok plnenia.

Tento stav bol tak spôsobený neobvyklými a nepredvídateľnými okolnosťami nezávislými od zmluvných strán, pričom týmto dôsledkom nebolo možné zabrániť napriek všetkej starostlivosti vynaloženej zhotoviteľom i objednávateľom. Zároveň nebolo možné prijať žiadne iné vhodné opatrenia bez toho, aby sa tým priniesla neprimerane veľkú obeť zo strany objednávateľa i zhotoviteľa.

2. S ohľadom na stav v bode 1. zhora sa zmluvné strany dohodli na nových lehotách plnenia zmluvy.

Odobzдание diela bude najneskôr do 30.10. 2024, doručenie faktúry do 30. 11. 2024. Splatnosť faktúry je predĺžená do 5 pracovných dní od schválenia preplatenia dodávateľskej faktúry Environmentálnym fondom.

Článok IV

1. Dodatok č. 3 je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
2. Meniť alebo dopĺňovať text dodatku zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
3. Dodatok č. 3 zmluvy má 2 strany. Je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho obdrží 1 exemplár Objednávateľ a 1 exemplár Zhotoviteľ.
4. Platnosť dodatku č.3 zmluvy je dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť Dodatku č. 3 zmluvy bude na druhý deň po zverejnení zmluvy na www.crz.gov.s

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

PhDr. Magdaléna Melagová
starostka

Ing.Boleslav Hyclák
konateľ s.r.o.

.....

.....

V Polomke 20.8.2024

V Poprade 16.08.2024