



Protokol o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č. 10

Stavba:	Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna
Zhotoviteľ:	Združenie R2 Mýtna
Číslo zmluvy:	Objednávateľa ZM/2020/0077 Zhotoviteľa z1/2020/006/04
Hlavný inžinier - HIS	

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladáme na odsúhlasenie **Návrh - Pokynu na Zmenu č. 10**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčlánkom 3.3 a čl. 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 23.09.2024

podpis:

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko Investičného riaditeľa:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 10, v sume celkom: 106 003,42 Eur bez DPH.

11. NOV. 2024

Ing. Július Mihálik
člen predstavenstva

Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

NÁVRH - POKYNU NA ZMENU č. 10

vydaného v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe návrhu Zhotoviteľa.

Stavba:	Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtina
Zhotoviteľ:	Združenie " Združenie R2 Mýtina" zložené z členov združenia : DOPRASTAV, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha I, ČR
Číslo zmluvy:	Objednávateľa ZM /2020/0077 Zhotoviteľa z1/2020/006/04
Stavebnotechnický dozor:	AE Dozoring, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

Predkladaný Stavebnotechnickým dozorom

podpis:

Dátum predloženia: 18.9.2024

1. Obsah Zmeny:**Predkladám návrh na vykonanie nasledovnej zmeny:**

Vypracovanie novej projektovej dokumentácie pre Územné rozhodnutie pre "R2 Ekodukt - Tomášovce" v km cca 22,3 na úseku pripravovanej rýchlostnej cesty R2 Tomášovce - Ožďany. Ekodukt sa bude nachádzať na ceste I/16. Zabezpečenie inžinierskej činnosti od odsúhlasenia DÚR pre ÚR až do štádia vydania právoplatného Územného rozhodnutia.

2. Popis projektovaného stavu:

STD dňa 16.1.2024 vydal pokyn č. 21 na Zabezpečenie vydania územného rozhodnutia pre stavbu R2 Ekodukt - Tomášovce v rozsahu:

- Vypracovanie novej PD pre ÚR pre R2 Ekodukt - Tomášovce v km cca 22,3 na úseku pripravovanej rýchlostnej cesty R2 Tomášovce - Ožďany. Ekodukt sa bude nachádzať na ceste I/16 a plynulý prechod zveri v plánovanej trase R2 bude riešený popod rýchlostnú cestu R2 mostným objektom v dokumentácii stavby R2 Tomášovce - Ožďany.
- Zabezpečenie inžinierskej činnosti týkajúcej sa projektových prác na DÚR pre Ekodukt od odsúhlasenia Dokumentácie pre ÚR až do štádia vydania právoplatného rozhodnutia pri dodržaní podmienok vydaných povolení (prísl. dotknutých orgánov a organizácií).

3. Dôvod Zmeny:

V zmysle ZoD č. ZM/2020/0077 Zhotoviteľ vypracoval projektovú dokumentáciu pre ÚR, vrátane inžinieringu a požiadal OÚ B. Bystrica o vydanie územného rozhodnutia. Konanie bolo rozhodnutím č. OU-BB-OVBP2-2023/026211-017 zo dňa 3.7.2023 prerušené.

Prerušenie bolo iniciované Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. Bratislava z dôvodu, že OÚ Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP vo svojom stanovisku, určil na základe stanoviska Štátnej ochrany prírody (ŠOP), vybudovať na pozemkoch mimo trvalého a dočasného záberu navádzaciu zeleň v rozsahu, ktorý nemohla NDS akceptovať.

Z uvedeného dôvodu bola zo strany NDS podaná námietka, ktorá pozastavila prebiehajúce územné konanie a následne na základe pracovných rokovaní bolo dohodnuté nové umiestnenie ekoduktu. S novou polohou ekoduktu súhlasili aj ŠOP aj OÚ Lučenec, čo potvrdzujú ich stanoviská.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné vypracovať novú projektovú dookumentáciu pre územné rozhodnutie pre R2 Ekodukt - Tomášovce v km cca 22,3 na úseku pripravovanej rýchlostnej cesty R2 Tomášovce - Ožďany. Ekodukt sa bude nachádzať na ceste I/16 a plynulý prechod zveri v plánovenej R2 bude riešený popod rýchlostnú cestu mostným objektom.

Dňa 16.1.2024 STD na základe písomného súhlasu Objednávateľa (list č. 102682/2023 zo dňa 7.12.2023), vydal pokyn na Zabezpečenie vydania územného rozhodnutia pre R2 Ekodukt - Tomášovce v novej polohe.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

Skutočným zrealizovaním projektových prác a inžinierskej činnosti dôjde k zvýšeniu nákladov o 106 003,42 Eur bez DPH.

Rekapitulácia:

Akceptovaná zmluvná hodnota:	232 146 454,18 EUR
Pokyn na Zmenu č. 1 (PNZ 1 zverejnený 11.5.2022, riešený v Dodatku č.4)	924 777,55 EUR
Pokyn na Zmenu č. 2 (PNZ 2 zverejnený 22.9.2023, riešený v návrhu Dodatku č. 9)	222 932,05 EUR
Pokyn na Zmenu č. 3 (PNZ 3 zverejnený 11.10.2023, riešený v návrhu Dodatku č.9)	3 013,60 EUR
Pokyn na Zmenu č. 4 (PNZ 4 zverejnený 12.1.2024, riešený v návrhu Dodatku č.9)	49 384,43 EUR
Pokyn na Zmenu č. 5 (PNZ 5 zverejnený v CRZ 13.2.2024)	18 124,15 EUR
Pokyn na zmenu č. 6 (PNZ 6 zverejnený v CRZ 22.4.2024)	12 733,57 EUR
Pokyn na zmenu č. 7 (PNZ 7 zverejnený v CRZ 14.6.2024)	25 833,03 EUR
Pokyn na zmenu č. 8 (PNZ 8 zverejnený v CRZ 6.5.2024)	97 610,10 EUR
Pokyn na zmenu č. 9 (v schvaľovacom procese)	37 818,29 EUR
<i>Pokyn na zmenu č. 10 - Návrh</i>	<i>106 003,42 EUR</i>
Sumár zmien Zmluvnej ceny vrátane aktuálnych návrhov:	1 498 230,19 EUR
Vynechanie časti Diela SO 679-00 a SO 695-00 (riešené v návrhu Dodatku č. 9)	-17 395,45 EUR
Vynechanie časti Diela - Všeobecné položky (riešené v návrhu Dodatku č. 9)	-5 699,84 EUR
Spolu odpočet - vynechanie časti Diela	-23 095,29 EUR
Valorizácia za rok 2020 (v Dodatku č. 1)	3 974,46 EUR
Valorizácia za rok 2021 (v Dodatku č. 2)	757 529,01 EUR
Valorizácia za rok 2022 (v Dodatku č. 6)	11 634 283,42 EUR
Valorizácia za rok 2023 (v návrhu Dodatku č. 9)	13 387 757,12 EUR
Valorizácia spolu:	25 783 544,01 EUR
Metodický pokyn 27 - obdobie 1, I. až IV.Q 2021 (v Dodatku č. 7)	149 675,00 EUR
Metodický pokyn 27 - obdobie 2, I. až IV.Q 2022 (v Dodatku č. 7)	3 638 170,00 EUR
Metodický pokyn 27 - obdobie 2, I. a II.Q 2023 (v Dodatku č. 8)	661 365,00 EUR
Metodický pokyn 27 - spolu:	4 449 210,00 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota po schválení Pokynu na Zmenu č. 10	263 854 343,09 EUR
čo predstavuje celkové zvýšenie akceptovanej zmluvnej hodnoty o 13,66%	113,66%

5. Vplyv na Lehotu výstavby:

Zmena nemá vplyv na Lehotu výstavby ani posun zmluvných Míľnikov.

6. Prílohy :

1. Zhotoviteľov návrh na zmenu pre Pokyn STD č. 21 v zmysle čl. 13.3 FIDIC
2. Stanovisko STD k navrhovanej zmene
3. Prehľad nákladov

Prehľad nákladov - PNZ č. 10
Súpis zmien časti stavby po objektoch

Číslo objektu	Názov objektu	Vyčíslenie zmeny ceny objektu
000-00	45.00.00.28 Všeobecné položky - Dokumentácia zhotoviteľa - stupeň DÚR pre stavbu "R2 Ekodukt - Tomášovce" v km cca 22,3 (ekodukt v novej polohe nad cestou I/16)	80 066,22 EUR
000-00	45.00.00.29 Všeobecné položky - Inžinierska činnosť k zabezpečeniu vydania územného rozhodnutia pre stavbu "R2 Ekodukt - Tomášovce" v km cca 22,3	25 937,20 EUR
Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH		106 003,42 EUR

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu

P.č.	Popis položky	AZH podľa ZoD (cena v € bez DPH)	1	2	3	4	Navrhovaná zmluvná cena diela po tejto zmene
			Celková cena predchádzajúcich zmien	Cena aktuálnej zmeny		Celková cena všetkých zmien	
				Zníženie	Zvýšenie		
1	Časti stavby celkom	219 999 322,15 EUR	1 249 270,18 EUR			1 249 270,18 EUR	221 248 592,33 EUR
2	Všeobecné položky celkom	12 147 132,03 EUR	119 861,30 EUR		106 003,42 EUR	225 864,72 EUR	12 372 996,75 EUR
3	Valorizácia (Dodatok č.1, 2, 6 a 9)		25 783 544,01 EUR			25 783 544,01 EUR	25 783 544,01 EUR
4	Metodický pokyn 27/22 (Dodatok 7, 8)		4 449 210,00 EUR			4 449 210,00 EUR	4 449 210,00 EUR
	Cena celkom	232 146 454,18 EUR					263 854 343,09 EUR

Vysvetlivky:

AHZ:	Aktuálna zmluvná Hodnota
Stĺpec č.1	Celková cena predchádzajúcich pokynov
Stĺpec č.2 a č.3	Cena aktuálneho pokynu č. 10
Stĺpec č.4	Cena všetkých pokynov vrátane aktuálneho

4. NÁROKOVANÉ DODATOČNÉ NÁKLADY

4.1 Podklad k vyčísleniu nároku (príloha č.12 a príloha č.13)

Predbežný cenový dopad Pokynu:

Zabezpečenie vydania Územného rozhodnutia pre stavbu „R2 Ekodukt -Tomášovce“

Stavba: Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtina
Objekt: Všeobecné položky
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava
Zhotoviteľ: Združenie R2 Mýtina

Č.	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková v Eur bez DPH	Cena v Eur bez DPH	Zápis č.
Zmluvná cena Všeobecných položiek podľa ZoD (bez DPH)							
	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY				12 147 132,03 €	
Cenový dopad Zmeny (bez DPH) 106 003,42 €							
	Zmena	Zabezpečenie vydania Územného rozhodnutia pre stavbu „R2 Ekodukt -Tomášovce“	sub			106 003,42 €	
45.00.00 Všeobecné položky							
1	45.00.00.28	Dokumentácia zhotoviteľa - stupeň DÚR pre stavbu „R2 Ekodukt - Tomášovce“ v km cca 22,3 (ekodukt v novej polohe ponad cestu I/16)	sub	1,00	80 066,22	80 066,22 €	Z 23/2024
2	45.00.00.29	Inžinierska činnosť k zabezpečeniu vydania územného rozhodnutia pre stavbu „R2 Ekodukt - Tomášovce“ v km cca 22,3	sub	1,00	25 937,20	25 937,20 €	Z 24/2024
Cena za Všeobecné položky po Zmene (bez DPH)						12 253 135,45 €	

Vypracoval:

Schválil a predkladá:

Vecne odsúhlasil SO:

Odsúhlasil IHS:

Predbežný cenový dopad Pokynu:

Zabezpečenie vydania Územného rozhodnutia pre stavbu „R2 Ekodukt -Tomášovce“

Stavba: Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtina
Objekt: Všeobecné položky
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava
Zhotoviteľ: Združenie R2 Mýtina

Č.	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková v Eur bez DPH	Cena v Eur bez DPH	Zápis č.
Zmluvná cena Všeobecných položiek podľa ZoD (bez DPH)							
	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY				12 147 132,03 €	
Cenový dopad Zmeny (bez DPH)							106 003,42 €
	Zmena	Zabezpečenie vydania Územného rozhodnutia pre stavbu „R2 Ekodukt -Tomášovce“	sub			106 003,42 €	
45.00.00 Všeobecné položky							
1	45.00.00.28	Dokumentácia zhotoviteľa - stupeň DÚR pre stavbu „R2 Ekodukt - Tomášovce“ v km cca 22,3 (ekodukt v novej polohe ponad cestu I/16)	sub	1,00	80 066,22	80 066,22 €	Z 23/2024
2	45.00.00.29	Inžinierska činnosť k zabezpečeniu vydania územného rozhodnutia pre stavbu „R2 Ekodukt - Tomášovce“ v km cca 22,3	sub	1,00	25 937,20	25 937,20 €	Z 24/2024
Cena za Všeobecné položky po Zmene (bez DPH)							12 253 135,45 €

Vypracoval:

Schválil a predkladá:

Vecne odsúhlasil ST

Odsúhlasil HIS:

Výkaz výmer Pokynu:

"Zabezpečenie vydania Územného rozhodnutia pre stavbu „R2 Ekodukt -Tomášovce“

Stavba: Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna
Objekt: Všeobecné položky
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava
Zhotoviteľ: Združenie R2 Mýtna

Č.	Kód	Popis	MJ	Množstvo
45.00.00		Všeobecné položky		
1	45.00.00.28	Dokumentácia zhotoviteľa - stupeň DÚR pre stavbu „R2 Ekodukt - Tomášovce“ v km cca 22,3 (ekodukt v novej polohe ponad cestu I/16)	sub	1,00
2	45.00.00.29	Inžinierska činnosť k zabezpečeniu vydania územného rozhodnutia pre stavbu „R2 Ekodukt - Tomášovce“ v km cca 22,3	sub	1,00

Vypracoval:

Schválil a predkladá:

Vecne odsúhlasil SD: