



01335109

DODATOK č. 10

DZM|2021|0520|0010

k Zmluve o dielo:

evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2021/0520

evidenčné číslo Zhotoviteľa: 21050630

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe výsledku nadlimitnej zákazky na predmet obstarávania

„Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač“

(ďalej tiež len „Dodatok č. 10“)

medzi zmluvnými Stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Július Mihálik, člen predstavenstva
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK95 8180 0000 0070 0069 4593
SWIFT kód: SPSRSKBA
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené
Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005
IČO: 46 120 602
IČ DPH: SK2023231892
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

Preambula

Zmluvné Strany sa po vzájomnej dohode v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle bodu 16. Zmluvy o dielo dohodli na uzavretí Dodatku č. 10 k Zmluve o dielo číslo Objedávateľa: ZM/2021/0520, číslo Zhotoviteľa: 21050630 zo dňa 22.12.2021 (ďalej len „Zmluva o Dielo“), ktorým dochádza k formálnemu zhrnutiu Stavebnotechnickým dozorom vydaných Pokynov na Zmenu č. 21 až 32 (vrátane). Na základe Pokynov na Zmenu č. 21 až 32 došlo k zmene rozsahu zhotovovaného Diela, a preto sa zmluvné Strany dohodli na úprave Zmluvy o Dielo v nasledovnom rozsahu.

I. Predmet Dodatku č. 10

1. Predmetom tohto Dodatku č.10 ide o zhrnutie už Stavebnotechnickým dozorom vydaných Pokynov na Zmenu č. 21 až 32. Obsah jednotlivých zmien rozsahu realizácie Diela a určenie Nákladov na ich realizáciu je súčasťou odôvodnenia jednotlivých Pokynov na Zmenu č. 21 až 32 (resp. podkladov k jednotlivým Pokynom na Zmenu č. 21 až 32). Rozsah konkrétnych zmien ku každému z Pokynov na Zmenu č. 21 až 32 je nasledovný:

1.1. Pokyn na Zmenu č. 21 – Doplnenie merania napätosti mosta

SO 000 Všeobecné položky

SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou

Navrhovaná zmena spočíva v aktualizácii projektu Dlhodobého sledovania napätosti nosnej konštrukcie mostného objektu SO 231 na základe posledných vedomostí, získaných z monitorovania mostov na Slovensku. Po optimalizácii rozsahu a nákladov na vybudovanie dlhodobého monitoringu nosnej konštrukcie, zostávajú súčasťou návrhu iba snímače, ktoré nie je možné neskôr po výstavbe doinštalovať alebo vymeniť.

Na základe Nároku Zhotoviteľa č.34 a predloženia optimalizovanej VTD SO 231 Dlhodobého merania napätosti nosnej konštrukcie SO 231, vydal STD Pokyn na zmenu č.22, ktorým poveril Zhotoviteľa vykonaním prác na zabudovanie snímačov v zmysle predmetnej VTD do mostnej konštrukcie SO 231, pre účely sledovania napätosti nosnej konštrukcie počas výstavby a prevádzky.

Vplyv na cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 000 Všeobecné položky	2 500 €
SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou	96 663,57 €
Celkom Zmena č. 21	99 163,57 €

1.2. Pokyn na Zmenu č. 22 – Zmena technického riešenia bleskozvodu

SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou

Navrhovaný objekt, vzhľadom na svoje rozmery a umiestnenie, predstavuje vysoké riziko zásahu blesku do konštrukcie. Hlavným zámerom návrhu je ochrana priameho zásahu do závesov mosta, s poškodením (prepálením) protikorózneho ochrany kovových nosných lán. Hlavným podkladom pre návrh bola analýza rizika, spracovaná pre určenú úroveň ochrany pred bleskom LPL III. Z konštrukčného hľadiska celé mostné teleso nad ložiskami a medzi mostnými závermi predstavuje od zeme izolovaný objekt, preto pri návrhu častí ochrannej sústavy táto okolnosť bola zohľadnená.

Na základe Nároku Zhotoviteľa č.42 a predloženia DZSD/DRS SO 231 Zmena technického riešenia bleskozvodu, vydal STD Pokyn na zmenu č.27, ktorým poveril Zhotoviteľa vykonaním prác v zmysle predmetnej dokumentácie.

Vplyv na cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou	13 500,70 €
Celkom Zmena č. 22	13 500,70 €

1.3. Pokyn na Zmenu č. 23 – Naviac práce SO 718-03 a SO 784

SO 718-03 Úprava ZOK ŽSR

SO 784 Úprava TZZ Žilina – Kysucké Nové Mesto v žkm 257,900

Technické riešenie SO 718-03 spočíva vo zvýšenom počte certifikačných meraní pred a po pokládke pred výstavbou mostu SO 246 a pred a po pokládke po výstavbe mostu SO 246 a vo zvýšenom počte meraných vlnových dĺžok z 1383 nm na 1310 nm a 1580 nm. Technické riešenie SO 784 spočíva vo zvýšenom počte káblov 1xTCEKEZE 3P1,0 a súvisiacich položiek.

Zhotoviteľ realizoval práce uvedené v popise navrhovanej Zmeny nad rozsah uvedený vo výkaze výmer.

Vplyv na cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 718-03 Úprava ZOK ŽSR	34 217,04 €
SO 784 Úprava TZZ Žilina – Kysucké Nové Mesto v žkm 257,900	666,69 €
Celkom Zmena č. 23	34 883,73 €

1.4. Pokyn na Zmenu č. 24 – Pokyn STD č.24 Zmena realizácie drieku múru a Konečný Nárok č.28 Nesúlad jestvujúceho terénu pri mure SO 276

SO 276 Zárubný múr na časti stavby č. 113

Pokyn STD č.24 Zmena realizácie drieku múru - Na základe pokynu stavebnotechnického dozoru č. 24, v zmysle požiadavky budúceho správcu SC ŽSK je lomový kameň do betónového lôžka zo stupňa DSP a DRS nahradený pohľadovým betónom (monolitický betónový drik s odtlačkom matrice).

Nárok č.28 Nesúlad jestvujúceho terénu pri múre SO 276 - Oproti DSP/DRS k malej zmene výšky zárubného múru v záreze. Dôvod zmeny je spresnenie tvaru terénu v mieste objektu a optimalizácia zárubného múru z hľadiska použitých technológií pri návrhu zárubného múru. Nedochádza k zmene trvalého a dočasného záberu. Predložená zmena nemá vplyv na súvisiace objekty. Dňa 1.2.2023 vznikol odtrh pri realizácii odkopu poslednej etáže. Vzniknutý odtrh bude vyplnený striekaným betónom v zmysle technickej správy.

Zhotoviteľ realizoval práce uvedené v popise navrhovanej Zmeny nad rozsah uvedený vo výkaze výmer.

Vplyv na cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 276 Zárubný múr na časti stavby č. 113	22 887,65 €
Celkom Zmena č. 24	22 887,65 €

1.5. Pokyn na Zmenu č. 25 – Konečný Nárok č.29 Debnenie pilierov a pylónov SO 231 a Konečný Nárok č.33 Nedostatočné množstvá vo výkaze výmer - SO 231

SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou (Nárok č. 29)

SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou (Nárok č. 33)

Nárok č.29 Debnenie pilierov a pylónov SO 231 - Pre položku Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie z dielcov Zhotoviteľ vypočítal debnenie piliera na základe vymodelovaného 3D modelu a vypočítal rozdiel medzi skutočnosťou a hodnotou uvedenou vo výkaze výmer.

Nárok č.33 Nedostatočné množstvá vo výkaze výmer - SO 231 - Pre položku Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné trámy, debnenie z dielcov Zhotoviteľ vypočítal debnenie nosnej konštrukcie na základe vymodelovaného 3D modelu a vypočítal rozdiel medzi skutočnosťou a hodnotou uvedenou vo výkaze výmer. Pre položku Doplnujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov z dreva Zhotoviteľ vypočítal výdrevu nosnej konštrukcie na základe vymodelovaného 3D modelu a vypočítal rozdiel medzi skutočnosťou a hodnotou uvedenou vo výkaze výmer. Pre položku Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné trámy, výstuž z betonárskej ocele Zhotoviteľ predložil opravené skutočné množstvá betonárskej výstuže. Pre položku Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné trámy, výstuž z predpínacej ocele Zhotoviteľ prepočítal hmotnosť predpínacej ocele vo výkaze výmer spočítanú s mernou hmotnosťou lana 1,116kg/m správnou hodnotou 1,172kg/m a dopočítal skutočné dĺžky presahov lán v hlave kotvy 1,25m. Pre položku Doplnujúce konštrukcie, extradosed káble Zhotoviteľ dopočítal skutočné dĺžky presahov lán v hlave kotvy 1,25m.

Zhotoviteľ realizoval práce uvedené v popise navrhovanej Zmeny nad rozsah uvedený vo výkaze výmer.

Vplyv na Cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou (Nárok č. 29)	3 797,74 €

SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou (Nárok č. 33)	165 535,92 €
Celkom Zmena č. 25	169 333,66 €

1.6. Pokyn na Zmenu č. 26 – Úprava tvaru a výstuže ríms

SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou (Nárok č. 40)

Navrhovaná zmena spočíva v aktualizácii projektu DSP/DRS – zmena E – výkres č. 7.1 – tvar a výstuž ríms a 7.1.1 – rozmiestnenie príslušenstva na rímse, nakoľko pôvodné výkresy neboli vypracované podľa platných STN EN, TKP, TP a nezohľadňovala zmeny legislatívy.

Na základe Nároku Zhotoviteľa č.40 a predloženia zmeny E – výkres č. 7.1 – tvar a výstuž ríms a 7.1.1 – rozmiestnenie príslušenstva na rímse pre SO 231, vydal STD Pokyn na zmenu č.28 listom č. 5395/30923/2024 reg. č.25990/2024 zo dňa 20.3.2024, ktorým poveril Zhotoviteľa vykonaním prác na rímse v zmysle Zmeny E pre SO 231.

Vplyv na Cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou (Nárok č. 40)	62 200,67 €
Celkom Zmena č. 26	62 200,67 €

1.7. Pokyn na Zmenu č. 27 – Zmena časti oceľových zvodidiel

SO 113 Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste

V projektovej dokumentácii boli upravené rozsahy a úrovne zachytenia oceľových zvodidiel. Tieto úpravy boli vykonané na základe platného technického predpisu TP010/2019 – Zvodidlá na pozemných komunikáciách. V zmysle TP010 bola zapracovaná hlavne podmienka, týkajúca sa úrovne zachytenia zvodidla, ktoré je pokračovaním mostného alebo zábradľového zvodidla. Zapracovanie podmienok technického predpisu malo za následok zmenu celého rozsahu zvodidiel na predmetnom objekte.

Na základe Nároku Zhotoviteľa č.37 a predloženia SO 113 zmeny C, vydal STD Pokyn na zmenu č.29 listom č. 5395/30923/2024 reg. č.26224/2024 zo dňa 20.3.2024, ktorým poveril Zhotoviteľa vykonaním prác na zvodidlách v zmysle Zmeny C pre SO 113.

Vplyv na Cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 113 Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste	17 779,12 €
Celkom Zmena č. 27	17 779,12 €

1.8. Pokyn na Zmenu č. 28 – Nemožnosť realizácie technického riešenia SO 231 stanoveného projektovou dokumentáciou – prejazdny gabarit

SO 000 Všeobecné položky

SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou

Navrhovaná zmena spočíva v zámene technológie realizácie časti nosnej konštrukcie nad cestou C I/11 z dôvodu požiadavky v stanovisku Slovenskej správy ciest (SSC) zo dňa 1.7.2020 – Stanovisko k projektovej dokumentácii v stupni DSP/DRS č.2. V uvedenom stanovisku pre SO 231 SSC uviedla ako podmienku realizácie výstavby zachovanie podjazdnej výšky 5,2 m na ceste C I/11, nakoľko cesta slúži na prejazd nadrozmerných nákladov. V dôsledku tejto zmeny musel Zhotoviteľ realizovať nosnú konštrukciu SO 231 ponad cestu I/11 technológiou hornej skruže s podvesením debnenia. Uvedená technológia si vyžiadala úpravu pôvodnej projektovej dokumentácie DRS, prepočty dočasných zaťažovacích stavov a stability vahadiel počas fáz výstavby, úpravy a obmedzenia dopravy a realizáciu dopravného značenia, vybudovanie pracovného základu pre podpernú vežu, montáž a demontáž podpernej konštrukcie a podperných podláh.

Vplyv na Cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 000 Všeobecné položky	143 856,50 €
SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou	715 611,76 €
Celkom Zmena č. 28	859 468,26 €

1.9. Pokyn na Zmenu č. 29 – Úprava DDZ na ceste I/11

SO 000 Všeobecné položky

SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou

Úprava DDZ na ceste I/11 pred zahájením zimnej údržby v zmysle stanoviska a zápisu KDI zo dňa 14.11.2022. Realizácia DDZ počas montáže premostenia gabaritu I/11 na SO 231 v zmysle Určenia DDZ OÚ Žilina OU-ZA-OCDPK-2023/034670/2/BIL zo dňa 07.06.2023. Realizácia DDZ počas montáže podláh gabaritu I/11 na SO 231 v zmysle Určenia DDZ OÚ Žilina OU-ZA-OCDPK-2023/034670/2/BIL zo dňa 07.06.2023. Úprava DDZ na ceste I/11 pred zahájením zimnej údržby v zmysle stanoviska a zápisu KDI zo dňa 05.10.2023 a povolenia OÚ Žilina U-ZA-OCDPK-2023/055472/2/BIL zo dňa 06.10.2023. Realizácia DDZ počas demontáže premostenia gabaritu I/11 na SO 231 v zmysle Určenia DDZ OÚ Žilina OU-ZA-OCDPK-2023/062569/2/BIL zo dňa 06.11.2023. Realizácia DDZ počas demontáže podláh gabaritu I/11 na SO 231 v zmysle stanovísk správnych orgánov KDI Žilina KRPZ-ZA-KDI2-24-009/2024 zo dňa 20.02.2024, ODI Čadca ORPZ-CA-ODI-47-005/2024 zo dňa 23.02.2024, SSC Žilina SSC/3662/2024/6470/7900 zo dňa 26.02.2024, SCŽSK CA 001/2024/SAUCCA-68 zo dňa 22.02.2024, mesta KNM MsÚ-313/2024/03-Ku zo dňa 22.02.2024 a žiadosti o súčinnosť pri úplnej uzávere cesty I/11 s mailovým stanovisko KDI zo dňa 23.02.2024. V zmysle stanovísk KDI bola počas výstavby 3x upravovaná poloha betónového prefabrikovaného zvodidla v dĺžke 60m pri pilieri č.2 SO 231.

Zhotoviteľ realizoval práce uvedené v popise navrhovanej Zmeny nad rozsah uvedený vo výkaze výmer.

Vplyv na Cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 000 Všeobecné položky	30 262,44 €
SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou	3 240,00 €
Celkom Zmena č. 29	33 502,44 €

1.10. Pokyn na Zmenu č. 30 – Ľavé odbočenie na KÚ Schaeffler

SO 000 Všeobecné položky

SO 113 Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste

SO 376.1 Premostenie Dolinského potoka

SO 803 Úprava VTL plynovodu v km 1.330 prepojenie c. I/11 a MK

Navrhovaná zmena spočíva pre SO 113 v rozšírení zemného telesa privádzača aby bolo možné dobudovať cestný pruh umožňujúci ľavé odbočenie na konci úseku.

Pre SO 376.1 v rozobraní, vybúraní časti jestvujúcich konštrukcií a vybudovaní spádových betónov, izolácií, ríms, obrubníkov, žlaboviek, kamennej dlažby v zmysle PD DZSD aby vzniklo priestorové usporiadanie pre cestný pruh umožňujúci ľavé odbočenie na konci úseku.

Pre SO 803 vybudovaním ľavého odbočenia sa zemné teleso SO113-00 rozšírilo, čím vznikla potreba predĺženia chráničky VLT plynovodu na oboch koncoch, tak aby chránička skončila mimo zemného telesa (cca. 2,0m) SO113-00 a v prípade potreby bolo možné plynové potrubie bezpečne vytiahnuť. Taktiež na oboch koncoch chráničky boli osadené orientačné stĺpiky - čuchačky. Na jednom konci chráničky bol osadený prepojovací objekt PO-CH. Tieto súčasti chráničky boli pred realizáciou rozobraté a po realizácii predĺženia chráničky premiestnené do novej polohy na oboch jej koncoch.

Vplyv na Cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 000 Všeobecné položky	11 397,62 €
SO 113 Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste	187 910,84 €
SO 376.1 Premostenie Dolinského potoka	55 831,24 €
SO 803 Úprava VTL plynovodu v km 1.330 prepojenie c. I/11 a MK	11 472,96 €
Celkom Zmena č. 30	266 612,66 €

1.11. Pokyn na Zmenu č. 31 – Nárok Zhotoviteľa č.7 – SO 021 Chýbajúca demolácia oplotenia a iných betónových konštrukcií na stavenisku a Nárok

**Zhotoviteľa č.16 – VP 110 Skutočné vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí
a Nárok Zhotoviteľa č.48 – SO 036 Nedostatočné množstvá vo výkaze výmer**

SO 000 Všeobecné položky

SO 021 Demolácia rodinných domov v Kysuckom Novom Meste

SO 036 Vegetačné úpravy prepojenia ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste

Nárok č.7 – navrhovaná zmena spočíva v doplnení výkazu výmer o odstránenie dodatočne zistených betónových konštrukcií na stavenisku. Žumpa, vodomerná šachta, oploenie, skládky panelov a betónových konštrukcií, dlažba a prídlažba v koryte Dolinského potoka, základ stĺpa, iné betónové konštrukcie vrátane poplady za skládokovanie vybúraných hmôt a sutí. Objednávateľ zaslal stanovisko AD s aktualizovanou dokumentáciou DSP/DRS SO 021.

Nárok č.16 – navrhovaná zmena spočíva v navýšení všeobecnej položky 110 Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí o množstvo skutočne vytýčovaných inžinierskych sietí. Objednávateľ zaslal stanovisko AD s potvrdením konečného Nároku Zhotoviteľa.

Nárok č.48 – navrhovaná zmena spočíva v opravení výkazu výmer, kde v položke Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kríkov s balom chýba vysadenie 1050ks popínových drevín. Objednávateľ zaslal stanovisko AD s opraveným a doplneným výkazom výmer.

Zhotoviteľ realizoval práce uvedené v popise navrhovanej Zmeny nad rozsah uvedený vo výkaze výmer.

Vplyv na Cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 000 Všeobecné položky (Nárok č. 7 a č. 16)	12 226,70 €
SO 021 Demolácia rodinných domov v KNM (Nárok č. 7)	9 220,79 €
SO 036 Vegetačné úpravy prepojenia ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste (Nárok č. 48)	3 381,00 €
Celkom Zmena č. 31	24 828,49 €

1.12. Pokyn na Zmenu č. 32 – Kolízie betonárskej výstuže

SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou

Zhotoviteľ zrealizoval úpravy betonárskej výstuže „in situ“ na SO 231 vplyvom kolízií betonárskej výstuže s predpínacou výstužou, nesúlady betonárskej výstuže s tvarom konštrukcie, kolízií betonárskej výstuže navzájom v rôznych konštrukčných prvkoch mosta v zmysle vyjadrení a stanovísk projektanta. Uvedené zmeny spočívali v oprave betonárskej výstuže – demontáž, úprava výstuže a opätovná montáž. Úprava výstuže na stavbe prebiehala na ručnej ohýbačke priamo na stavenisku. Uvedená zmena zahŕňa realizáciu vyššie spomínaných opráv bez nákladu na materiál, ktorý bol zahrnutý v Nároku č.33.

Zhotoviteľ realizoval práce navyše uvedené v popise navrhovanej Zmeny.

Vplyv na Cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou	38 126,54 €
Celkom Zmena č. 32	38 126,54 €

- V dôsledku vydaných Pokynov na Zmenu č. 21 až 32 (vrátane) sa zmluvné Strany v súlade s ustanoveniami bodu 16. Zmluvy o Dielo dohodli na úprave Zmluvnej ceny Diela.
- V Zmluve o Dielo sa do bodu 8. dopĺňa nový bod 8.5 s nasledovným znením:

8.5 V zmysle Pokynov na Zmenu č. 21 až 32 (vrátane) sa Akceptovaná zmluvná hodnota Diela uvedená v bode 8. Zmluvy o Dielo upravuje nasledovne:

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH podľa Zmluvy o Dielo	13 656 562,07 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota s DPH podľa Zmluvy o Dielo	16 387 874,49 EUR
Celkový cenový dopad pokynov na Zmenu č. 21 - 32 v zmysle Dodatku č. 10	1 642 287,49 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH po uzatvorení Dodatku č. 10 k Zmluve o Dielo	21 014 092,43 EUR
DPH 20%	4 202 818,50 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota s DPH po uzatvorení Dodatku č. 10 k Zmluve o Dielo	25 216 910,93 EUR

Rekapitulácia dodatkov k Zmluve o Dielo:

Súhrnný rozpočet Diela podľa uzatvorených dodatkov	ZoD	Dodatok č.1	Dodatok č.2
Časti stavby	13 066 453,23	13 066 453,23	14 359 855,38
Všeobecné položky	590 108,84	590 108,84	822 845,66
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) bez DPH	13 656 562,07	13 656 562,07	15 182 701,04
DPH 20%	2 731 312,34	2 731 312,34	3 036 540,21
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	16 387 874,49	16 387 874,49	18 219 241,25

Súhrnný rozpočet Diela podľa uzatvorených dodatkov	Dodatok č.3	Dodatok č.4	Dodatok č.5
Časti stavby	15 166 160,53	15 632 114,53	15 974 655,53

Všeobecné položky	822 845,66	822 845,66	822 845,66
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) bez DPH	15 989 006,19	16 454 960,19	16 797 501,19
DPH 20%	3 197 801,24	3 290 992,04	3 359 500,24
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	19 186 807,43	19 745 952,23	20 157 001,43

Súhrnný rozpočet Diela podľa uzatvorených dodatkov	Dodatok č.6	Dodatok č.7	Dodatok č. 8
Časti stavby	15 974 655,53	16 492 549,18	18 281 224,48
Všeobecné položky	822 845,66	1 090 580,46	1 090 580,46
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) bez DPH	16 797 501,19	17 583 129,64	19 371 804,94
DPH 20%	3 359 500,24	3 516 625,93	3 874 360,99
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	20 157 001,43	21 099 755,57	23 246 165,93

Súhrnný rozpočet Diela podľa uzatvorených dodatkov	Dodatok č.9	Dodatok č.10
Časti stavby	18 281 224,48	19 723 268,71
Všeobecné položky	1 090 580,46	1 290 823,72
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) bez DPH	19 371 804,94	21 014 092,43
DPH 20%	3 874 360,99	4 202 818,49
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	23 246 165,93	25 216 910,92

4. Zmluvné Strany sa dohodli, že celkový cenový dopad Pokynov na Zmenu č. 21 až č. 32 (vrátane) na Zmluvnú cenu Diela je **1 642 287,49 EUR bez DPH**.
5. Dodatok č. 10 nezahŕňa dohodu zmluvných Strán týkajúcu sa časového dopadu jednotlivých Pokynov na Zmenu č. 21 až 32 (vrátane).

II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 10 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o Dielo. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo v znení jej neskorších dodatkov k nej, neupravené týmto Dodatkom č. 10, zostávajú v platnosti bez zmien.

2. Dodatok č. 10 je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých dve vyhotovenia dostane Objednávateľ a dve vyhotovenia dostane Zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 10 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných Strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 10 sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 21
 Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 22
 Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 23
 Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 24
 Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 25
 Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 26
 Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 27
 Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 28
 Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 29
 Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 30
 Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 31
 Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 32
- Príloha č. 2: Súhrnný rozpočet – Aktualizácia ceny podľa zazmluvnených dodatkov
- Príloha č. 3: Rekapitulácia stavby po objektoch – prehľad podľa Dodatkov č.1 až 10.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 10 oboznámili a tento Dodatok č. 10 uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bratislave, dňa 12. NOV. 2024

V Bratislave, dňa 06.11.2024

Objednávateľ:
Dl
Odtlačok pečiatky

Zhotoviteľ:
Odtlačok pečiatky

Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

Ing. Július Mihálik
člen predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Stavba:	Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové mesto, privádzač
Zhotoviteľ:	Metrostav DS a.s. Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : ZM/2021/0520 Zhotoviteľ : 21050630
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebno technický dozor:	

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - Pokyn na Zmenu č. 21**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 25. MAR. 2024

podpis:

Stanovisko investičného riaditeľa:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroľingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - Pokyn na Zmenu č. 21, v sume celkom 99.163,57 EUR.

08. APR. 2024

Ing. Július Mihálik
člen predstavenstva

Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Príloha: 1xNávrh-Pokyn na Zmenu č.21

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

31 438



Metrostav DS a.s.
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Košická 17180/49
821 08 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo
5395/30923/2024

Vybavuje

Dátum
10. 4. 2024

VER: Vydanie Pokynu na Zmenu č. 21

V zmysle Zmluvy o Dielo, ev.č. Objednávateľa ZM/2021/0520; ev.č. Zhotoviteľa č. 21050630, v zmysle zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC), Vám v súlade podčl. č.3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru) a na základe súhlasu Objednávateľa v zmysle podčl. 3.1(Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru) vydávam **Pokyn na Zmenu č. 21**.

Predmetom Pokynu na Zmenu č. 21 je doplnenie merania napätosti mosta.

Cenový dopad Pokynu na Zmenu č.21 je vyčíslený na **99 163,57 €** bez DPH.

V prílohe listu Vám zasielam prerokovaný a Objednávateľom schválený Protokol o prerokovaní Návrhu – Pokynu na Zmenu č. 21 a list Objednávateľa 5945/30301/2024 reg. č. 31134/2024 zo dňa 09.04.2024.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, oznámenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozoru(vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Príloha: list Objednávateľa č. 5945/30301/2024 reg. č. 31134/2024 zo dňa 09.04.2024.
Protokol o prerokovaní Návrhu Pokynu na Zmenu č.21 vrátane podkladov -1x

Na vedomie:

•



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Stavba:	Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové mesto, privádzač
Zhotoviteľ:	Metrostav DS a.s. Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : ZM/2021/0520 Zhotoviteľ : 21050630
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebno technický dozor:	

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - Pokyn na Zmenu č. 22**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 30.04.2024

Stanovisko investičného riaditeľa:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - Pokyn na Zmenu č. 22, v sume celkom 13.500,70 EUR.

20. MÁJ 2024

Ing. Július Mihálik
člen predstavenstva

Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Príloha: 1xNávrh-Pokyn na Zmenu č.22

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

ZM

45 290/2024



Metrostav DS a.s.
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Košická 17180/49
821 08 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo
5395/30923/2024

Vybavuje

Dátum
22. 5. 2024

Príloha č. 1 k listu č. 5945/30301/2024

Vnút. Vydanie Pokynu na Zmenu č. 22

V zmysle Zmluvy o Dielo, ev.č. Objednávateľa ZM/2021/0520; ev.č. Zhotoviteľa č. 21050630, v zmysle zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC), Vám v súlade podčl. č.3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru) a na základe súhlasu Objednávateľa v zmysle podčl. 3.1(Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru) vydávam **Pokyn na Zmenu č. 22**.

Predmetom Pokynu na Zmenu č. 22 je zmena v technickom riešení bleskozvodu SO 231.

Cenový dopad Pokynu na Zmenu č.22 je vyčíslený na **13 500,70 € bez DPH**.

V prílohe listu Vám zasielam prerokovaný a Objednávateľom schválený Protokol o prerokovaní Návrhu – Pokynu na Zmenu č. 22 a list Objednávateľa 5945/30301/2024 reg. č. 45190/2024 zo dňa 21.05.2024.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, oznámenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozoru(vrátane absencie nesúhlasu), neznamená Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Príloha: list Objednávateľa č. 5945/30301/2024 reg. č. 45190/2024 zo dňa 21.05.2024.
Protokol o prerokovaní Návrhu Pokynu na Zmenu č.22 vrátane podkladov -1x

Na vedomie:



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU - POKYN NA ZMENU Č. 23

Stavba:	Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové mesto, prívádzač
Zhotoviteľ:	Metrostav DS a.s. Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : ZM/2021/0520 Zhotoviteľ : 21050630
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebno technický dozor:	

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - Pokyn na Zmenu č. 23**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 09.05.2024

podpis:

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - Pokyn na Zmenu č. 23, v sume celkom 34.883,73 EUR.

03. JUN 2024

Ing. Július Mihanič
člen predstavenstva

Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Príloha: 1x Návrh-Pokyn na Zmenu č.23

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

ZH

50714/2024



Metrostav DS a.s.
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Košická 17180/49
821 08 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo
5395/30923/2024

Vybavuje

Dátum
6.6.2024

Príloha č. 1 k listu č. 5945/30301/2024 reg. č. 50521/2024 zo dňa 05.06.2024

VEC: Vydanie Pokynu na Zmenu č. 23

V zmysle Zmluvy o Dielo, ev.č. Objednávateľa ZM/2021/0520; ev.č. Zhotoviteľa č. 21050630, v zmysle zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC), Vám v súlade podčl. č.3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru) a na základe súhlasu Objednávateľa v zmysle podčl. 3.1(Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru) vydávam **Pokyn na Zmenu č. 23**.

Predmetom Pokynu na Zmenu č. 23 je navýšenie počtu certifikačných meraní na SO 718 03 Úprava ZOK ŽSR a zvýšenie počtu prekladaných káblov na SO 784 Úprava TZZ Žilina – KNM v žkm 257,900

Cenový dopad Pokynu na Zmenu č.23 je vyčíslený na 34 883,73 € bez DPH.

V prílohe listu Vám zasielam prerokovaný a Objednávateľom schválený Protokol o prerokovaní Návrhu – Pokynu na Zmenu č. 23 a list Objednávateľa 5945/30301/2024 reg. č. 50521/2024 zo dňa 05.06.2024.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, oznámenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozoru(vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Príloha: list Objednávateľa č. 5945/30301/2024 reg. č. 50521/2024 zo dňa 05.06.2024.
Protokol o prerokovaní Návrhu Pokynu na Zmenu č.23 vrátane podkladov -1x

Na vedomie:

•



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Stavba:	Diaľnica E3 Zlín (súdržnosť) - Kysucké Nové Mesto - prietok
Zhotoviteľ:	Metrostav, s.r.o. - pobočka 17180/49, 621 04 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ: ZM/2021/0520 Zhotoviteľ: 2109-030
Hlavný inžinier - H.S.	"
Stavebno technický dozor:	

zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok. Vám predkladám na súhlasenie **Návrh - Pokyn na Zmenu č. 24**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných Osobitných zmluvných podmienok.

dátum: 09.05.2024

podpis:

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

úhlasím/nesúhlasím/iné
dôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SI:

úhlasím/nesúhlasím/iné
dôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroingu stavieb:

úhlasím/nesúhlasím/iné
dôvodnenie¹:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - Pokyn na Zmenu č. 24, v sume celkom 22.887,65 EUR.

03. JÚN 2024

Ing. Július Mihálik
člen predstavenstva

Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Príloha: 1x Návrh-Pokyn na Zmenu č.24

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

SO 713 / 2024



Metrostav DS a.s.
Predstaviteľ Zhotoviteľa
Košická 17180/49
821 08 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo
5395/30923/2024

Vybavuje

Dátum
6.6.2024

Príloha č. 1 k listu č. 5945/30301/2024 reg. č. 50526/2024
VEC - Vydanie Pokynu na Zmenu č. 24.

V zmysle Zmluvy o Dielo, ev.č. Objednávateľa ZM/2021/0520; ev.č. Zhotoviteľa č. 21050630, v zmysle zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC), Vám v súlade podčl. č.3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru) a na základe súhlasu Objednávateľa v zmysle podčl. 3.1(Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru) vydávam **Pokyn na Zmenu č. 24.**

Predmetom Pokynu na Zmenu č. 24 rieši vznik odtrhov zeminy a nesúlad pôvodného terénu za múrom SO 276, ako aj požiadavku budúceho správcu realizovať múr z monolitického betónu s odtlačkom matrice.

Cenový dopad Pokynu na Zmenu č.24 je vyčíslený na 22 887,65 € bez DPH.

V prílohe listu Vám zasielam prerokovaný a Objednávateľom schválený Protokol o prerokovaní Návrhu – Pokynu na Zmenu č. 24 a list Objednávateľa 5945/30301/2024 reg. č. 50526/2024 zo dňa 05.06.2024.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, oznámenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozoru(vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Príloha: list Objednávateľa č. 5945/30301/2024 reg. č. 50526/2024 zo dňa 05.06.2024.
Protokol o prerokovaní Návrhu Pokynu na Zmenu č.24 vrátane podkladov -1x

Na vedomie:



Stavba:	Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové mesto, privádzač
Zhotoviteľ:	Metrostav DS a.s. Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : ZM/2021/0520 Zhotoviteľ : 21050630
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebno technický dozor:	

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - Pokyn na Zmenu č. 25**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 09.05.2024

podpis:

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

 Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

 Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

 Odôvodnenie¹:

Vyjadrenie Objednávateľa:
Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - Pokyn na Zmenu č. 25, v sume celkom 169.333,66 EUR.

11. JÚN 2024

 Ing. Július Mihálik
 člen predstavenstva

 Ing. Filip Macháček
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ

Príloha: 1xNávrh-Pokyn na Zmenu č.25
¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

52930/2024

zif



Metrostav DS a.s.
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Košická 17180/49
821 08 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo
5395/30923/2024

Vybavuje

Dátum
12.6.2024

Príloha č. 1 k listu č. 5417/30301/2024 reg. č. 52616/2024 zo dňa 11.06.2024
VEO. Vydanie Pokynu na Zmenu č. 25.

V zmysle Zmluvy o Dielo, ev.č. Objednávateľa ZM/2021/0520; ev.č. Zhotoviteľa č. 21050630, v zmysle zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC), Vám v súlade podčl. č.3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru) a na základe súhlasu Objednávateľa v zmysle podčl. 3.1(Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru) vydávam **Pokyn na Zmenu č. 25**.

Pokyn na Zmenu č. 25 rieši nedostatočné výmery debnenia, mäkkej a tvrdej výstuže na SO 231.

Cenový dopad Pokynu na Zmenu č.25 je vyčíslený na 169 333,66 € bez DPH.

V prílohe listu Vám zasielam prerokovaný a Objednávateľom schválený Protokol o prerokovaní Návrhu – Pokynu na Zmenu č. 25 a list Objednávateľa 5417/30301/2024 reg. č. 52616/2024 zo dňa 11.06.2024.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, oznámenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozoru(vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Príloha: list Objednávateľa č. 5417/30301/2024 reg. č. 52616/2024 zo dňa 11.06.2024.
Protokol o prerokovaní Návrhu Pokynu na Zmenu č.25 vrátane podkladov -1x

Na vedomie:

Stavba:	Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové mesto, privádzač
Zhotoviteľ:	Metrostav DS a.s. Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : ZM/2021/0520 Zhotoviteľ : 21050630
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebno technický dozor:	

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - Pokyn na Zmenu č. 26**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 14. JUN 2024

podpis:

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroľingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - Pokyn na Zmenu č. 26, v sume celkom 62 200,67 EUR.

04. JÚL 2024

Ing. Július Mihálik,
člen predstavenstva

Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Príloha: 1xNávrh-Pokyn na Zmenu č.26

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Z1

61743/2024



Metrostav DS a.s.
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Košická 17180/49
821 08 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo
5395/30923/2024

Vybavuje

Dátum
10.7.2024

Príloha č. 1 k listu č. 5945/30301/2024 reg. č. 61598/2024

VOC: Vydanie Pokynu na Zmenu č. 26.

V zmysle Zmluvy o Dielo, ev.č. Objednávateľa ZM/2021/0520; ev.č. Zhotoviteľa č. 21050630, v zmysle zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC), Vám v súlade podčl. č.3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru) a na základe súhlasu Objednávateľa v zmysle podčl. 3.1(Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru) vydávam **Pokyn na Zmenu č. 26**.

Pokyn na Zmenu č. 26 rieši zmeny na rímсах SO 231 - predĺženie plošnej izolácie popod celú šírku rímasy, navýšenie kotevných prvkov rímasy, úpravu betonárskej výstuže po zrušení dilatlačnej špáry, tesnenie prestupov.

Cenový dopad Pokynu na Zmenu č.26 je vyčíslený na **62 200,67 €** bez DPH.

V prílohe listu Vám zasielam prerokovaný a Objednávateľom schválený Protokol o prerokovaní Návrhu – Pokynu na Zmenu č. 26 a list Objednávateľa 5945/30301/2024 reg. č. 61598/2024 zo dňa 10.07.2024.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, oznámenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozoru(vrátane absencie nesúhlasu), neznamená Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Príloha: list Objednávateľa č. 5945/30301/2024 reg. č. 61598/2024 zo dňa 10.07.2024.
Protokol o prerokovaní Návrhu Pokynu na Zmenu č.26 vrátane podkladov -1x

Na vedomie:

Príloha č. 1

Stavba:	Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové mesto, privádzač
Zhotoviteľ:	Metrostav DS a.s. Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : ZM/2021/0520 Zhotoviteľ : 21050630
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebno technický dozor:	

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - Pokyn na Zmenu č. 27**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 20.05.2024

podpis:

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - Pokyn na Zmenu č. 27, v sume celkom 17 779,12 EUR.

13. JÚN 2024

Ing. Július Mihálik
člen predstavenstvaIng. Filip Macháček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Príloha: 1xNávrh-Pokyn na Zmenu č.27

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

Príloha č. 1



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

54 199/2024

24



Metrostav DS a.s.
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Košická 17180/49
821 08 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo
5395/30923/2024

Vybavuje

Dátum
17.6.2024

VEČ: Vydanie Pokynu na Zmenu č. 27.

V zmysle Zmluvy o Dielo, ev.č. Objednávateľa ZM/2021/0520; ev.č. Zhotoviteľa č. 21050630, v zmysle zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC), Vám v súlade podčl. č.3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru) a na základe súhlasu Objednávateľa v zmysle podčl. 3.1(Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru) vydávam **Pokyn na Zmenu č. 27**.

Pokyn na Zmenu č. 27 rieši úpravu rozsahu a výšku úrovne zachytenia zvodidiel na základe technického predpisu TP 010/2019.

Cenový dopad Pokynu na Zmenu č.27 je vyčíslený na **17 779,12 € bez DPH**.

V prílohe listu Vám zasielam prerokovaný a Objednávateľom schválený Protokol o prerokovaní Návrhu – Pokynu na Zmenu č. 27 a list Objednávateľa 5417/30301/2024 reg. č. 54093/2024 zo dňa 17.06.2024.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, oznámenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozoru(vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Príloha: list Objednávateľa č. 5417/30301/2024 reg. č. 54093/2024 zo dňa 17.06.2024.
Protokol o prerokovaní Návrhu Pokynu na Zmenu č.27 vrátane podkladov -1x

Na vedomie:



PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU - POKYN NA ZMENU č. 28

Stavba:	Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové mesto, privádzač
Zhotoviteľ:	Metrostav DS a.s. Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : ZM/2021/0520 Zhotoviteľ : 21050630
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebno technický dozor:	

Na mysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na súhlasenie **Návrh - Pokyn na Zmenu č. 28**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum:

podpis:

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

 Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

 Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroľingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

 Odôvodnenie¹:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - Pokyn na Zmenu č. 28, v sume celkom 859.468,26 EUR.

 Ing. Július Mihálik
 člen predstavenstva

 Ing. Filip Macháček
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ

05. AUG. 2024

Príloha: 1x Návrh-Pokyn na Zmenu č.28

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

Príloha č. 1



**NÁRODNÁ
DIAĽNIČNÁ
SPOLOČNOSŤ**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

ZH

10.05.2024



01425373

Metrostav DS a.s.
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Košická 17180/49
821 08 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo
5395/30923/2024

Vybavuje

Dátum
08.08.2024

Príloha: Protokol o prerokovaní Návrhu – Pokynu na Zmenu č. 28

V zmysle Zmluvy o Dielo, ev.č. Objednávateľa ZM/2021/0520; ev.č. Zhotoviteľa č. 21050630, v zmysle zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC), Vám v súlade podčl. č.3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru) a na základe súhlasu Objednávateľa v zmysle podčl. 3.1(Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru) vydávam **Pokyn na Zmenu č. 28**.

Pokyn na Zmenu č. 28 rieši nemožnosť realizácie technického riešenia SO 231 stanoveného projektovou dokumentáciou – prejazdny gabarit.

Cenový dopad Pokynu na Zmenu č.28 je vyčíslený na **859.468,26 €** bez DPH.

V prílohe listu Vám zasielam prerokovaný a Objednávateľom schválený Protokol o prerokovaní Návrhu – Pokynu na Zmenu č. 28 a list Objednávateľa 5417/30301/2024 reg. č. 69847/2024 zo dňa 08.08.2024.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, oznámenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozoru(vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Príloha: list Objednávateľa č. 5417/30301/2024 reg. č. 69847/2024 zo dňa 08.08.2024.
Protokol o prerokovaní Návrhu Pokynu na Zmenu č.28 vrátane podkladov -1x

Na vedomie:

telefón +421 2 583 11 111
fax +421 2 583 11 706
web www.ndsas.sk

bankové spojenie
Štátna pokladnica
číslo účtu SK95 8180 0000 0070 0069 4593
SWIFT: SPSRSKBA

Zapísaný v obchodnom registri
Mestský súd Bratislava III
oddiel Sa
vložka číslo 3518/B

IČO 35 919 001
DIČ 2021937775
IČ DPH SK 2021937775



Stavba:	Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové mesto, privádzač
Zhotoviteľ:	Metrostav DS a.s. Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : ZM/2021/0520 Zhotoviteľ : 21050630
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebno technický dozor:	

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - Pokyn na Zmenu č. 29**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum:

podpis:

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:**Vyjadrenie Objednávateľa:****Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - Pokyn na Zmenu č. 29, v sume celkom 33.502,44 EUR.**
 Ing. Július Mihálik
 člen predstavenstva

 Ing. Filip Macháček
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ
Príloha: 1xNávrh-Pokyn na Zmenu č.29
¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

20



Metrostav DS a.s.
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Košická 17180/49
821 08 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo
5395/30923/2024

Vybavuje

Dátum
09.09.2024

Výdanie Pokynu na Zmenu č. 29

V zmysle Zmluvy o Dielo, ev.č. Objednávateľa ZM/2021/0520; ev.č. Zhotoviteľa č. 21050630, v zmysle zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC), Vám v súlade podčl. č.3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru) a na základe súhlasu Objednávateľa v zmysle podčl. 3.1(Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru) vydávam **Pokyn na Zmenu č. 29**.

Pokyn na Zmenu č. 29 rieši požiadavky na DDZ vznesené KDI PZ Žilina a ďalších správnych orgánov počas výstavby SO 231.

Cenový dopad Pokynu na Zmenu č.29 je vyčíslený na **33 502,44 €** bez DPH.

V prílohe listu Vám zasielam prerokovaný a Objednávateľom schválený Protokol o prerokovaní Návrhu – Pokynu na Zmenu č. 29 a list Objednávateľa 5417/30301/2024 reg. č. 78052/2024 zo dňa 09.09.2024.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, oznámenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozoru(vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Príloha: list Objednávateľa č. 5417/30301/2024 reg. č. 78052/2024 zo dňa 09.09.2024.

Protokol o prerokovaní Návrhu Pokynu na Zmenu č.29 vrátane podkladov -1x

Na vedomie:

•



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

PRÍLOHA 1 - NÁVRH - POKYN NA ZMENU Č. 30 - DIAĽNICA D3 ŽILINA (BRODNO) – KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, PRIVÁDZAČ

Stavba:	Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové mesto, privádzač
Zhotoviteľ:	Metrostav DS a.s. Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : ZM/2021/0520 Zhotoviteľ : 21050630
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebno technický dozor:	

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - Pokyn na Zmenu č. 30**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: _____ podpis: _____

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - Pokyn na Zmenu č. 30, v sume celkom 266.612,66 EUR.

06. AUG. 2024

Ing. Július Mihálik
člen predstavenstva

Ing. Filip Macháček
člen predstavenstva
a generálny riaditeľ


Príloha: 1xNávrh-Pokyn na Zmenu č.30

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

ZK



Metrostav DS a.s.
Predstaviteľ Zhotoviteľa
--
Košícká 17180/49
821 08 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo
5395/30923/2024

Vybavuje

Dátum
08.08.2024

Príloha č. 1

VPC: Vydanie Pokynu na Zmenu č. 30

V zmysle Zmluvy o Dielo, ev.č. Objednávateľa ZM/2021/0520; ev.č. Zhotoviteľa č. 21050630, v zmysle zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC), Vám v súlade podčl. č.3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru) a na základe súhlasu Objednávateľa v zmysle podčl. 3.1(Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru) vydávam **Pokyn na Zmenu č. 30**.

Pokyn na Zmenu č. 30 rieši rozšírenie SO 113 na konci úseku za účelom dobudovania ľavého odbočovacieho pruhu.

Cenový dopad Pokynu na Zmenu č.30 je vyčíslený na **266.612,66 €** bez DPH.

V prílohe listu Vám zasielam prerokovaný a Objednávateľom schválený Protokol o prerokovaní Návrhu – Pokynu na Zmenu č. 30 a list Objednávateľa 5417/30301/2024 reg. č. 69895/2024 zo dňa 08.08.2024.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, oznámenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozoru(vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Príloha: list Objednávateľa č. 5417/30301/2024 reg. č. 69895/2024 zo dňa 08.08.2024.
Protokol o prerokovaní Návrhu Pokynu na Zmenu č.30 vrátane podkladov -1x

Na vedomie:

telefón +421 2 583 11 111
fax +421 2 583 11 706
web www.ndsas.sk

bankové spojenie
Štátna pokladnica
číslo účtu SK95 8180 0000 0070 0069 4593
SWIFT: SPSRSKBA

Zapísaný v obchodnom registri
Mestský súd Bratislava III
oddiel Sa
vložka číslo 3519/B

IČO 35 919 001
DIČ 2021937775
IČ DPH SK 2021937775

Stavba:	Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové mesto, privádzač
Zhotoviteľ:	Metrostav DS a.s. Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : ZM/2021/0520 Zhotoviteľ : 21050630
Hlavný inžinier - HIS	'
Stavebno technický dozor:	

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - Pokyn na Zmenu č. 31**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 01.07.2024

podpis:

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - Pokyn na Zmenu č. 31, v sume celkom 24 828,49 EUR.

16. AUG. 2024

Ing. Július Mihálik
člen predstavenstva

Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Príloha: 1xNávrh-Pokyn na Zmenu č.31

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

Príloha č. 1



**NÁRODNÁ
DIAĽNIČNÁ
SPOLOČNOSŤ**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika



ZM

Metrostav DS a.s.
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Košická 17180/49
821 08 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo
5395/30923/2024

Vybavuje

Dátum
22.08.2024

Výkaz výkonnosti - Zmena č. 31

V zmysle Zmluvy o Dielo, ev.č. Objednávateľa ZM/2021/0520; ev.č. Zhotoviteľa č. 21050630, v zmysle zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC), Vám v súlade podčl. č.3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru) a na základe súhlasu Objednávateľa v zmysle podčl. 3.1(Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru) vydávam **Pokyn na Zmenu č. 31**.

Pokyn na Zmenu č. 31 rieši navýšenie položiek vo výkaze výmer o odstránenie dodatočne zistených betónových konštrukcií na stavenisku, vytyčovanie inžinierskych sietí, výsadbu popínavých drevín.

Cenový dopad Pokynu na Zmenu č.31 je vyčíslený na **24 828,49 € bez DPH**.

V prílohe listu Vám zasielam prerokovaný a Objednávateľom schválený Protokol o prerokovaní Návrhu – Pokynu na Zmenu č. 31 a list Objednávateľa 5417/30301/2024 reg. č. 73600/2024 zo dňa 21.08.2024.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, oznámenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozoru(vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Príloha: list Objednávateľa č. 5417/30301/2024 reg. č. 73600/2024 zo dňa 21.08.2024.
Protokol o prerokovaní Návrhu Pokynu na Zmenu č.31 vrátane podkladov -1x

Na vedomie:

•

telefón +421 2 583 11 111
fax +421 2 583 11 706
web www.ndsas.sk

bankové spojenie
Štátna pokladnica
číslo účtu SK95 8180 0000 0070 0069 4593
SWIFT: SPSRSKBA

Zapísaný v obchodnom registri
Mestský súd Bratislava III
oddiel Sa
vložka číslo 3518/B

IČO 35 919 001
DIČ 2021937775
IČ DPH SK 2021937775

Stavba:	Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové mesto, privádzač
Zhotoviteľ:	Metrostav DS a.s. Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : ZM/2021/0520 Zhotoviteľ : 21050630
Hlavný inžinier - HIS	Ing. Zdenko Šalaga
Stavebno technický dozor:	NDS a.s. Ing. Ivan Václavek

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - Pokyn na Zmenu č. 32**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 02.09.2024

podpis:

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroľingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - Pokyn na Zmenu č. 32, v sume celkom 38 126,54 EUR.

Ing. Július Mihálik
 člen predstavenstva

Ing. Filip Macháček
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ

18-09-2024

Príloha: 1xNávrh-Pokyn na Zmenu č.32

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.



Metrostav DS a.s.
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Košická 17180/49
821 08 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo
5395/30923/2024

Vybavuje

Dátum
23.09.2024

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

V zmysle Zmluvy o Dielo, ev.č. Objednávateľa ZM/2021/0520; ev.č. Zhotoviteľa č. 21050630, v zmysle zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC), Vám v súlade podčl. č.3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru) a na základe súhlasu Objednávateľa v zmysle podčl. 3.1(Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru) vydávam **Pokyn na Zmenu č. 32**.

Pokyn na Zmenu č. 32 rieši vyriešenie kolízií výstuže na SO 231 v zmysle vyjadrení a stanovísk projektanta.

Cenový dopad Pokynu na Zmenu č.32 je vyčíslený na **38 126,54 €** bez DPH.

V prílohe listu Vám zasielam prerokovaný a Objednávateľom schválený Protokol o prerokovaní Návrhu – Pokynu na Zmenu č. 32 a list Objednávateľa 5417/30301/2024 reg. č. 81698/2024 zo dňa 20.09.2024.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, oznámenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozoru(vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Príloha: list Objednávateľa č. 5417/30301/2024 reg. č. 81698/2024 zo dňa 20.09.2024.

Protokol o prerokovaní Návrhu Pokynu na Zmenu č.32 vrátane podkladov -1x

Na vedomie:

Príloha č.2
Súhrnný rozpočet diela - AKTUALIZÁCIA CENY O ZAZMLUVNENÉ DODATKY

P.č.	Popis položky	AZH podľa ZoD (cena v € bez DPH)	Celková cena podľa Dodatku č.1	Celková cena podľa Dodatku č.2	Celková cena podľa Dodatku č.3	Celková cena podľa Dodatku č.4	Celková cena podľa Dodatku č.5	Celková cena podľa Dodatku č.6
			(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)
45.00.00	Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	590 108,84	0,00	232 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00
45	4.6 Rekapitulácia objektov	13 066 453,23	0,00	1 293 402,15	806 305,15	465 954,00	342 541,00	0,00
Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH		13 656 562,07	13 656 562,07	15 182 701,04	15 989 006,19	16 454 960,19	16 797 501,19	16 797 501,19
DPH 20%		2 731 312,42	2 731 312,42	3 036 540,21	3 197 801,24	3 290 992,04	3 359 500,24	3 359 500,24
Zmluvná cena po uzatvorení Dodatku č.10 vrátane DPH		16 387 874,49	16 387 874,49	18 219 241,25	19 186 807,43	19 745 952,23	20 157 001,43	20 157 001,43

P.č.	Popis položky	AZH podľa ZoD (cena v € bez DPH)	Celková cena podľa Dodatku č.7	Celková cena podľa Dodatku č.8	Celková cena podľa Dodatku č.9	Zmena rozsahu zhotovovaného diela podľa Dodatku č.10 k ZoD		Cena všetkých predchádzajúcich dodatkov vrátane dodatku č.10	AZH po uzavretí Dodatku č.10
			(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)	zniženie	zvýšenie	(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)
45.00.00	Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	590 108,84	267 734,80	0,00	0,00	0,00	200 243,26	700 714,88	1 290 823,72
45	4.6 Rekapitulácia objektov	13 066 453,23	517 893,65	1 788 675,30	0,00	0,00	1 442 044,23	6 656 815,48	19 723 268,71
Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH		13 656 562,07	17 583 129,64	19 371 804,94	19 371 804,94				21 014 092,43
DPH 20%		2 731 312,42	3 516 625,93	3 874 360,99	3 874 360,99				4 202 818,49
Zmluvná cena po uzatvorení Dodatku č.10 vrátane DPH		16 387 874,49	21 099 755,57	23 246 165,93	23 246 165,93				25 216 910,92

Príloha č.3

Rekapitulácia stavby po objektoch – prehľad podľa Dodatkov č.1 až 10

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Dodatok č.2		Dodatok č.3	Dodatok č.4		Dodatok č.5	
			Cena bez DPH	Cena bez DPH	Valorizácia 2022	Cena bez DPH	MP27_2022	Cena bez DPH	MP27_2022
000		Všeobecné položky	990 108,84	822 845,66		822 845,66		822 845,66	
021	2111	Demolácia rodinných domov v Kysuckom Novom Meste	32 830,64	32 830,64	3 121,07	35 951,71		35 951,71	
025	2111	Rekultivácia dočasných záberov	24 629,06	24 629,06		24 629,06		24 629,06	
025.1	2111	Rekultivácia dočasných záberov v k.s. Radoša (lesný pozemok)	447,85	447,85		447,85		447,85	
036	2111	Výstražné úpravy prepojenia ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste	67 515,32	67 515,32		67 515,32		67 515,32	
113	2111	Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste	3 006 381,09	3 067 353,12	199 927,08	3 267 280,20	94 651,00	3 361 931,20	155 203,00
117	2111	Úprava c. I/11 v km 435,0 v Skalke a v km 434,0 v Radóli	157 752,55	157 752,55		157 752,55		157 752,55	
117.1	2214	Cestná dopravná signalizácia (CDS)	105 547,74	105 547,74		105 547,74		105 547,74	
117.2	2214	Cestná dopravná signalizácia (CDS) - NN prípojka	13 209,52	13 209,52		13 209,52		13 209,52	26,00
137	2112	Úprava cesty k SO v Kysuckom Novom Meste	8 122,78	8 122,78		8 122,78		8 122,78	
140	2111	Úprava jestvujúcich komunikácií I. triedy	147 317,75	147 317,75		147 317,75		147 317,75	
161	2112	Úprava jestvujúcich komunikácií III. triedy	144 748,82	144 748,82		144 748,82		144 748,82	
162	2112	Úprava jestvujúcich miestnych komunikácií	73 726,38	73 726,38		73 726,38		73 726,38	
231	2141	Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad c. I/11 a Kysucou	3 830 315,73	4 057 189,19	127 821,59	4 185 010,78	71 584,00	4 256 594,78	106 027,00
232	2141	Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,450 nad D3	1 363 946,12	1 363 946,12	15 540,65	1 379 486,77	12 837,00	1 392 323,77	27 699,00
246	2141	Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 1,135 nad ŽSR	1 357 403,31	1 376 969,82	101 129,22	1 478 099,04	76 866,00	1 554 965,04	39 459,00
276	2111	Zárubný múr na časti stavby č. 113	167 601,18	167 601,18	9 159,35	176 760,53	997,00	177 757,53	1 926,00
304	2111	Protihluková stena na prepojení ciest I/11 a MK vpravo	79 849,06	79 849,06		79 849,06		79 849,06	
305	2111	Protihluková stena na prepojení ciest I/11 a MK vľavo	283 128,32	283 128,32		283 128,32		283 128,32	503,00
376	2152	Úprava Dolinského potoka	22 124,26	22 124,26	2 819,19	24 943,45		24 943,45	755,00
376.1	2141	Premostenie Dolinského potoka	427 093,63	427 093,63	60 662,91	487 756,54	39 496,00	527 252,54	3 774,00
524	2223	Úprava kanalizácií v mieste okružnej križovatky	26 509,88	26 509,88	4 124,86	30 634,74	459,00	31 093,74	
543	2212	Úprava vodovodu DN 800 v km 15,830 - 16,700 D3	709 984,30	787 680,68	131 702,97	919 383,65	128 517,00	1 047 900,65	94,00
591	2222	Úprava miestneho vodovodu v mieste okružnej križovatky	46 504,73	46 504,73	6 522,29	53 027,02	1 929,00	54 956,02	
680	2214	Preložka prípojky VN kk TS Penta km 0,920 prepojenia c. I/11 a MK	12 836,26	80 987,19	17 168,83	98 156,02		98 156,02	
681	2111	Osvetlenie okružnej križovatky	35 395,89	35 395,89		35 395,89		35 395,89	
684	2214	Preložka VN 22kV v km 0,740 prepojenia c. I/11 a MK	16 482,79	79 477,66	16 848,82	96 326,48		96 326,48	
718-01	2121	Dočasná úprava TV v žkm 257,933	210 729,55	210 729,55	35 516,64	246 246,19	13 472,00	259 718,19	
718-02	2121	Definitívna úprava TV v žkm 257,933	142 496,58	142 496,58		142 496,58		142 496,58	
718-03	2121	Úprava ŽOK ŽSR	14 100,52	14 100,52	3 361,60	16 462,12		16 462,12	
729	2213	Úprava DOK vedenia	7 422,58	7 422,58	1 297,05	8 719,63	193,00	8 912,63	
729	2224	Prekládka TF kábla v km 0,100 privádzka KNA - juh	7 281,87	7 281,87	1 020,84	8 302,71	286,00	8 588,71	
729	2224	Úprava TF metalického vedenia	2 794,38	2 794,38	488,30	3 282,68	39,00	3 321,68	
729	2121	Úprava TZZ Žilina - Kysucké Nové Mesto, žkm 257,933	50 293,30	50 293,30	2 569,29	52 862,59	428,00	53 290,59	
790	2213	Prekládka DK a DKK v km 0,100 privádzka KNA - juh	23 615,19	23 615,19	3 181,83	26 797,02		26 797,02	
803	2211	Úprava VTL plynovodu v km 1,330 prepojenia c. I/11 a MK	18 460,88	18 460,88	2 347,06	20 807,94		20 807,94	
804	2211	Preložka STL plynovodu v km 0,958 prepojenia c. I/11 a MK	33 682,61	33 682,61	4 691,29	38 373,90		38 373,90	
829	2112	Prístupová cesta na stavenisko v km 16,500	388 485,42	1 155 025,15	55 312,39	1 210 337,54	23 976,00	1 234 313,54	7 075,00
833	2112	Zjazdy na stavenisko z cesty I/11	5 685,39	16 293,63	970,03	17 263,66	224,00	17 487,66	
Celkový súčet			13 656 562,07	15 182 701,04	806 305,15	15 989 006,19	465 954,00	16 454 960,19	342 541,00

Dodatok č.5		Dodatok č.7		Dodatok č.8		Dodatok č.10											Dodatok č.10	
Cena bez DPH	Cena bez DPH	Valorizácia 2023	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	PnZ č.21	PnZ č.22	PnZ č.23	PnZ č.24	PnZ č.25	PnZ č.26	PnZ č.27	PnZ č.28	PnZ č.29	PnZ č.30	PnZ č.31	PnZ č.32	Cena bez DPH
822 845,66	1 090 580,46			1 090 580,46		2 500,00							143 856,50	30 262,44	11 397,42	12 226,70		1 290 822,72
35 951,71	35 951,71			35 951,71												9 220,79		45 172,50
24 629,06	24 629,06			24 629,06														24 629,06
447,85	447,85	102,21		550,06														550,06
67 515,32	67 515,32			67 515,32													3 381,00	70 896,32
3 517 134,20	3 820 787,94	394 496,50		4 215 284,44								17 779,12			187 910,84			4 420 974,40
157 752,55	157 752,55			157 752,55														157 752,55
105 547,74	105 547,74			105 547,74														105 547,74
13 235,52	13 235,52	272,71		13 508,23														13 508,23
8 122,78	8 122,78			8 122,78														8 122,78
147 317,75	147 317,75			147 317,75														147 317,75
144 748,82	144 748,82	30 666,54		175 415,36														175 415,36
73 726,38	73 726,38			73 726,38														73 726,38
4 362 621,78	4 362 037,93	549 869,96		4 911 907,89		96 663,57	13 500,70			169 333,66	62 200,67		715 611,76	3 240,00			38 126,54	6 010 584,79
1 420 022,77	1 386 412,27	273 969,46		1 660 381,73														1 660 381,73
1 594 424,04	1 594 424,04	170 436,71		1 764 860,75														1 764 860,75
179 683,53	179 683,53	21 698,33		201 381,86					22 887,65									224 269,51
79 649,06	79 649,06	17 465,95		97 315,01														97 315,01
283 631,32	512 993,86	119 995,96		632 989,82														632 989,82
25 698,45	25 698,45	1 755,72		27 454,17														27 454,17
531 026,54	531 026,54	15 253,14		546 279,68											55 831,24			602 110,92
31 093,74	31 093,74			31 093,74														31 093,74
1 047 994,65	1 047 994,65	1 149,14		1 049 143,79														1 049 143,79
54 956,02	54 956,02	2 162,68		57 118,70														57 118,70
98 156,02	98 156,02			98 156,02														98 156,02
35 395,89	41 093,19	10 428,70		51 521,89														51 521,89
96 326,48	96 326,48			96 326,48														96 326,48
259 718,19	259 718,19			259 718,19														259 718,19
142 496,58	142 496,58	36 588,22		179 084,80														179 084,80
16 462,12	16 462,12	150,42		16 612,54				34 217,04										50 829,58
8 912,63	8 912,63			8 912,63														8 912,63
8 588,71	8 588,71			8 588,71														8 588,71
3 321,68	3 321,68			3 321,68														3 321,68
53 290,59	53 290,59	7 990,49		61 281,08				666,69										61 947,77
26 797,02	26 797,02			26 797,02														26 797,02
20 807,94	20 807,94			20 807,94														20 807,94
38 373,90	38 373,90			38 373,90											11 472,96			32 880,90
1 241 388,54	1 254 762,96	132 140,78		1 386 903,74														1 386 903,74
17 487,66	17 487,66	2 081,68		19 569,34														19 569,34
16 797 501,19	17 583 129,64	1 788 675,30		19 371 804,94		99 163,57	13 500,70	34 883,73	22 887,65	169 333,66	62 200,67	17 779,12	859 468,26	33 502,44	266 612,66	24 828,49	38 126,54	21 014 092,43