

# DODATOK č. 1

(ďalej len „Dodatok“)

*k Zmluve o dielo č. 80532024, uzavretej dňa 26.9.2024, ktorá nadobudla účinnosť 27.9.2024, uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 108 a 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi týmito zmluvnými stranami:*

## Objednávateľ:

obchodné meno: **Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.**  
sídlo: Štúrova 147, 949 65 Nitra  
v zastúpení: **Ing. Matúš Starovič, riaditeľ a predseda  
predstavenstva**  
IČO: 35 960 736  
DIČ: 2022074186  
IČ DPH: SK2022074186  
bank. spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK57 0200 0000 0032 6544 4751  
zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa,  
vložka č.: 10309/N

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

## Zhotoviteľ:

obchodné meno: **Cesty, s.r.o.**  
sídlo: Cabajská 28, 949 01 Nitra  
v zastúpení: **Ing. Branislav Zaujec, konateľ**  
IČO: 47131276  
DIČ: 2023774115  
IČ DPH: SK2023774115  
bank. spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK39 5600 0000 0009 6900 3002  
zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,  
vložka č.: 34307/N

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## Článok I Preambula

**1.1** Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.9.2024 Zmluvu o dielo č. 80532024, ktorá nadobudla účinnosť 27.9.2024, uzavretú podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 108 a 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 1.2 V priebehu trvania zmluvy vznikla nepredvídateľná prekážka v podobe omeškania obdržania potrebných povolení / ohlásení od príslušných orgánov, čím bolo Zhotoviteľovi znemožnené, aby vykonal dielo včas podľa stanoveného harmonogramu.
- 1.3 Nakoľko procesy smerujúce k obdržaniu potrebných povolení / ohlásení sú v kompetencii tretích strán, došlo k nežiaducej situácii, kedy nemožno považovať konanie Zhotoviteľa za omeškanie s plnením z objektívnych dôvodov závislých od vôle tretích strán, pričom od uvedeného je závislé i dodržanie termínu plnenia v zmysle Zmluvy.
- 1.4 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti došlo v priebehu plnenia Zmluvy k takým okolnostiam, ktoré si vyžadujú zmenu Zmluvy, a ktoré zmluvné strany nemohli ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať. Touto zmenou sa nemení charakter pôvodnej Zmluvy a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy, a to bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 1.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedené skutočnosti sú objektívnymi a preukázateľnými dôvodmi pre primerané predĺženie termínu plnenia – vykonania diela, pričom je v záujme Objednávateľa, aby bolo dielo vykonané riadne a včas.
- 1.6 Na základe vyššie uvedeného sa termín, do ktorého sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo, posúva najneskôr do 31.12.2024 (vrátane), a to v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 1.7 Zmluvné strany sa podľa článku XI, bod 11.2 Zmluvy dohodli na uzavretí Dodatku v nasledovnom znení:

## **Článok II**

### **Predmet Zmluvy**

- 2.1 **Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že v článku III, bod 3.3 Zmluvy sa predmetné ustanovenie vypúšťa a v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:**

„Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať najneskôr do 31.12.2024 (vrátane). Na účely tejto Zmluvy sa za stavenisko považuje objekt (nehnutelnosť) podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy.“

## **Článok III**

### **Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
- 3.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok je povinne zverejňovanou Zmluvou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto Dodatku do 3 (troch) mesiacov od jeho uzavretia platí, že k uzavretiu Dodatku nedošlo zo zákona.
- 3.4 Dodatok je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží 2 (dve) vyhotovenia a Zhotoviteľ 1 (jedno) vyhotovenie.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná vôľa nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.

**3.6** Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah Dodatku podrobne prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho znením v celom rozsahu ho potvrdzujú svojim podpisom.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V ..... dňa .....

V ..... dňa .....

.....  
**Ing. Matúš Starovič**  
**riaditeľ a predseda predstavenstva**  
**Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.**

.....  
**Ing. Branislav Zaujec**  
**konateľ**  
**Cesty, s.r.o.**