

PZ/2021/0130/0052



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

01396177



**PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU NA ZMENU Č.52 NA ZÁKLADE NÁROKU ZHOTOVITEĽA Č. 61:
VŠEOBECNÉ POLOŽKY – ZVÝŠENÉ NÁKLADY Z DÔVODU PREDĹŽENIA LEHOTY VÝSTAVBY – ČASŤ
GEOTECHNICKÝ MONITORING**

vydaný v súlade s podčlánkom 3.5 a 20.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe Návrhu na Zmenu č. 52

Stavba:	DIAĽNICA D1 LIETAVSKÁ LÚČKA – DUBNÁ SKALA VRÁTANE TUNELA VIŠŇOVÉ
Zhotoviteľ:	Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ Skanska SK, a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2021/0130 Zhotoviteľ č. 10000146038/3489
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladáme na odsúhlasenie **Návrh na Zmenu č.52**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.5 a 20.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 04.10.2024

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom na Zmenu č. 52, v sume celkom 1 438 685,46 Eur.

14. NOV. 2024

Ing. Július Mihálik
člen predstavenstva

Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva/
generálny riaditeľ

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

NÁVRH NA ZMENU Č.52 NA ZÁKLADE NÁROKU ZHOTOVITEĽA Č. 61: VŠEOBECNÉ POLOŽKY – ZVÝŠENÉ NÁKLADY Z DÔVODU PREDĹŽENIA LEHOTY VÝSTAVBY – ČASŤ GEOTECHNICKÝ MONITORING

vydaný v súlade s podčlánkom 3.5; 20.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 LIETAVSKÁ LÚČKA – DUBNÁ SKALA VRÁTANE TUNELA VIŠŇOVÉ
Zhotoviteľ:	Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ Skanska SK, a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2021/0130 Zhotoviteľ č. 10000146038/3489
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	

Predkladaný Stavebnotechnickým dozorom

Dátum predloženia 13.09.2024

1. Obsah zmeny:

Geotechnický monitoring v predĺžení Lehoty výstavby - v období do 12/2025 v členení:

- GTM pre tunel: 08/2023 – 12/2025
- GTM pre trasu: 02/2024 – 12/2025

2. Popis projektovaného stavu

Podrobný popis vrátane odôvodnenia voči Zmluve je uvedený v podpornej dokumentácii Zhotoviteľa.

3. Dôvod zmeny

- A. Na základe oznámených nárokov Zhotoviteľa a po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa:
- Stavebnotechnický dozor (ďalej len „STD“) listom pod č. 80581/22 zo dňa 04.11.2022 vydal Rozhodnutie SD podľa podčl. 8.4 *Predĺženie Lehoty výstavby*, ktorým sa predlžuje Lehota výstavby o 230 dní z dátumu 06.02.2024 na dátum 23.09.2024 (ďalej len „Rozhodnutie SD“).
 - STD listom č. 88834/2023 zo dňa 30.10.2023 vydal Rozhodnutie č. 23 o predĺžení Lehoty výstavby podľa podčl. 8.4 *Predĺženie Lehoty výstavby*, ktorým sa predlžuje Lehota výstavby o 453 dní z dátumu 23.09.2024 na dátum 20.12.2025 (ďalej len „Rozhodnutie SD č.23“).
- B. Z dôvodu predĺženia Lehoty výstavby na základe uvedených Rozhodnutí STD, Zhotoviteľovi vznikajú zvýšené Náklady, o. i. aj na Všeobecné položky. Zhotoviteľ predložil oznámenie v súlade s podčl. 20.1 *Nároky Zhotoviteľa* a informoval STD, že z dôvodu sprehľadnenia administrácie Náklady súvisiace s predĺžením Lehoty výstavby, časť Všeobecné položky, bude administrovať ako nárok Zhotoviteľa č. 61 (ďalej len „Nárok č. 61“).
- C. Zhotoviteľ v Ponuke Zhotoviteľa na základe Záverečného informatívneho dokumentu (ďalej len „ZID“) ocenil Všeobecné položky príslušnou jednotkovou cenou. Pôvodná Lehota výstavby v zmysle ZoD bola od Dátumu začatia prác t. j. od 10.05.2021 do 06.02.2024. Cena položky v zmysle Zväzku 4 časť Formulár platieb pre SO 001-00 Všeobecné položky – pol. č. 7 Geotechnický monitoring bola stanovená

na 1 200 000,00 EUR bez DPH. Zhotoviteľ v zmysle Zväzku 4, Cenová časť predložil rozpis vychádzajúci z Harmonogramu prác pre platby pomerom kvartálne v nasledujúcom členení:

Harmonogram platieb za GTM - kvartálny				
Mesiac GTM	vo faktúre za mesiac	Celkom	Trasa	Tunel
5,6,7 / 2021	8/2021	125 500,00 €	43 000,00 €	82 500,00 €
8,9,10 / 2021	11/2021	125 500,00 €	43 000,00 €	82 500,00 €
11,12 / 2021 a 1 / 2022	2/2022	125 500,00 €	43 000,00 €	82 500,00 €
2,3,4 / 2022	5/2022	125 500,00 €	43 000,00 €	82 500,00 €
5,6,7 / 2022	8/2022	125 500,00 €	43 000,00 €	82 500,00 €
8,9,10 / 2022	11/2022	125 500,00 €	43 000,00 €	82 500,00 €
11,12 / 2022 a 1 / 2023	2/2023	125 500,00 €	43 000,00 €	82 500,00 €
2,3,4 / 2023	5/2023	125 500,00 €	43 000,00 €	82 500,00 €
5,6,7 / 2023 a záverečná správa GTM (tunel)	8/2023	83 000,00 €	43 000,00 €	40 000,00 €
8,9,10 / 2023	11/2023	43 000,00 €	43 000,00 €	
11,12 / 2023 a 1 / 2024	2/2024	43 000,00 €	43 000,00 €	
2 / 2024 a záverečné správy GTM (trasa)	3/2024	27 000,00 €		
		1 200 000,00 €	430 000,00 €	770 000,00 €

- D. STD listom č. 60538/2024 zo dňa 08.07.2024 zaslal stanovisko k predloženým podkladom a cenovej ponuke. Zhotoviteľ objasnil a zapracoval podrobnosti v procese prerokovania a odsúhlasenia novej jednotkovej ceny.
- E. Zhotoviteľ listom č. 2683/24/DSK-ZIS zo dňa 11.09.2024 predkladá so všetkými podpornými podrobnosťami a podpornou dokumentáciou za účelom schválenia podklad na Zmenu na základe: Nároku Zhotoviteľa č. 61 : SO 001-00 Všeobecné položky - Geotechnický monitoring v predĺžení lehoty výstavby. Za účelom aktualizácie ceny v predĺžení Lehoty výstavby a z dôvodu absencie vhodnej položky, Zhotoviteľ prerokoval a odsúhlasil novú jednotkovú cenu položky Zápisom č. 73 o prerokovaní a odsúhlasení jednotkovej ceny položky – Všeobecná položky – Geotechnický monitoring v predĺžení lehoty výstavby (schválený dňa 20.08.2024).

4. Vplyv na Zmluvnú cenu

Zápisy o prerokovaní a odsúhlasení jednotkových cien:

- Zápis č. 73 o prerokovaní a odsúhlasení jednotkovej ceny položky (kód položky 45.00.00 07a), názov položky Všeobecná položka – Geotechnický monitoring v predĺžení lehoty výstavby, schválená dňa 20.08.2024

Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb

p.č.	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
1	45.00.00	Zariadenie staveniska - zriadenie (doplnenie jestvujúceho + dočasné oplatenie)	sub	12 700 000,00	1,00	12 700 000,00	1,00	12 700 000,00	0,00	0,00
2	45.00.00	Zariadenie staveniska - prevádzka	dni	2 050,00	1 095,00	2 244 750,00	1 095,00	2 244 750,00	0,00	0,00
3	45.00.00	Zariadenie staveniska - odstránenie	sub	330 000,00	1,00	330 000,00	1,00	330 000,00	0,00	0,00
4	45.00.00	Dokumentácia Zhotoviteľa	sub	5 400 000,00	1,00	5 400 000,00	1,00	5 400 000,00	0,00	0,00
5	45.00.00	Koncepcia vetrania v podrobnosti DSP	sub	350 000,00	1,00	350 000,00	1,00	350 000,00	0,00	0,00
6	45.00.00	Poistenie Diela	kpl	3 500 000,00	1,00	3 500 000,00	1,00	3 500 000,00	0,00	0,00
7	45.00.00	Geotechnický monitoring	sub	1 200 000,00	1,00	1 200 000,00	1,00	1 200 000,00	0,00	0,00
7a	45.00.00 07a	Všeobecná položka - Geotechnický monitoring v predĺžení lehoty výstavby	kpl	1 438 685,46	0,00	0,00	1,00	1 438 685,46	1,00	1 438 685,46
8	45.00.00	Vytyčovací sieť	sub	150 000,00	1,00	150 000,00	1,00	150 000,00	0,00	0,00
9	45.00.00	Inžinierska činnosť	sub	785 000,00	1,00	785 000,00	1,00	785 000,00	0,00	0,00
10	45.00.00	Inžinierska činnosť pre objekt V301-00 Heliport	sub	10 000,00	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00	0,00	0,00
11	45.00.00	Fotodokumentácia, video	sub	25 000,00	1,00	25 000,00	1,00	25 000,00	0,00	0,00
12	45.00.00	Mesačné správy postupu výstavby	sub	4 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	0,00	0,00
13	45.00.00	Propagačný bulletin diaľnice	sub	2 000,00	1,00	2 000,00	1,00	2 000,00	0,00	0,00
14	45.00.00	Informačné tabule	sub	10 000,00	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00	0,00	0,00
15	45.00.00	Pamätná tabuľa	sub	10 000,00	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00	0,00	0,00
16	45.00.00	Prevádzka ČOV vrátane likvidácia sedimentov	mesiac	44 440,00	36,00	1 599 840,00	36,00	1 599 840,00	0,00	0,00
17	45.00.00	Banská záchranná služba	mesiac	11 667,00	36,00	420 012,00	36,00	420 012,00	0,00	0,00
18	45.00.00	Sankcie tretích strán	sub	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	0,00	0,00
Návrh na Zmenu č. 52 celkom:									1 438 685,46	

Zápis č. 73

Návrhu na Zmenu č.52 bol vyčíslený vo výške 1 438 685,46 Eur bez DPH
Rekapitulácia:

Akceptovaná zmluvná hodnota – AZH (bez DPH)	254 835 881,97 €	
Upravená zmluvná cena Dodatkom č.2: Metodický pokyn MD SR č.27/2022 (bez DPH)	261 417 798,97 €	
Upravená zmluvná cena Dodatkom č.3: Úprava v dôsledku zmien Nákladov za rok 2021, 2022 (bez DPH)	278 702 168,77 €	
Upravená zmluvná cena Dodatkom č.4 (Predĺženie LV; Zazmlúvnenie Zmien – nižšie ozn.modrou)	302 399 390,65 €	
		Vyjadrenie v % voči AZH
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 1	577 586,00 €	0,23
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 2	65 940,74 €	0,03
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 3	240 539,66 €	0,09
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 4	121 462,60 €	0,05
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 5	61 050,76 €	0,02
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 6	255 425,88	0,10
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 7	4 338 031,01	1,70
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 8	6 383,00	0,003
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 9	416 650,08	0,16
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 10	1 049 606,03	0,41
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 11	77 550,10	0,03
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 12	514 913,72	0,20
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 13	1 736 281,79	0,68
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 14	1 161 843,69	0,46
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 15	146 181,45	0,057
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 16	1 123 345,43	0,44
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 17	1 249 691,04	0,49
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 18	1 581 712,82	0,62
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 19	177 921,10	0,07
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 20	175 717,86	0,07
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 21	882 280,00	0,35
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 22	856 529,68	0,34
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 23	453 491,28	0,18
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 24	5 575 265,00	2,19
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 25	5 482 901,13	2,15
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 26	283 126,40	0,11
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 27	433 281,61	0,17
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 28	436 909,15	0,17
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 29	141 448,79	0,06
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 30	382 997,50	0,15
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 31	256 571,71	0,10
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 32	256 627,97	0,10
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 33	38 361,21	0,015
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 34	49 717,16	0,02
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 35	190 358,72	0,075

Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 36	587 538,70	0,23
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 37	841 856,25	0,33
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 38	287 273,76	0,11
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 39	201 820,25	0,08
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 40	203 503,27	0,08
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 41	168 330,09	0,07
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 42	856 529,76	0,34
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 43	0,00	0,00
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 44	25 501,60	0,01
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 45	246 945,60	0,10
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 46	2 541 802,26	1,00
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 47	412 753,00	0,16
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 48	3 345 392,26	1,31
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 49	473 550,00	0,19
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 50	118 328,27	0,05
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 51	796 866,96	0,31
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 52	1 438 685,46	0,56
Cena všetkých Zmien po schválení návrhu Zmeny č.52	43 344 379,56	17,01
Navrhovaná zmluvná cena po schválení Zmeny č.52	322 046 548,33	

Vplyv na Lehotu výstavby:

- nie je predmetom tohto Návrhu na Zmenu

Prílohy:

- Protokol o prerokovaní NÁVRH NA ZMENU Č.52
- Podporná dokumentácia Zhotoviteľa

Prehľad nákladov (v EUR bez DPH)

Súpis zmien nákladov

NÁVRH NA ZMENU Č.52 NA ZÁKLADE NÁROKU ZHOTOVITEĽA Č. 61: VŠEOBECNÉ POLOŽKY – ZVÝŠENÉ NÁKLADY Z DÔVODU PREDĽŽENIA LEHOTY VÝSTAVBY – ČASŤ GEOTECHNICKÝ MONITORING
VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

	Názov objektu	Vyčíslenie ceny
	Všeobecná položka – GTM v predĺžení Lehoty výstavby	1 438 685,46
	Cena Zmeny celkom bez DPH	1 438 685,46

Rekapitulácia Zmluvnej ceny

P.č.	Popis položky	Aktuálna zmluvná hodnota podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	Dodatok č.2 (Cena v € bez DPH)	Dodatok č.3 (Cena v € bez DPH)	Dodatok č.4 (Cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich Zmien	Cena aktuálnej Zmeny		Cena všetkých predchádzajúcich Zmien vrátane aktuálnej	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí zmeny
							Zníženie	Zvýšenie		
1	Časti stavby - celkom	226 670 491,50	233 221 167,50	249 785 948,03	258 585 452,16	14 258 637,11	0,00	0,00	14 258 637,11	264 044 585,14
2	Všeobecné položky - celkom	28 840 602,00	28 840 602,00	28 840 602,00	29 697 131,68	6 058 821,93	0,00	1 438 685,46	7 497 507,39	36 338 109,39
3	Opravné práce rozostavanej stavby	9 850 847,76	9 882 088,76	10 601 678,03	24 642 866,10	21 588 235,06	0,00	0,00	21 588 235,06	32 189 913,09
4	Materiál a technologické zariadenia (podľa Zväzku 5)	-10 526 059,29	-10 526 059,29	-10 526 059,29	-10 526 059,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 526 059,29
	Cena celkom bez DPH	254 835 881,97	261 417 798,97	278 702 168,77	302 399 390,65					322 046 548,33

Stavba:	Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Zhotoviteľ:	Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ zastúpené Skanska SK a.s.
PnZ č. :	N č. 61 - GTM v predĺžení LV

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo po zmene	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	1	Pôvodná	45.00.00	Zariadenie staveniska - zriadenie (doplnenie jestvujúceho + dočasné oplatenie)	sub	12 700 000,00	1,00	12 700 000,00	1,00	12 700 000,00	0,00	0,00
	2	Pôvodná	45.00.00	Zariadenie staveniska - prevádzka	dni	2 050,00	1 095,00	2 244 750,00	1 095,00	2 244 750,00	0,00	0,00
	3	Pôvodná	45.00.00	Zariadenie staveniska - odstránenie	sub	330 000,00	1,00	330 000,00	1,00	330 000,00	0,00	0,00
	4	Pôvodná	45.00.00	Dokumentácia Zhotoviteľa	sub	5 400 000,00	1,00	5 400 000,00	1,00	5 400 000,00	0,00	0,00
	5	Pôvodná	45.00.00	Koncepcia vetrania v podrobnosti DSP	sub	350 000,00	1,00	350 000,00	1,00	350 000,00	0,00	0,00
	6	Pôvodná	45.00.00	Poistenie Diela	kpl	3 500 000,00	1,00	3 500 000,00	1,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	7	Pôvodná	45.00.00	Geotechnický monitoring	sub	1 200 000,00	1,00	1 200 000,00	1,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	7a	Nová	45.00.00 07a	Všeobecná položka - Geotechnický monitoring v predĺžení lehoty výstavby	kpl	1 438 685,46	0,00	0,00	1,00	1 438 685,46	1,00	1 438 685,46
	8	Pôvodná	45.00.00	Vytyčovacia sieť	sub	150 000,00	1,00	150 000,00	1,00	150 000,00	0,00	0,00
	9	Pôvodná	45.00.00	Inžinierská činnosť	sub	785 000,00	1,00	785 000,00	1,00	785 000,00	0,00	0,00
	10	Pôvodná	45.00.00	Inžinierská činnosť pre objekt V301-00 Heliport	sub	10 000,00	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00	0,00	0,00
	11	Pôvodná	45.00.00	Fotodokumentácia, video	sub	25 000,00	1,00	25 000,00	1,00	25 000,00	0,00	0,00
	12	Pôvodná	45.00.00	Mesačné správy postupu výstavby	sub	4 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	0,00	0,00
	13	Pôvodná	45.00.00	Propagačný bulletin diaľnice	sub	2 000,00	1,00	2 000,00	1,00	2 000,00	0,00	0,00
	14	Pôvodná	45.00.00	Informačné tabule	sub	10 000,00	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00	0,00	0,00
	15	Pôvodná	45.00.00	Pamätná tabuľa	sub	10 000,00	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00	0,00	0,00
	16	Pôvodná	45.00.00	Prevádzka ČOV vrátane likvidácia sedimentov	mesiac	44 440,00	36,00	1 599 840,00	36,00	1 599 840,00	0,00	0,00
	17	Pôvodná	45.00.00	Banská záchranná služba	mesiac	11 667,00	36,00	420 012,00	36,00	420 012,00	0,00	0,00
18	Pôvodná	45.00.00	Sankcie tretích strán	sub	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	0,00	0,00	
Všeobecné položky - Geotechnický monitoring v predĺžení Lehoty výstavby								28 840 602,00		30 279 287,46		1 438 685,46
						DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	
						cena s DPH	28 840 602,00	cena s DPH	30 279 287,46	cena s DPH	1 438 685,46	

Zápis č. 73

Stavba:	Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Zhotoviteľ:	Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ zastúpené Skanska SK a.s.
PnZ č. :	

	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Predpokladané množstvo	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
Všeobecné položky	1	Nová	45.00.00 07a	Všeobecná položka - Geotechnický monitoring v predĺžení lehoty výstavby	sub	1 438 685,46	0,00	0,00	1,00	1 438 685,46	1,00	1 438 685,46
Všeobecné položky stavby								0,00		1 438 685,46		1 438 685,46
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
							cena s DPH	0,00	cena s DPH	1 438 685,46	cena s DPH	1 438 685,46