

**Dodatok č. 4 k
Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2023**

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany



Objednávateľ:

Názov:	Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec
Sídlo:	925 52 Šoporňa – Štrkovec 10
V zastúpení:	Mgr. Mária Tóthová, riaditeľka zariadenia
IČO:	31824099
DIČ:	2021005921
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK18 8180 0000 0070 0049 3249
tel.: +421 31 787 41 98	e-mail: dss_strkovec@zupa-tt.sk

(v texte len ako **Objednávateľ**)

a

Zhotoviteľ:

obchodné meno:	Metrostav Slovakia a. s.
sídlo:	Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Príslušný register:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 5753/B
Bankové spojenie:	
IBAN:	
IČO:	47 144 190
DIČ:	2023755712
IČ DPH:	SK2023755712
Konajúc:	Ing. Róbert Pátek, Ph.D. – predseda predstavenstva Ing. Dávid Barčák – člen predstavenstva

(v texte len ako **Zhotoviteľ**)

(v texte spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „Zmluvné strany“)

uzatvorili tento Dodatok č. 4 (v texte ako **Dodatok**)

Preambula

Zmluvné strany dňa 10.05.2023 uzatvorili Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác a to zhotovenie Stavby „**DSS Štrkovec Šoporňa – prístavba administratívnej budovy**“ pre **časť 1: „SO 01 – Prístavba a SO 02 – Prestavba**“ (ďalej ako **Zmluva**). Dňa 09.11.2023 uzatvorili Zmluvné strany Dodatok č. 1 k Zmluve, dňa 15.12.2023 Dodatok č. 2 k Zmluve a dňa 30.07.2024 Dodatok č. 3 k Zmluve. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XV. (Záverečné ustanovenia), ods. 2. Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve. K uzatvoreniu Dodatku dochádza z dôvodu objektívnych skutočností:

- počas realizácie Diela vznikla potreba zmeny Zmluvy, pričom ide o vykonanie navyše prác, ktoré vyplynuli počas výstavby. Z kontrolnej zaťažovacej skúšky existujúcej prístupovej komunikácie vyplynulo, že táto komunikácia nevyhovuje požiadavkám projektu. Z tohto dôvodu je potrebné pristúpiť ku komplexnej rekonštrukcii prístupovej komunikácie.

Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy, zmena je uskutočnená v súlade s § 18 ods. 3 písm. a, zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v texte len ZVO). Podkladom pre zmenu Ceny za dielo je zmenový list č. 22 podpísaný oboma Zmluvnými stranami, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku, a ktorý Zmluvné strany v celom rozsahu akceptujú.

1 Predmet Dodatku

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, na zmene a doplnení Zmluvy nasledovne:

1.1.1 V článku I. Zmluvy (Predmet zmluvy) sa odsek 1 dopĺňa o nový pododsek 1.3 s nasledovným znením:

„1.3 Rozsah Diela sa mení a dopĺňa o práce a dodávky podľa zmenového listu č. 22 zo dňa 22.10.2024, a požiadaviek Objednávateľa; zmenový list sa stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy.“

1.1.2 V článku III. Zmluvy (Cena za dielo) sa pôvodné znenie ods. 1. v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

„1. Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 2 602 791,37 EUR

DPH 20 % 520 558,27 EUR

Cena za dielo celkom s DPH 3 123 349,64 EUR

(slovom: trimiliónystodvadsaťtritisícristoštyridsaťdeväť EUR, 64/100 centov)“

1.1.3 V článku XV. Zmluvy (Záverečné ustanovenia) sa ods. 6. dopĺňa o nové prílohy s nasledovným znením:

„Príloha č. 35 zmenový list č. 22 z 22.10.2024“

2 Osobitné ustanovenia

2.1 Suma, o ktorú bola zvýšená Cena za dielo podľa bodu 1.1.2 tohto Dodatku predstavuje zvýšenie Ceny za dielo o 88 608,29 € bez DPH za rozšírenie rozsahu časti Diela podľa bodu 1.1.1 tohto Dodatku, a to nasledovne:

Cena diela podľa Zmluvy v znení dodatku 3 2 514 183,08 EUR bez DPH

Zmena Ceny diela podľa tohto Dodatku 88 608,29 EUR bez DPH

Nová výška Ceny diela podľa Zmluvy v znení dodatku 4 2 602 791,37 EUR bez DPH

3 Záverečné ustanovenia

3.1 Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.3 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Dodatok nebol podpísaný v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú nasledovné prílohy:

Zmenový list č. 22

V Šoporni, dňa 22. 11. 2024

V Bratislave, dňa 15. 11. 2024

Za Objednávateľa :

Za Zhotoviteľa :

v.r.

Mgr. Mária Tóthová
riaditeľka

v.r.

Ing. Robert Pátek, Ph.D.
predseda predstavenstva

v.r.

Ing. Dávid Barčák
člen predstavenstva