

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Mesto Trenčín
Sídlo: Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín
Zastúpenie: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta
IČO: 00 312 037
DIČ: 2021079995
Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
IBAN: SK61 7500 0000 0000 2558 1243
Tel.: 032 650 44 26
web: www.trencin.sk
E-mail: trencin@trencin.sk

Kontaktná osoba

pre účely tejto zmluvy: Dagmar Kopačková
E- mail: dagmar.kopackova@trencin.sk

(ďalej len: „Objednávateľ“ alebo „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: MP- plast, s.r.o.
Sídlo: Veľké Stankovce 742, Trenčianske Stankovce
Zastúpený: Ing. Marko Pribula
Oprávnený na rokovanie:
-vo veciach technických: Ing. Ľuboš Ondriška
-vo veciach zmluvných: Ing. Milan Struška
Bankové spojenie: ČSOB , a.s. pobočka Trenčín
Číslo účtu: SK7775000000004020067921
IBAN: SK7775000000004020067921
IČO: 36327719
DIC: 2020179986
IČ DPH : SK2020179986
Obchodný register: Okresný súd Trenčín
Číslo zápisu: 13684/R
Tel.: 0911214101,0905708645
E-mail: mpplast@mpplast.sk

(ďalej len: „Zhotoviteľ“ alebo „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako “Zmluvné strany”)

za nasledovných podmienok (ďalej len „Dodatok č. 1“):

čl. II. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.08.2024 Zmluvu o dielo (ďalej ako „zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť riadne a včas dielo: **„Výmena okien na novej budove MsÚ“** (ďalej aj „predmet zmluvy“ alebo „dielo“) a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v rozsahu Rozpisu prác a materiálov, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 27.08.2024.
2. Miestom výkonu prác v zmysle uzatvorenej zmluvy je budova Mestského úradu v Trenčíne (ďalej aj len „MsÚ Trenčín“), v blízkosti ktorej aktuálne dochádza k rekonštrukcii pešej zóny Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského, Sládkovičova. Počas realizácie prác na rekonštrukcii pešej zóny pri MsÚ Trenčín na Sládkovičovej ulici sa zistilo veľké množstvo nepredvídaných archeologických situácií, ktoré presahovali doterajšie znalosti o existencii tzv. barbakanu, pričom boli zároveň objavené náznaky podzemných murovaných priestorov z rôznych období, pravdepodobne od 13. do 18. storočia. Za tým účelom je nevyhnutné vykonať výkopy kvôli archeologickému výskumu. Výkopy sa realizujú zo strany od Mestskej veže aj od Štúrového námestia a predpokladaný termín ich úpravy do pôvodného stavu, kedy bude možné dostať sa s vozidlami a mechanizmami do Átria pod Mestskou vežou je najskôr v mesiaci Február 2025. Uvedené skutočnosti nebolo možné ani s náležitou starostlivosťou predpokladať. Vykonanie archeologického výskumu je prioritou a prípadné čakanie (posunutie) jeho vykonania by spôsobilo zdržanie, ktoré by ohrozilo celkový termín zhotovenia diela – revitalizácie pešej zóny - Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského, Sládkovičova, čo by mohlo mať vplyv aj na podávanie žiadosti o platbu, keďže dielo je financované z nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko. Uvedená stavba je pre mesto Trenčín prioritou aj z dôvodu, že predstavuje jeden z dôležitých projektov pre obhájenie titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 a musí byť v stanovenom čase dokončená.

Zhotoviteľ diela pri prácach musí bezpodmienečne používať vysokozdvížnú plošinu. Po rozkopaní prístupu do Átria pod Mestskou vežou nie je technicky možné dostať 7,5 t vážiaku a 2,5 m širokú plošinu na Štúrové námestie po ukončení prác, čím by vznikali nepredpokladané a vysoké náklady za prenájom nevyužívaného stroja (prenájom plošiny predstavuje sumu cca 3100,-€ mesačne), ktoré by museli byť hradené niekoľko mesiacov, kým by bol umožnený prístup na prejazd plošiny z Átria pod Mestskou vežou na Štúrové námestie. Ráta sa, že prejazd plošiny by bol technicky možný najskôr v mesiaci február 2025. Po analýze všetkých možných variantov uvoľnenia vysokozdvížnej plošiny z pracovného priestoru sa prišlo k záveru, že najekonomickejšim riešením bude prevoz plošiny s použitím technológie stojkovania a žeriavu. Nemožnosť vstupu vozidiel a techniky na prioritnú stavbu revitalizáciu pešej zóny tiež spôsobuje Zhotoviteľovi výrazne spomalenie tempa demontážnych aj montážnych prác, zhoršenie manipulácia so všetkými výrobkami a materiálmi. Výrazne sa zvýši časová náročnosť na ručné premiestňovanie materiálov (odvoz demontovaných starých kovových okien a odpadu, dovoz ťažkých nových okien) kvôli väčšej vzdialenosti a potrebe využitia ručnej dopravy. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedených skutočností dohodli, že dokončia výmenu okien v novo dohodnutom termíne najneskôr do 15.12.2024 tak, aby kancelárske priestory MsÚ Trenčín mohli byť po tomto termíne využívané bez obmedzenia, nakoľko tieto sú potrebné pre zabezpečenie nerušeného chodu mestského úradu.

3. Počas realizácie diela sa tiež zistila potreba vykonania nižšie uvedených navyše prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluve a ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1 k tomuto dodatku. Jedná sa o tieto práce:

- a) Po odkrytí a demontáži oceľových konštrukcií boli zistené rozdiely rozmerov otvorov, pri ktorých bude potrebná výroba atypických prvkov oplechovania horného nadpražia z exteriéru. Tieto rozdiely nebolo možné zistiť pred začatím vykonávania prác, skôr ako došlo demontáži konštrukcií a boli merateľné až po ich odkrytí.
 - b) Z dôvodu rekonštrukcie fasády Okresného úradu Trenčín, bude potrebné vykonať úpravu zostavy na konci chodby na prízemí aj podlaží od Átria pri Okresnom úrade vložением krajných pevných častí, čo sa pôvodne nepredpokladalo. Taktiež bude potrebné vykonať úpravu spojovacích prvkov v miestach prechodu rozvodov klimatizácie cez zostavu okien, kotvenie komína odsávania a iných technológií, zakomponovaných do pôvodných konštrukcií a vykonať ich následná kompozícia.
4. V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania vyššie uvedených navyše prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluve, ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela a zmenou sa nemení charakter Zmluvy. Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo. Zmluvné strany sa tiež dohodli na úprave termínu realizácie diela, nakoľko tento nebude možné pre vyššie uvedené navyše práce a komplikácie s prejazdom vykonať v termíne uvedenom v zmluve. Zmluvné strany sa dohodli tak, že celkovú realizáciu diela je potrebné vykonať najneskôr do 15.12.2024.

čl. III. Práce navyše

1. Počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu Zmluvy a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku, a ktoré sú bližšie popísané v čl. II. tohto dodatku č. 1.
2. Vykonanie vyššie uvedených navyše prác je nevyhnutné za účelom správneho fungovania diela v zmysle výkaz výmeru, bez realizácie ktorých by nebolo možné dielo plnohodnotne dokončiť, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyše prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.
3. Hodnota navyše prác predstavuje sumu:
Cena bez DPH: 11 911,00 €
Slovom: jedenásťtisícdeväťstojedenásť eur, nula centov
DPH 20%: 2 382,20 €
Slovom: dvetisícristoosemdesiatdva eur, dvadsať centov
Cena s DPH: 14 293,20 €
Slovom: štrnásťtisícdeväťdesiattri eur, dvadsať centov

čl. IV. Celková cena

Nakoľko z pôvodne dohodnutej ceny musí byť pripočítaná hodnota navyše prác podľa článku III. tohto Dodatku č.1, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. IV. ods. 1 Zmluvy o dielo tak, že článok IV. bod 1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

„1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH: 184 408,68 €
Slovom: *jednostoosemdesiatštyritisícštyristoosem eur, šesťdesiatosem centov*

DPH 20% : 36 881,74 €
Slovom: *tridsaťšesttisícosemstoosemdesiatjeden eur, sedemdesiatštyri centov*

Cena vrátane DPH: 221 290,42 €
Slovom: *dvestodvadsaťjedentisícdvestodevät'desiat eur, štyridsaťdva centov*

čl. V. Termín realizácie diela

1. Na základe vyššie uvedených skutočností a z dôvodu potreby realizácie navyše prác je potrebné upraviť dohodnutý termín plnenia uvedený v čl. III ods. 1 zmluvy.
2. Čl. III ods. 1 zmluvy sa mení nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

<i>Etapa</i>	<i>Termín</i>
<i>Odovzdanie staveniska:</i>	<i>Najneskôr do 3 pracovných dní po dni, v ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva</i>
<i>Začatie prác:</i>	<i>V deň odovzdania staveniska</i>
<i>Kompletné ukončenie prác:</i>	<i>Najneskôr do 15.12.2024</i>

čl. VI. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 1 sa okrem ustanovenia čl. II ods. 3 písm. a) uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Čl. II ods. 3 písm. a) sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží tri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Trenčíne, dňa 04 DEC. 2024

V TR STANKOVCE, dňa 24.11.2024

Objednávateľ:



Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

Zhotoviteľ: MP - plast s.r.o.
Veľké Stankovce 742

3
187

príloha č. 1: naviac práce

Obchodné zastúpenie:

MP-PLAST s.r.o.

Veľké Stankovce 742
Trenčianske Stankovce 913 11

Tel. : 032 64 971 22
Fax : 032 64 971 19
email: mpplast@mpplast.sk
IČO: 36327719
IČ DPH: SK2020179986

Bankové spojenie:

Poštová banka č.ú.: SK626500000000020225290
ČSOB č.ú.: SK7775000000004020067921
VÚB č.ú.: SK4702000000002807209656

Pri platbe uveďte číslo ponuky ako variabilný symbol--->

číslo: 42408205

Objednávateľ: Mesto Trenčín
IČO / R.č.:
IČ DPH:
Zápis v obchodnom registri:
Bankové spojenie:
Adresa:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Adresa stavby:
Zástupca:
Dokončenie výroby: dohodou
Termín montáže: dohodou
Stavebné rozmery zadal:

Položiek:	2	cena:	10 844,72 €
Zľava:	70	%	7 591,30 €
Medzi súčet:			3 253,00 €
Montáž:			0,00 €
uprava technologických prvkov			2398,00 €
práce navyše pri zmene otvorov			1655,00 €
stazena manipulacia materialu			1080,00 €
Prenos mechanizacie			3525,00 €
Doprava:			0,00 €
Súčet:			11911,00 €
DPH:	20	%	2382,20 €
Celkom:			14293,20 €
Záloha:			0,00 €
Spôsob platby:		prevodom	

Ďalšie dojednania:

Dátum: 29.10.2024

Spracoval: Ing. Luboš Ondriška 0911214101

Dátum:

Podpis objednávateľa:


Ponuka číslo: 42408205

Licencia: MP-PLAST s.r.o., V. Stankovce 742, Tr. Stankovce Serial No.: 50

Položka: 1

Rozmer rámu: 6160,0 x 1700,0 mm

Stavebný otvor: 6180,0 x 1750,0 mm



Počet:

1

kus:

Ponuka číslo: 42408205

Licencia: MP-PLAST s.r.o., V. Stankovce 742, Tr. Stankovce Serial No.: 50333162

Položka: 3

Rozmer rámu: 5432,0 x 3600,0 mm

Stavebný otvor: 5452,0 x 3650,0 mm

