

**DODATOK Č. 2**  
**K ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov



číslo objednávateľa: 273 (1644/2023/ODDIPVIS)	číslo zhotoviteľa: Z1/2024/027/07
---	-----------------------------------

**na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:**  
**„Zvolen - KRHOVÝ OBJAZD na križovatke ulice J. Kollára a cesty 2460“**

(ďalej len ako "Dodatok")

**medzi nasledovnými zmluvnými stranami:**

**Objednávateľ:**



Názov:	<b>Banskobystrický samosprávny kraj</b>
Sídlo:	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán:	Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
IČO:	37828100
DIČ:	2021627333
IČ DPH:	SK2021627333
Bankové spojenie:	
Číslo účtu v tvare IBAN:	
Osoba oprávnená konať v zmluvných veciach:	Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry
Osoby oprávnené konať v technických (realizačných) veciach:	Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK, Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK, Ing. Jana Hamráková, odborná referentka pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK Ing. Stanislav Marko, odborný referent pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK
Telefón/ fax:	048/4325111, 048/4325523
E-mail:	<a href="mailto:alena.martincova@bbsk.sk">alena.martincova@bbsk.sk</a> , <a href="mailto:stanislav.marko@bbsk.sk">stanislav.marko@bbsk.sk</a> , <a href="mailto:miroslav.bobak@bbsk.sk">miroslav.bobak@bbsk.sk</a> , <a href="mailto:jana.hamrakova@bbsk.sk">jana.hamrakova@bbsk.sk</a>

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	<b>Doprastav, a.s.</b>
Sídlo:	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Juraj Naňo, riaditeľ závodu Zvolen, na základe plnomocenstva zo dňa 9.10.2024

Ing. Peter Mozoľa, zástupca riaditeľa závodu Zvolen, na základe plnomocenstva zo dňa 9.10.2024  
Právna forma: akciová spoločnosť  
Zapísaný: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sa, vl. č. 581/B  
IČO: 31 333 320  
DIČ: 2020372497  
IČ DPH: SK7120000206  
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:   
Telefón/fax: +421 907 801 786  
Email: peter.mozola@doprastav.sk  
Oprávnený konateľ  
vo veciach Zmluvy: Ing. Juraj Naňo, riaditeľ závodu Zvolen

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

## PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.05.2024 Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa 1644/2023/ODDIPVIS a ev. č. zhotoviteľa Z1/2024/027/07 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „**Zvolen - KRUHOVÝ OBJAZD na križovatke ulice J. Kollára a cesty 2460**“ (ďalej len ako „**Stavba**“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.05.2024 a ku ktorej bol dňa 24.10.2024 uzatvorený dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.10.2024 (ďalej spolu len ako „**Zmluva**“).
2. V súlade s ustanovením čl. VI ods. 12 Zmluvy a čl. XVII ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, keďže pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia navyše prác z dôvodov uvedených v bode 3 preambuly a menej prác z dôvodov špecifikovaných v bode 4 a 5 preambuly.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania navyše prác z nasledovných dôvodov a v nasledovnom rozsahu:
  - 3.1. z dôvodu nevyhovujúcich skúšok zemnej pláne odkopanej v zmysle projektovej dokumentácie (meranie statickými zaťažovacími skúškami) a po odsúhlasení stavebným dozorom bude zrealizovaná výmena podlažia, ktorá bude obsahovať navýšenie výkopových prác a dosypanie vhodnej konštrukcie vrstvy vozovky v hrúbke + 0,85 m oproti projektovej dokumentácii;
  - 3.2. z dôvodu nevyhovujúceho stavebno – technického stavu asfaltových podkladových vrstiev (niveleta, podlažie) identifikovaného po odfrézovaní (t. j. nevyhovujúci stav nebol predpokladaný v projektovej dokumentácii) je potrebné zrealizovať výmenu nevhodného (nesúdržného, degradovaného) asfaltového podlažia, t. j. odstránenie nevhodnej a doplnenie novej ložnej asfaltovej vrstvy;
  - 3.3. z dôvodu zistenia presného umiestnenia existujúceho podchodu slúžiaceho ako kolektor pre jestvujúce siete, ktorého poloha bola v projektovej dokumentácii naznačená len orientačne a jeho presné umiestnenie a tvar sa zistili až po odkopaní, na základe čoho je potrebné doriešiť vzájomnú kolíziu pri realizácii podzemných častí (preložky káblov sietí a kanalizácie);
  - 3.4. z dôvodu nevyhovujúceho stavebno – technického stavu boli vymenené poškodené, zdegradované a výškovo porušené jestvujúce obrubníky za nové (s týmto stavom

obrúbnikov nerátala projektová dokumentácia vypracovaná v 7/2022);

- 3.5.** z dôvodu zmeny vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení s účinnosťou od 31.3.2024 bolo potrebné upraviť projekt trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia a celkovo navýšiť výmery v dopravnom značení v počte 6 kusov trvalého zvislého dopravného značenia a 48 m<sup>2</sup> vodorovného trvalého dopravného značenia.
- 4.** Zmena Zmluvy formou Dodatku je nevyhnutná tiež z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác sa nezrealizovali kompletne výmery všetkých prác predpokladaných Zmluvou, t. j. zrealizovali sa v menších výmerách ako boli uvádzané v projektovej dokumentácii a v prílohe č. 1 Zmluvy.
- 5.** Zmena Zmluvy formou Dodatku je nevyhnutná tiež z dôvodu priority objednávateľa a zhotoviteľa vyriešiť nevyhovujúcu dopravnú situáciu na mieste realizácie stavby (dopravné obmedzenia na frekventovanej križovatke, vznik dopravných zápch a kolízií), a to skrátením lehoty výstavby a s tým súvisiacej aktualizácie vecného a časového harmonogramu postupu prác. Z dôvodu skrátenia lehoty výstavby sa znížia náklady zhotoviteľa na prevádzku zariadenia staveniska, ale zároveň vzniknú navyše náklady v súvislosti so zrýchlením doby výstavby.
- 6.** K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to z dôvodu, že ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

## Čl. I.

### PREDMET DODATKU

- 1.** Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

- 1.1. Čl. IV ods. 1 bod 1.2 Zmluvy** sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

*„1.2. dokončenie realizácie: do 16.12.2024.“*

- 1.2. Čl. V ods. 3 Zmluvy** sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

*„3. Celková cena za dielo je dohodnutá nasledovne:*

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>1 486 093,46 EUR</b>
<b>DPH vo výške 20 %:</b>	<b>297 218,69 EUR</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>1 783 312,15 EUR</b>

*(slovom: jeden milión sedemstoosemdesiattritisíctridvanásť eur pätnásť centov).*

*Ak sa počas trvania Zmluvy zmení zákonom ustanovená sadzba DPH, k cene bez DPH sa prirába taká sadzba DPH, ktorá bude určená aplikovateľnými právnymi predpismi v čase vzniku daňovej povinnosti; o zmene ceny vyvolanej zmenou zákonom ustanovenej sadzby DPH nie je medzi zmluvnými stranami potrebné uzatvárať dodatok.“*

- 1.3. Čl. VI ods. 2 Zmluvy** sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v šiestich fakturačných celkoch nasledovne:

- a) cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku nebude nižšia ako 20 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. V ods. 3 tejto Zmluvy a
- b) cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci šiesteho fakturačného celku bude minimálne 10 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. V ods. 3 tejto Zmluvy.“

**1.4.** Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa znenie prílohy č. 1 Zmluvy **dopĺňa** o prílohu č. 1 tohto Dodatku.

**1.5.** Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 2 Zmluvy - Vecný a časový harmonogram postupu prác tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 2 Zmluvy **nahrádza** jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto Dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 2.

## **ČL. II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR ([www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk)) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si tento Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že tento Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer - doplnenie

Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram postupu prác

Príloha č. 3: Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva zo dňa 9.10.2024 Ing. Juraj Naňo

Príloha č. 4: Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva zo dňa 9.10.2024 Ing. Peter Mozoľa

V Banskej Bystrici dňa:

Vo Zvolene dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
**Banskobystrický samosprávny kraj**  
**Mgr. Ondrej Lunter**  
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

.....  
**Doprastav a.s.**  
**Ing. Juraj Naňo**  
riaditeľ závodu Zvolen, na základe  
plnomocenstva

.....  
**Doprastav a.s**  
**Ing. Peter Mozoľa**  
zástupca riaditeľa závodu Zvolen,  
na základe plnomocenstva