

## Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 828/2024

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Zmluva“)

### I. Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ

**Názov:** Mesto Humenné  
**Sídlo:** Kukorelliho 34, 066 28 Humenné  
**Zastúpený:** PhDr. Ing. Miloš Meričko, primátor mesta  
**IČO:** 00323021  
**DIČ:** 2021232598  
**IČ DPH:** SK2021232598  
**Bankové spojenie:**  
**Číslo účtu IBAN:**  
**Tel.:** +421 57 7863 218  
**E-mail :** msu@humenne.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### 2. Zhotoviteľ

**Obchodné meno:** Impakt s.r.o.  
**Sídlo:** Fidlikova 3, 066 01 Humenné  
**Zastúpený:** Rudolf Kremnický  
**IČO:** 36446653  
**DIČ:** 2020023368  
**IČ DPH:** SK2020023368  
**Bankové spojenie:**  
**Číslo účtu IBAN:**  
**Tel:** 0905530771  
**E-mail :** impaktsro@gmail.com  
**Zapísaný v :** Obchodný register Okresného súdu Prešov: Odd Sro, vložka číslo:10321/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

### II. Preambula

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.10.2024 zmluvu o dielo č.828/2024, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykonať dielo „**Oprava MŠ Družstevná**“ (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvy nadobudla účinnosť 31.10.2024.
- 2) V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania prác navyč, ktoré neboli zahrnuté v zmluve. Potreba vykonať práce navyč vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy a nedochádza k jej podstatnej zmene.

- 3) V dôsledku zistenia potreby vykonania navyiac prác, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe č.1 tohto dodatku č.1 sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.1 k zmluve o dielo č.828/2024.

### III.

#### Práce navyiac a práce menej

- 1) Počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania prác navyiac, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 tohto dodatku č.1.

1.1. Pri príprave stropov na opravu (odstraňovanie nesúdržných miest) bolo zistené, že stropy v jedálni a v triede na 1.NP majú nesúdržnú omietku na celej ploche, pričom pri príprave verejného obstarávania sa predpokladalo, že opravovaná plocha bude 5%, čo bolo zohľadnené v pôvodnom zadaní. Zhotoviteľ preto navrhol realizáciu sadrokartónového stropu, kde budú osadené nové úsporné led svietidlá a nový elektrický rozvod.

1.2. Pri výmene okien sa zistilo, že pôvodné drevené parapety, ktoré mali ostať zabudované, sú značne morálne a fyzicky opotrebované a zhotoviteľ nedoporučuje ich kombináciu s novými plastovými oknami z dôvodu, že bude pravdepodobne dochádzať k netesnostiam a hrozí vnikanie dažďovej vody z exteriéru do interiéru. Navrhuje preto osadenie nových parapetných dosiek (zvonku hliníkové, zvnútra plastové).

1.3. Cena týchto prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 8 442,69,-€  
DPH 20%: 1 688,54,-€  
Cena vrátane DPH: 10 131,23,-€

- 2) Z dôvodu realizácie sadrokartónových stropov o výmere 142,2m<sup>2</sup> v jedálni a triede na 1.NP sa nebudú realizovať práce uvedené v položke 1 z prílohy č.1 zmluvy o dielo č.828/2024 vo výmere 142,2m<sup>2</sup>. Cena týchto prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 172,06,-€  
DPH 20%: 34,41,-€  
Cena vrátane DPH: 206,47,-€

### IV.

#### Cena za dielo

- 1) Nakoľko k pôvodne dohodnutej cene musí byť pripočítaná hodnota prác navyiac a prác menej podľa článku III. tohto dodatku č.1, zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia čl.IV odsek 2 zmluvy o dielo nasledovne:

- 2) *Cena diela predstavuje:*

**Cena bez DPH: 28181,05,- EUR**  
**DPH vo výške 20%: 5636,21,- EUR**  
**Cena s DPH: 33817,26,-EUR**

*(slovom): tridsaťtritisíc osemstosedemnášť EUR a 26 centov*

### III.

#### Miesto a čas vykonania diela

- 1) Z dôvodu realizácie prác navyiac sa mení bod 5.2 zmluvy o dielo nasledovne:

*5.2 dokončenie realizácie: najneskôr do 16.12.2024.*

**XII.**  
**Závěrečné ustanovenia**

- 1) Táto Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 2) Tento dodatok č.1 sa uzatvára v súlade s ustanovení §18 ods. 1 písm. c) zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 3) Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo týmto dodatkom č.1 nie sú dotknuté.
- 4) Tento dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie obdrží zhotovitel'.
- 5) Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č.1 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok č.1 si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s týmto dodatkom č.1 ho podpisujú.

V Humennom, dňa: .....

V ....., dňa: .....

**Objednávatel':**

**Zhotovitel':**

.....  
PhDr. Ing. Miloš Meričko  
Primátor mesta Humenné

.....  
Rudolf Kremnický - konatel'

**Prílohy:**

Príloha č.1 - Rozpočet Oprava MŠ Družstevná dodatok, práce navyše (ocenený výkaz výmer)