

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. Z1/2024/080/07

uzavretej dňa 6.11.2024 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Čl. I. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Verejný obstarávateľ:	Obec Čierny Balog
Sídlo organizácie :	Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
Štatutár:	Mgr. Michal Vetrák, starosta obce
IČO:	00313343
DIČ:	2020463280
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK72 5600 0000 0020 0154 5001

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:	Doprastav, a. s.
Sídlo,(miesto podnikania):	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod:	závod Zvolen, Hronská 1, 960 93 Zvolen
IČO:	31333320
DIČ:	2020372497
IČ DPH:	SK7120000206
Zastúpenie v súlade s platným Podpisovým poriadkom Doprastav, a.s.:	Ing. Juraj Naňo, riaditeľ závodu Zvolen Ing. Peter Mozola, zástupca riaditeľa závodu Zvolen
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK66 0200 0000 0000 0050 3062
E-mailová adresa:	peter.mozola@doprastav.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 581/B, deň zápisu 27.12.1993	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II. Predmet Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. Z1/2024/080/07 uzavretej dňa 6. 11. 2024 za účelom realizácie diela „Rekonštrukcia povrchov miestnych ciest – Čierny Balog 2024“ (ďalej len „Dodatok č. 1). Obec Čierny Balog ako verejný obstarávateľ už vo výzve na predkladanie ponúk upozornila uchádzačov na to, že realizácia rekonštrukcie povrchu miestnej cesty na ul. Bexel' súvisí s realizáciou stavby „Odvodnenie ulice Bexel'“, ktorú realizuje príspevková organizácia obce. Asfaltová vrstva má nadväzovať na odvodňovací rigol vybudovaný betónových tvárnic. V prípade, že nebude stavba odvodnenia zrealizovaná alebo ukončená v dostatočnom čase, aby bolo možné realizovať asfaltovanie, presunie sa realizácia tejto časti zákazky na nasledujúci rok. Vzhľadom na to, že uvedená súvisiaca stavba nebola zrealizovaná, nemohlo dôjsť k realizácii časti zákazky na ul. Bexel', čím vznikla okolnosť na strane objednávateľa vylučujúca možnosť realizácie časti diela na ul. Bexel' a dokončenie diela v dohodnutom termíne. Zároveň sa rozširuje rozsah realizovaných prác o navyše práce realizované na základe požiadavky objednávateľa na ul. Školská v rozsahu podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 1. V súlade s bodom 12.3 Zmluvy o dielo sa táto zmluva mení a dopĺňa nasledovne:
2. Predmet diela popísaný v Čl. 2, v bode 2.1 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o navyše práce nasledovne:
 - **miestna cesta na ul. Školská** – predĺženie asfaltového úseku, vo výmere 44,30 m², jedna vrstva AC 11obrusná, v hrúbke 5 cm.

Čl. III. Cena diela

1. V nadväznosti na bod 1 tohto Dodatku č. 1 sa ruší text v ZoD čl. 4, bod 4.2 a nahrádza sa novým textom, ktorý znie nasledovne:

Pôvodná cena za dielo:

Cena bez DPH:	63 782,51 EUR
DPH:	12 756,50 EUR
SPOLU s DPH:	76 539,01 EUR

Navyše práce:

Cena bez DPH:	526,73 EUR
DPH:	105,35 EUR
SPOLU s DPH:	632,08 EUR

SPOLU ZA DIELO:

Cena bez DPH:	64 309,24 EUR
DPH:	12 861,85 EUR
SPOLU s DPH:	77 171,09 EUR

Slovom: sedemdesiatšesťtisícšesťdesiatjeden EUR a deväť centov.

ČL. IV. Čas plnenia

1. Čl. 3 ZoD bod 3.1.1. sa vypúšťa pôvodný text a sa nahrádza novým textom, ktorý znie nasledovne:

„3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1 tejto zmluvy je určená **do 30.06.2025.**“

Čl. V. Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 sú prílohy:
Príloha č. 1 – Rozpočet naviac prác – miestna cesta na ul. Školská
Príloha č. 2 – Potvrdenie o plnomocenstve zo dňa 9.10.2024 Ing. Juraj Naňo
Príloha č. 3 – Potvrdenie o plnomocenstva zo dňa 9.10.2024 Ing. Peter Mozoľa
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jeho podpise dve a zhotoviteľovi taktiež dve vyhotovenia.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po zverejnení Dodatku č. 1 v centrálnom registri zmlúv v zmysle osobitných právnych predpisov.

V Čiernom Balogu dňa: 12.12.2024

Vo Zvolene, dňa: 11.12.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Michal Vetrák

starosta obce

.....
Ing. Juraj Naňo

riaditeľ závodu Zvolen
v súlade s platným Podpisovým
poriadkom Doprastav, a.s.
na základe plnomocenstva
zo dňa 9.10.2024

.....
Ing. Peter Mozoľa

zástupca riaditeľa závodu Zvolen
v súlade s platným Podpisovým
poriadkom Doprastav, a.s.
na základe plnomocenstva
zo dňa 9.10.2024