

Zmeny počas realizácie stavebného diela
 Stavba: „Zosilnenie nosnej konštrukcie mosta ev. č. 1109-001 na ceste III/1109 cez diaľnicu D2“

Zmeny a č.	Obsah	Suma zmenového listu										Vplyv na termín				
		SPOLU bez DPH	DPH	SPOLU s DPH	Prípočet	DPH	SPOLU s DPH	Odpočet	DPH	SPOLU s DPH						
01	ZL 01 - Prípočet - Zmena povrchovej úpravy ocelevej konštrukcie	5 089,09 €	1 017,82 €	6 106,91 €	5 089,09 €	1 017,82 €	6 106,91 €									
02	ZL 02 - Prípočet - Zmena technológie podvrávania	19 110,01 €	3 822,00 €	22 932,01 €	19 110,01 €	3 822,00 €	22 932,01 €									3,0
03	ZL 03 - Prípočet - Navýšenie topografie v krajných poliach	1 338,46 €	267,69 €	1 606,15 €	1 338,46 €	267,69 €	1 606,15 €									
04	ZL 04 - Prípočet - Zhotovenie debnenia pre rozšírenie NK. Zjed. náter pod káblami (počas 4 x nočnej smery)	8 317,21 €	1 663,44 €	9 980,65 €	8 317,21 €	1 663,44 €	9 980,65 €									2,0
05	ZL 05 - Prípočet - Osvetlenie koridoru pre peších	1 403,87 €	280,57 €	1 683,44 €	1 403,87 €	280,57 €	1 683,44 €									
06	ZL 06 - Prípočet - Navýšenie odstránenia asfaltu za mostom, naviac nový asfalt	9 309,90 €	1 861,98 €	11 171,88 €	9 309,90 €	1 861,98 €	11 171,88 €									
07	ZL 07 - Prípočet - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Úprava diaľnice D2 v mieste prejazdu SDP	7 095,00 €	1 419,00 €	8 514,00 €	7 095,00 €	1 419,00 €	8 514,00 €									1,0
08	ZL 08 - Prípočet - Oprava pôvodných ložísk	2 846,80 €	569,36 €	3 416,16 €	2 846,80 €	569,36 €	3 416,16 €									4,0
09	ZL 09 - Prípočet - Vyhodenie pevných bodov pre sledovanie sadnutia mosta	5 743,07 €	1 148,61 €	6 891,68 €	5 743,07 €	1 148,61 €	6 891,68 €									2,0
10	ZL 10 - Prípočet - Debnenie podlahy priečnikov	2 231,98 €	446,40 €	2 678,38 €	2 231,98 €	446,40 €	2 678,38 €									2,0
11	ZL 11 - Prípočet - Vyhodenie strateného debnenia pod monolitickým chodníkom	2 296,02 €	459,20 €	2 755,22 €	2 296,02 €	459,20 €	2 755,22 €									2,0
12	ZL 12 - Prípočet - Prechodová oblasť	9 903,07 €	1 980,61 €	11 883,68 €	9 903,07 €	1 980,61 €	11 883,68 €									3,0
13	ZL 13 - Odpočet - Vyrovnávací betón	-26 762,65 €	-5 352,53 €	-32 115,18 €												
14	ZL 14 - Prípočet - Práce spojené s nájdením neznámeho dátového kábla	1 516,65 €	303,73 €	1 820,38 €	1 516,65 €	303,73 €	1 820,38 €									2,0
15	ZL 15 - Prípočet - Otrýskanie NK VVL (počas 3 x nočnej smery)	8 349,17 €	1 669,83 €	10 019,00 €	8 349,17 €	1 669,83 €	10 019,00 €									2,0
16	ZL 16 - Prípočet - Práce na diaľnici	49 179,88 €	9 835,98 €	59 015,86 €	49 179,88 €	9 835,98 €	59 015,86 €									14,0
17	ZL 17 - Prípočet - Navýšenie plochy realizácie asfaltovej vozovky	1 081,90 €	216,38 €	1 298,28 €	1 081,90 €	216,38 €	1 298,28 €									
18	ZL 18 - Prípočet - Mestný list	715,00 €	143,00 €	858,00 €	715,00 €	143,00 €	858,00 €									
19	ZL 19 - Odpočet + Prípočet - Likvidácia odpadu	3 653,86 €	731,97 €	4 391,83 €	4 620,89 €	924,18 €	5 545,07 €									
20	ZL 20 - Odpočet - Nerealizované práce (Projekt organizácie dopravy, dopravné značenie)	-1 723,74 €	-344,75 €	-2 068,49 €												
21	ZL 21 - Prípočet - Práce na diaľnici	903,65 €	180,73 €	1 084,38 €	903,65 €	180,73 €	1 084,38 €									
22	ZL 22 - Prípočet - Prevoz lešeťovej zostavy	729,55 €	145,91 €	875,46 €	729,55 €	145,91 €	875,46 €									
23	ZL 23 - Prípočet - Prísypenie chodníkov, rampy	499,32 €	99,86 €	599,18 €	499,32 €	99,86 €	599,18 €									
SPOLU		112 834,08 €	22 566,79 €	135 400,87 €	142 281,50 €	28 456,27 €	170 737,77 €	-29 447,42 €	-5 889,49 €	-35 336,91 €	35,00					

DAG-CIOVA

Práce naviac_sumár počtu dní

ZL 02 - Prípočet - Zmena technológie podvrátania

Dátum	Práce	počet dní
6.12.2023	narazenie na betón	1
27.2.2024	znovu začatie vrtacích prác	1
28.2.2024	dĺžka naviac plynovod	0,5
1.3.2024	dĺžka naviac vodovod	0,5

ZL 04 - Prípočet - Zhotovenie debnenia pre rozšírenie NK, Zjed. náter pod káblami (počas 4 x nočnej smeny)

Dátum	Práce	počet dní
23.7.2024	Zjednocujúci náter pod káblami, debnenie	0,5
24.7.2024	Zjednocujúci náter pod káblami, debnenie	0,5
30.7.2024	Zjednocujúci náter pod káblami, debnenie	0,5
31.7.2024	Zjednocujúci náter pod káblami, debnenie	0,5

ZL 08 - Prípočet - Oprava pôvodných ložísk

Dátum	Práce	počet dní
21.5.2024	Otryskanie, náter a kontrola ložísk	1

ZL 10 - Prípočet - Debnenie podlahy priečnikov

Dátum	Práce	počet dní
22.5.2024	Debnenie priečnika opora č.4_zhotovenie	1
23.5.2024	Debnenie priečnika opora č.1_zhotovenie	1
7.6.2024	Debnenie priečnika opora č.4_odstránenie	1
15.6.2024	Debnenie priečnika opora č.1_odstránenie	1

ZL 11 - Prípočet - Vyhotovenie strateného debnenia pod monolitickým chodníkom

Dátum	Práce	počet dní
26.9.2024	Zhotovenie strateného debnenia ľavá strana	1
27.9.2024	Zhotovenie strateného debnenia pravá strana	1

ZL 12 - Prípočet - Prechodová oblasť

20.8.2024	Bagrovanie opora č.4	0,5
21.8.2024	Zásyp jamy za oporou č.4 a hutnenie po vrstvach	0,5
21.8.2024	Bagrovanie opora č.1	0,5
22.8.2024	Zásyp jamy za oporou č.1 a hutnenie po vrstvach	0,5
4.9.2024	Zásyp za oporou č.4	0,5
6.9.2024	Zásyp za oporou č.4	0,5
11.9.2024	Zásyp za oporou č.1	0,5
20.9.2024	Zásyp za oporou č.4	0,5
25.9.2024	Zásyp za oporou č.1 a 4	0,5
26.9.2024	Zásyp za oporou č.4	0,5
30.9.2024	Statická skúška	0,5
3.10.2024	Betonáž podkladového betonu oporač.1	0,5
10.10.2024	Betonáž podkladového betonu opora č.4	0,5
	Betonáž prechodového klínu op.č1	0,5
	Betonáž prechodového klínu op.č2	0,5

ZL 15 - Prípočet - Otryskanie NK VVL (počas 3 x nočnej smeny)

27.8.2024	Otryskanie VVL	0,5
28.8.2024	Otryskanie VVL	0,5
29.8.2024	Otryskanie VVL	1

ZL 09 - Prípočet - Vyhotovenie pevných bodov pre sledovanie sadnutia mosta

11.6.2024	Ručný výkop jám	1
12.6.2024	Ručný výkop jám	1
13.6.2024	Zasyp jam	0,5
18.06.2024	Kopanie jám	1
20.6.2024	Betonáž jám	1
26.6.2024	Betonáž jám	1

ZL 14 - Prípočet - Práce spojené s nájdením neznámeho dátového kábla

17.4.2024	Nájdenie kábla a pozastavenie prác	0,5
25.4.2024	Ručný výkop kábel	0,5
26.4.2024	Ručný výkop kábel	1
18.6.2024	Optokábel vkladanie do chráničky	1
19.6.2024	Optokábel vkladanie do chráničky	1
20.6.2024	Zakopávanie optokábla	0,5

DAG SLOVAKIA, a.s.

