

DODATOK Č. 8
K ZMLUVE O DIELO

uzatvorený podľa ust. § 272 ods. (2) zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a v súlade s bodom 17.4 Zmluvy

Číslo zmluvy Objednávateľa: ZM-44-16-2-00067-03410

Číslo zmluvy Zhotoviteľa: 5100417/00/00

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami“

Objednávateľ: **Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.**
so sídlom: 919 30 Jaslovské Bohunice 360
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.10788/T
konajúci: **RNDr. Peter Gerhart, PhD.**, predseda predstavenstva
Ing. Ivan Galbička, člen predstavenstva
Ing. Milan Bárdy, člen predstavenstva

IČO: 35 946 024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK 2022036599
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK61 1100 0000 0026 2910 6127

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických: Ing. Erik Oravec, manažér odboru správy majetku a údržby
Ing. arch. Radomír Krkoš, tím líder investičných projektov
- zmluvných: JUDr. Mário Stručka, manažér odboru právnych služieb a ISM a riadenie dokumentácie

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **VUJE, a.s.**
so sídlom: Okružná 5, 918 64 Trnava
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 164/T
konajúci: **Ing. Andrej Žiarovský, MBA**, člen predstavenstva
Ing. Adrian Kovalyk, člen predstavenstva

IČO: 31 450 474
DIČ: 2020392539
IČ DPH: SK2020392539
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK51 1111 0000 0066 2250 5027

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických: Ing. Denis Bednárík, špecialista riadenia a prípravy projektov
- zmluvných: Ing. Michal Majchrák, riaditeľ divízie inžinierskych služieb a realizácie

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“ alebo každá samostatne ako „**Zmluvná strana**“)

Preambula

1. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že medzi nimi bola dňa 28. 6. 2017 platne uzatvorená Zmluva o dielo, číslo zmluvy Objednávateľa ZM-44-16-2-00067-03410, číslo zmluvy Zhotoviteľa 5100417/00/00, v znení dodatku č. 1 zo dňa 26. 9. 2019 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“), dodatku č. 2 zo dňa 6. 8. 2020 (ďalej len „**Dodatok č. 2**“), dodatku č. 3 zo dňa 4. 10. 2022 (ďalej len „**Dodatok č. 3**“), dodatku č. 4 zo dňa 16. 6. 2023 (ďalej len „**Dodatok č. 4**“), dodatku č. 5 zo dňa 27. 11. 2023 (ďalej len „**Dodatok č. 5**“), dodatku č. 6 zo dňa 11. 12. 2023 (ďalej len „**Dodatok č. 6**“) (ďalej len „**Zmluva**“) a dodatku č. 7 zo dňa 21. 05. 2024 (ďalej len „**Dodatok č. 7**“) (ďalej len „**Zmluva**“).
2. Zmluvné strany sa v Zmluve dohodli, že Zhotoviteľ odplatne zhotoví pre Objednávateľa dielo (investičný projekt č. I00TMVD20001) s názvom „**Dobudovanie skladovacích kapacít VJP**“, ktoré je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej len „**Dielo**“).
3. V súlade s článkom 11.2 Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že: „*Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť Pokyny Objednávateľa.*“
4. V súlade s článkom 17.4 Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že: „*Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto Zmluve.*“
5. Objednávateľ listom zo dňa 7. 7. 2023 podal Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „**ÚJD SR**“) „*Žiadosť o povolenie predčasného užívania stavby a vydania súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP*“, ktorý zahŕňa aj povolenie na aktívne komplexné vyskúšanie (ďalej len „**AKV**“) (ďalej len „**Žiadosť**“). Žiadosť tvorila prílohu k Dodatku č. 6.
6. ÚJD SR rozhodnutím č. 12/2024 zo dňa 12. 1. 2024 vydal Objednávateľovi povolenie na predčasné užívanie zmeny dokončenej stavby „**Dobudovanie skladovacích kapacít VJP**“ na dobu do 31. 12. 2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 16. 2. 2024 (ďalej len „**Povolenie ÚJD SR na predčasné užívanie Diela**“). Povolenie ÚJD SR na predčasné užívanie Diela tvorilo Prílohu č. 1 k Dodatku č. 7.
7. Na základe zistení počas aktívnych skúšok a skúšobnej prevádzky sa ukázala potreba vykonania analýz, návrhu a realizácie technických úprav za účelom zlepšenia tienenia, ktoré znamenalo posun dokončenia a kolaudácie diela. O predpokladanú dobu potrebnú na výkon predmetných činností bol posunutý zmluvný termín dokončenia diela a upravený HMG v Dodatku č. 7.
8. Po dokončení prác v zmysle ZoD, predložení DSV, STD a odsúhlasení súpisu vúd a nedorobkov diela nebrániacich užívaniu obomi zmluvnými stranami, bolo dňa 12.09.2024 dielo prevzaté a následne na základe žiadosti spoločnosti JAVYS, a.s., ÚJD SR dňa 27.11.2024 zahájil kolaudačné konanie.
9. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že vzhľadom na termín zahájenia kolaudačného konania ÚJD SR a lehoty správneho poriadku, nie je možné dokončiť posledný zmluvný míľnik č.8 a s ním súvisiace činnosti (najmä plnenie potenciálnych požiadaviek dotknutých a dozorných orgánov štátnej správy), v lehote ZoD a to z dôvodu priamej nadväznosti míľnika č.8 na kolaudačné konanie, následné vydanie a nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
10. Zmluvné strany zároveň zhodne konštatujú, že ani jedna zo zmluvných strán nemôže ovplyvniť lehoty a trvanie kolaudačného konania ani vyplývajúci termín nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

11. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že v čase uzatvárania Dodatku č. 7 im neboli známe všetky skutočnosti, v dôsledku ktorých nie je možné dokončenie činností v rozsahu zmluvného mífnika č.8 v termíne platnej Zmluvy o dielo, Príloha č. 1 „Špecifikácia diela“, časť D. Čas plnenia (harmonogram), Tabuľka 2: Mífniky projektu k Zmluve a preto je nevyhnutné týmto Dodatkom č. 8 (ako je tento pojem definovaný v bode 13. Preambuly) upraviť harmonogram Diela.
12. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že úprava harmonogramu realizácie Diela nepredstavuje porušenie povinností ktorejkoľvek Zmluvnej strany, ktoré by jej vyplývali, či už zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
13. S poukazom na vyššie uvedené Zmluvné strany prišli k uzatvoreniu tohto dodatku č. 8 k Zmluve (ďalej len „**Dodatok č. 8**“), ktorým sa upravuje harmonogram realizácie Diela.

Článok I

Zmena Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy nasledovne:

1. Doterajšie znenie **prílohy č. 1** k Zmluve s názvom „*Špecifikácia Diela*, časť D „Čas plnenia (Harmonogram)“, nahrádza nový text, ktorý tvorí **Prílohu č. 1** k tomuto Dodatku č. 8.

Článok II

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 8

1. Tento Dodatok č. 8 nadobúda platnosť a záväzkovo-právnu účinnosť dňom jeho podpisu osobami oprávnenými konať v mene Zmluvných strán, a to momentom podpisu osoby podpisujúcej ako poslednej v poradí.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 8 výslovne dotknuté, zostávajú zachované bez zmeny.
3. Ak niektoré ustanovenie tohto Dodatku č. 8 je alebo sa neskôr stane neplatným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť alebo záväzkovo-právna účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku č. 8. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia tohto Dodatku č. 8 tak, aby jeho nové znenie bolo v súlade s právnym poriadkom a aby sa čo najviac približovalo obsahu a účinkom nahradzovaného ustanovenia a pôvodnému úmyslu Zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 8 bol vyhotovený v **4** (slovom: *štyroch*) vyhotoveniach, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží po **2** (slovom: *dvoch*) vyhotoveniach.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 8 sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Špecifikácia Diela, časť D „Čas plnenia (Harmonogram)“
6. Tento Dodatok č. 8 spolu s Prílohou č. 1 sa momentom svojej záväzkovo-právnej účinnosti stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 8 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tomto Dodatku č. 8 považujú Zmluvné strany za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tohto Dodatku č. 8. Zmluvné strany na znak súhlasu s jeho obsahom tento Dodatok č. 8 podpísali.

[zámerne ponechané prázdne, podpisové strany nasledujú]

V mene Objednávateľa:

Dňa:

podpis:

titul, meno a priezvisko: **RNDr. Peter Gerhart, PhD.**

funkcia: predseda predstavenstva spoločnosti
Jadrová a vŕaďovacia spoločnosť, a.s.

miesto: Jaslovské Bohunice

podpis:

titul, meno a priezvisko: **Ing. Ivan Galbička**

funkcia: člen predstavenstva spoločnosti
Jadrová a vŕaďovacia spoločnosť, a.s.

miesto: Jaslovské Bohunice

podpis:

titul, meno a priezvisko: **Ing. Milan Bárđy**

funkcia: člen predstavenstva spoločnosti
Jadrová a vŕaďovacia spoločnosť, a.s.

miesto: Jaslovské Bohunice

V mene Zhotoviteľa:

Dňa:

podpis:

titul, meno a priezvisko: **Ing. Andrej Žiarovský, MBA**

funkcia: člen predstavenstva
spoločnosti VUJE, a.s.

miesto: Trnava

podpis:

titul, meno a priezvisko: **Ing. Adrian Kovalyk**

funkcia: člen predstavenstva
spoločnosti VUJE, a.s.

miesto: Trnava

Čas plnenia (Harmonogram)

Etapa	Názov etapy, rozsah prác	Čas ukončenia od dátumu začatia prác (DZP)
1.	Úvodná etapa	DZP1+8 týždňov
	Úvodná správa vrátane základného časového harmonogramu	
	Zabezpečenie vstupných podkladov pre projektovú prípravu	
	Plán zabezpečenia kvality, plán demolácií, plán nakladania s odpadom, plán BOZP	
Etapa vypracovania a schvaľovania inžinierskej dokumentácie		
2.	Dokumentácia pre povolenie na odstránenie stavby v zmysle zákona č.50/1976 a vykonávacej vyhlášky 453/2000 Z. z	DZP1+28 týždňov
	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. na prekládku inžinierskych sietí v rozsahu internej smernice JAVYS - RS/PD/ZSM vydanie č.6, prílohy B/10 (realizačná PD)	
	Povolenie stavebného úradu na odstránenie stavby	
	Stavebné povolenie na preložky inžinierskych sietí	
	Realizácia inžiniersko-geologického prieskumu	
3.	Demolačné práce, preložky inžinierskych sietí a príprava územia	DZP1+42 týždňov
4.	Etapa vypracovania a schvaľovania inžinierskej dokumentácie	DZP1+120 týždňov
	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie objektu v rozsahu realizačného projektu – „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ v zmysle zákona č.50/1976 a internej smernice JAVYS RS/PD/ZSM vydanie č.6, prílohy B/10	
	Bezpečnostná dokumentácia pre stavebné povolenie zmeny jadrového zariadenia podľa zákona č. 541/2004 Z. z., Príloha 1, Písmeno B	
	Dokumentácia potrebná pre povolenie na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas prevádzky jadrového zariadenia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. § 13, ods.5, písm. a, bod 4	
Vypracovanie dokumentácie tieniaceho prostriedku		
Nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia pre stavbu : Dobudovanie skladovacích kapacít VJP		DZP2
5.	Výstavba objektu – Dobudovanie skladovacích kapacít VJP - I. časť	DZP2+53 týždňov
	Stavebné objekty – kompletne ukončená stavebná časť pripravená na inštaláciu technologických zariadení stavby	
6.	Výstavba objektu – Dobudovanie skladovacích kapacít VJP - II. Časť	DZP2+78 týždňov
	Inštalácia a ukončenie všetkých prevádzkových systémov (PS, DPS)	
	Výroba a dodávka 1 ks tieniaceho prostriedku	
Skúšanie a uvádzanie do prevádzky		
7.	Vypracovanie programov PKV, neaktívne KV, AKV, výkon PKV, neaktívne KV a AKV ich vyhodnotenie, vypracovanie dokumentácie pre povolenie na uvádzanie zariadenia do prevádzky v rozsahu prílohy č. 1, bod C zákona č. 541/2004 Z.z, technická pomoc pri uvádzaní zariadenia do prevádzky, vypracovanie dokumentácie pre povolenie na skúšobnú prevádzku v rozsahu prílohy č. 1, bod C zákona č. 541/2004 Z.z, vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, sprievodnej technickej dokumentácie, návrhov prevádzkových predpisov a návodov na údržbu, Dokumentácia pre rozhodnutia ÚVZ SR podľa zákona č. 355/2007 Z. z. § 45, ods. 2, písm. a), k), geometrického plánu pre nový objekt, geodetické zameranie inžinierskych sietí. Dohoda o užívaní diela objednávateľa so zhotoviteľom.	DZP2+177 týždňov
	Spracovanie realizačnej dokumentácie, realizácia prác vypracovanie a odovzdanie DSV k inštalovaným dozorovacím zariadeniam.	
	Vypracovanie programu skúšobnej prevádzky, technická pomoc pri výkone skúšobnej prevádzky, technická pomoc pri vyhodnotení skúšobnej prevádzky.	
	Vykonanie technických úprav za účelom zlepšenia tienenia.	
Výroba a dodávka 1 ks tieniaceho prostriedku		

8.	Nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.	DZP2 + 233 týždňov
----	---	--------------------

DZP1 = dátum začatia prác, ktorý je daný termínom konania vstupného rokovania

DZP2 = nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia