

Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. MAG 195313/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na nadlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „**Výstavba „Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa“**“

(ďalej len „**Dodatok č. 8**“)

Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:	Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
zastúpenie:	Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora poverená na základe Podpisového poriadku Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
IČO:	00 603 481
DIČ:	2020372596
IČ DPH:	SK2020372596
projektový účet:	
bankové spojenie/BIC:	CEKOSKBX
číslo účtu (IBAN):	SK23 7500 0000 0000 2582 7143
osobitný dotačný účet:	
bankové spojenie/BIC:	CEKOSKBX
číslo účtu (IBAN):	SK45 7500 0000 00002592 8403

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

1.2 ZHOTOVITEĽ:	KAMI PROFIT, s.r.o.
sídlo:	Prí starom letisku 17, 831 07 Bratislava
zápis:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vložka č.36648/B
zastúpenie:	Ing. Tomáš Krutek, prokurista, Ing. Tomáš Madi,
prokurista	
osoby oprávnené konať	
– vo veciach zmluvných:	Ing. Milín Kaňuščák, konateľ, Ing. Tomáš Madi, riaditeľ
– vo veciach technických:	Ing. Tomáš Krutek, oblasť riaditeľ
IČO:	35 943 301
DIČ:	2022023872
IČ DPH:	SK2022023872
bankové spojenie/BIC:	Všeobecná úverová banka, a.s./ SUBASKBX
číslo účtu (IBAN):	SK46 0200 0000 0040 3254 6751

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito ako „**Zmluvná strana**“)

Preambula

Zmluvné strany dňa 06.05.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo č. MAG 195313/2022 (ďalej len „Zmluva“) na nadlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: **„Výstavba „Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa“** ako výsledok použitia postupu zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 66 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako **„zákon o verejnom obstarávaní“** alebo **„ZVO“**).

Zmluvné strany dňa 11.05.2023 uzatvorili Dodatok č. 1 v zmysle ktorého sa v nadväznosti na oneskorenie začiatku výstavby zaviedol do právneho vzťahu index v podobe, v ktorej je uvedený tam tiež.

Zmluvné strany dňa 30.08.2023 uzatvorili Dodatok č. 2 z dôvodu, že bolo nevyhnutné vykonať doplňujúce stavebné práce, ktoré neboli zahrnuté do Zmluvy. Popis naviac prác ako aj lehota ich vykonania sú uvedené v Prílohe č. 1 k Dodatku č.2 tvoriacej jeho neoddeliteľnú súčasť. V Dodatku č. 2 bolo dohodnuté, že rozsah naviac prác bude stanovený na základe skutkového stavu pri realizácii a skutočných množstiev MJ položiek 1 až 9 Súpisu vykonaných prác zo dňa 20.09.2023 tvoriaceho súčasť Prílohy č.1 k Dodatku č. 2 a celková cena naviac prác bude stanovená na základe rozsahu naviac prác vykonaného podľa predchádzajúcej vety a jednotkových cien položiek 1 až 9 Rozpočtu tvoriaceho súčasť Prílohy č. 1 k Dodatku č. 2.

Zmluvné strany dňa 02.11.2023 uzatvorili Dodatok č. 3 za účelom stanovenia Ceny Diela na základe Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, úpravy niektorých práv a povinností Zmluvných strán a výkazu výmer (menej práce).

Zmluvné strany dňa 31.12.2024 uzatvorili Dodatok č. 4 z dôvodu, počas realizácie Diela, po uzatvorení Dodatku č. 3, vyplynula z povahy Diela potreba výkonu nepredvídaných prác ako aj odsúhlaseným zmenám (naviac práce a menej práce).

Zmluvné strany dňa 26.04.2024 uzatvorili Dodatok č. 5 vzhľadom k tomu, že počas realizácie Diela sa Zmluvné strany dohodli na odovzdaní a prevzatí častí Diela pred zmluvne dohodnutým termínom odovzdania a prevzatia Diela ako aj z dôvodu, že pri realizácii Diela sa objavili skutočnosti, z ktorých vyplynula nutnosť aktualizovať Dokumentáciu pre výber zhotoviteľa v podrobnosti dokumentácie pre realizáciu stavby.

Zmluvné strany dňa 20.6.2024 uzatvorili Dodatok č. 6 za účelom podrobného zatriedenia Zmenových listov č. 3, č. 16, č. 17 a č. 19 pod stavebné objekty, ktoré upravuje Dodatok č. 4.

Zmluvné strany dňa 12.8.2024 uzatvorili Dodatok č. 7 za účelom zmeny začiatku plynutia záručnej doby podľa čl. XI. Ods. 11.3 Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 8 z dôvodu podrobného zatriedenia Zmenových listov č. 21, č. 22, č. 23, č.24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31, č. 32, č. 33, č. 34, č. 35 a č. 36 pod stavebné objekty SO 01 Objekt A, SO 02 Objekt B, SO 06.01a Areálové spevnené plochy a chodníky, SO 15.01. Vodovodná prípojka Vodovodná prípojka, SO 15.02 Areálový vodovod a SO 16.03-04-05.

Článok I Predmet Dodatku č. 8

1.1 V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa [§ 5 ods. 2](#), ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa [§ 5 ods. 6](#), ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

1.2 Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba výkonu nepredvídaných prác, ktoré spočívajú v zmenách nasledovných položiek rozpočtu resp. stavebných objektov:

1.2.1 Naviac práce - „Zmena trasovania SO 15.02 – Areálová vodovod“ – Zmenový list č. 21

- a) V PD uvažované uloženie šachty VŠ 1 pre vodovodnú prípojku (SO 15.01) je na základe vytýčenia jest. sietí v priamej kolízii
- b) Táto zmena trasy mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena objektu SO 15.02 sa zvýšila zo 68.543,70€ bez DPH t. j. 82.252,44€ s DPH na 78.890,90€ bez DPH, t. j. 94.669,08€ s DPH.

1.2.2. Naviac práce – „Palisády SO 06.01“ – Zmenový list č. 22

a) V rámci SO 06.01 areálové spevnené plochy sú riešene parkové obrubníky na lemovanie chodníka, v časti pri hranici s pozemkom BILLA sú ale jestvujúce topole, ktoré majú široký koreňový systém a zároveň je výškový rozdiel medzi novou plochou a jestvujúcim terénom.

b) Pri výkopových prácach objektu SO 06.01 boli vykopané kúsky pozostalých betónov ktoré bolo nutné zlikvidovať.

c) PD uvažovalo s riešením so zatrávňovanou dlažbou v miestach areálových plôch 06.01 bez závlahy, tým pádom dlažba by nedosahovala požadovaný zelený charakter a preto realizované nebudú.

d) V rámci ostrovčekov SO 06.01 chýbali 2 ks stromov ktoré boli vyrúbané pre kolíziu so stavebnou jamou pred zahájením výstavby.

Osadenie palisád, likvidácia betónov, nere realizovanie zatrávňovanej dlažby, výsadba náhradných stromov malo dopad aj na cenu realizácie. Celková cena objektu SO 06.01 sa zvýšila zo 25.583,85€ bez DPH, t.j. 30.700,62€ s DPH na 28876,66€ bez DPH, t.j. 34 651,99€ s DPH.

1.2.3. Naviac práce – „Vybúranie a likvidácia jestvujúceho energokanálu SO 15.02“ – Zmenový list č. 23

a) Pri výkope šachty VŠ 2 bola vo výkope nájdená časť pozostatkov betónového energokanálu, ktorý bolo nutné zlikvidovať.

b) Likvidácia energokanálu malo dopad aj na cenu realizácie. Celková cena objektu sa zvýšila zo 78.890,90€ bez DPH, t.j. 94.669,08€ s DPH na 80.681,44€ bez DPH, t.j. 96.817,73€ s DPH.

1.2.4 Naviac práce – „Vybúranie a likvidácia jestvujúcich betónových panelov“ - Zmenový list č. 24

a) V trase areálovej dažďovej kanalizácie SO 16.03-05 sa nachádzali jestvujúce betónové panely, ktoré bolo nutné zlikvidovať.

b) Likvidácia jestvujúcich betónových panelov mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena objektu sa zvýšila zo 80.662,50€ bez DPH, t.j. 96.795€ s DPH na 92.703,45€ bez DPH na 111.244,14€ s DPH.

1.2.5 Naviac práce – „Vybúranie a likvidácia podkladových betónov jestvujúcich chodníkov Parkingu A“ - Zmenový list č. 25

a) PD uvažuje s hrúbkou podkladových betónov asanovaných jestvujúcich chodníkov 150 mm. Skutkový stav bol až 300 mm.

b) Likvidácia jestvujúcich chodníkov s väčšou hrúbkou malo dopad aj na cenu realizácie. Celková cena objektu SO 7.02, 7.03, 8.02 sa zvýšila z 80.481,52€ bez DPH, t.j. 96.577,82€ s DPH na 96.669,11€ bez DPH, t. j. 116.002,93€ s DPH.

1.2.6 Naviac práce – „Záložný batériový zdroj“ – Zmenový list č. 26

a) PD neuvažuje so záložným batériovým zdrojom, ktorý je nutné dodať v rámci stavby.

b) Dodanie a montáž záložného zdroja malo dopad aj na cenu realizácie. Celková cena objektu SO 01 – 06A spoločné priestory sa zvýšila z 111.357,84€ bez DPH, t.j. 133.629,41€ s DPH na 118.012,34€ bez DPH, t.j. 141.614,81€ s DPH.

1.2.7 Naviac práce – „Doplnenie – sifón – chladenie“ – Zmenový list č. 27

a) v PD pri niektorých stúpačkách absentuje 8 kusov sifónov pre chladenie. Dopĺňajú sa taktiež príslušné komponenty.

b) Doplnenie sifónov malo dopad aj na cenu realizácie. Celková cena objektu SO 02 – 07B byty sa zvýšila z 294.335,83€ bez DPH, t.j. 353.203€ s DPH na 295.373,03€ bez DPH, t.j. 354.447,64€ s DPH.

1.2.8 Naviac práce – „Doplnenie –príslušenstva – axiálne ventilátory“ – Zmenový list č. 28

a) PD a ani výkaz výmer neobsahuje položky a prvky potrebné k riadnemu chodu axiálnych ventilátorov.

b) Doplnenie tohto príslušenstva malo dopad aj na cenu realizácie. Celková cena objektu SO 01 – 012A spoločné priestory sa zvýšila zo 70.547,41€ bez DPH, t.j. 84.656,89€ s DPH na 72.617,15€ bez DPH, t.j. 87.140,58€ s DPH. Celková cena objektu SO 02 – 013B spoločné priestory sa zvýšila zo 77.124,96 € bez DPH, t.j. 92.549,95€ s DPH na 79.638,80€ bez DPH, t.j. 95.566,56€ s DPH.

1.2.9 Naviac práce – „Doplnenie - tepelný izolant na strešné VZT potrubie “ – Zmenový list č. 29

a) Výkaz výmer neobsahuje položku ku izolácií potrubí VZT na streche (exteriérový kaučuk).

b) Doplnenie tohto príslušenstva malo dopad aj na cenu realizácie.
Celková cena objektu SO 01 – 012A spoločné priestory sa zvýšila zo 72.617,15€ bez DPH, t.j. 87.140,58€ s DPH na 74.158,21€ bez DPH, t.j. 88.989,85€ s DPH.

Celková cena objektu SO 02 – 013B spoločné priestory sa zvýšila zo 79.638,80€ bez DPH, t.j. 95.566,56€ s DPH na 80.795,44€ bez DPH, t.j. 96.954,53€ s DPH.

1.2.10 Naviac práce – „Žľaby pre potrubie chladenia“ – Zmenový list č. 30

a) Výkaz výmer ani PD neuvažuje s uložením chladiarenských potrubí v žľabe, čo z užívateľského hľadiska nezabezpečuje ochranu pred mechanickým poškodením.

b) Doplnenie tohto príslušenstva malo dopad aj na cenu realizácie.

Celková cena objektu SO 01 – 013A nebytové priestory sa zvýšila zo 18.170,53€ bez DPH, t.j. 21.804,64€ s DPH na 20.742,85€ bez DPH, t.j. 24.891,42€ s DPH.

Celková cena objektu SO 02 – 013Ba nebytové priestory sa zvýšila zo 38.290,07€ bez DPH, t.j. 45.948,08€ s DPH na 40.093,23€ bez DPH, t.j. 48.111,88€ s DPH.

1.2.11 Naviac práce – „Realizácia jadrových vrtov z dôvodu trasovania potrubí“ – Zmenový list č. 31

a) V PD statika nebol riešený, resp. zakreslený prestup pri prechode potrubí/kabeláží cez železobetónové konštrukcie

b) Dodatočné vrtanie otvorov v ŽB konštrukciách malo dopad aj na cenu realizácie.

Celková cena objektu SO 01 - 01A statika sa zvýšila z 1,182.026,57€ bez DPH, t.j. 1,418.431,88€ s DPH na 1,182.624,32€ bez DPH, t.j. 1,419.149,18€ s DPH.

Celková cena objektu SO 01B statika sa zvýšila z 1,606.802,31€ bez DPH, t.j. 1,928.162,77€ s DPH na 1,607.933,61€ bez DPH, t.j. 1,929.520,33€ s DPH.

1.2.12 Naviac práce – „Prípochty – odpočty zámočníckych výrobkov“ – Zmenový list č. 32

a) Vo VV je nadpočet a nedostatočný počet niektorých konštrukcií zámočníckych výrobkov resp. ich nesprávne zaradenie do objektov

b) nedostatočný a prebytočný počet niektorých konštrukcií malo dopad aj na cenu realizácie.

Celková cena objektu SO 01 -01Az-byty sa znížila z 141.032,43€ bez DPH, t.j. 169.238,92 s DPH na 140.191,87€ bez DPH, t.j. 168.230,24€ s DPH.

Celková cena objektu SO 01 -02Az-spoločné priestory sa zvýšila z 49.015,69€ bez DPH, t.j. 58.818,83€ s DPH na 49.217,25€ bez DPH, t.j. 59.060,70€ s DPH.

Celková cena objektu SO 02- 01Bz-byty sa zvýšila z 136.422,83€ bez DPH, t.j. 163.707,40€ s DPH na 137.470,64€ bez DPH, t.j. 164.964,77€ s DPH.

Celková cena objektu SO 02 -02Bz-byty sa znížila z 64.200,08€ bez DPH, t.j. 77.040,096€ s DPH na 63.998,52€ bez DPH, t.j. 76.798,22€ s DPH.

1.2.13 Naviac práce – „Doplnenie dlažby na medzipodesty a soklíkov na schodiská“ – Zmenový list č. 33

a) PD neuvažovala so soklíkmi na schodiskách, čo je nevhodné z užívateľského hľadiska, vo VV chýbalo časť soklíkov v spoločných chodbách absentovala dlažba na medzipodestách pre estetický prechod z prefabrikatových schodísk (s ohľadom na nutné zachovanie dilatácie schodísk).

b) doplnenie týchto položiek malo dopad aj na cenu realizácie. Celková cena objektu SO 01 - 03A spoločné priestory sa zvýšila z 82.693,12€ bez DPH, t.j. 99.231,74€ s DPH na 85.086,18€ bez DPH, t.j. 102 103,42€ s DPH.

Celková cena objektu SO 02 - 03B spoločné priestory sa zvýšila z 106.673,80€ bez DPH, t.j. 128.008,56€ s DPH na 109.564,29€ bez DPH, t.j. 131.477,15€ s DPH.

1.2.14 Naviac práce – „Doplnenie soklových obvodových líšt pre laminátové podlahy“ – Zmenový list č. 34

a) VV neobsahuje soklové lišty pre laminátovú podlahu

b) Doplnenie soklových líšt malo dopad aj na cenu realizácie.

Celková cena objektu SO 01 - 02A byty sa zvýšila z 804 043,67€ bez DPH, t.j. 964.852,40€ s DPH na 814.464,29€ bez DPH, t.j. 977.357,15€ s DPH.

Celková cena objektu SO 02 - 02B byty sa zvýšila z 810.415,77 € bez DPH, t.j. 972 498,92€ s DPH na 820.774,07€ bez DPH, t.j. 984.928,88€ s DPH.

1.2.15 Naviac práce – „Zariaďovacie predmety“ – Zmenový list č. 35

a) PD neuvažovala s realizáciou atypických vaňových zástien kopírujúce tvar SDK predsteny.

b) PD a VV neuvažoval s dverami pre sprchové kúty.

c) k vani boli PD navrhnuté vaňové panely, ktoré sú užívateľský menej vhodné a náchylné na systémové poruchy.

d) Doplnenia a odpočty v zariaďovacích predmetoch mali dopad aj na cenu realizácie. Celková cena objektu SO 01 – 07A byty sa zvýšila z 246.195,61€ bez DPH, t.j. 295.434,73€ s DPH na 259.901,53€ bez DPH, t.j. 311.881,84€ s DPH.

Celková cena objektu SO 02 – 07B byty sa zvýšila z 295.373,03€ bez DPH, t.j. 354.447,64€ s DPH na 304.565,99€ bez DPH, t.j. 365.479,19€ s DPH.

1.2.16 Naviac práce – „Doplnenie malieb stropných konštrukcií“ – Zmenový list č. 36

a) VV neobsahuje maľby stropných konštrukcií

b) Doplnenie malieb stropov malo dopad aj na cenu realizácie.

Celková cena objektu SO 01 – 02A byty sa zvýšila z 814.464,29€ bez DPH, t.j. 977.357,15€ s DPH na 821.224,09€ bez DPH, t.j. 985.468,91€ s DPH.

Celková cena objektu SO 01 – 03A spoločné priestory sa zvýšila z 85.086,18€ bez DPH, t.j. 102 103,42€ s DPH na 87.062,50€ bez DPH, t.j. 104.475,00€ s DPH.

Celková cena objektu SO 01 - 03Aa nebytové priestory sa zvýšila z 99.532,30€ bez DPH, t.j. 119.438,76€ s DPH na 99.929,96€ bez DPH, t.j. 119.915,95€ s DPH.

Celková cena objektu SO 02 – 02B byty sa zvýšila z 820.774,07€ bez DPH, t.j. 984.928,88€ s DPH na 828.333,39€ bez DPH, t.j. 994.000,07€ s DPH.

Celková cena objektu SO 02 – 03B spoločné priestory sa zvýšila z 109.564,29€ bez DPH, t.j. 131.477,15€ s DPH na 112.064,39€ bez DPH, t.j. 134.477,27€ s DPH.

Celková cena objektu SO 02 – 03Ba nebytové priestory sa zvýšila z 134.303,28 € bez DPH, t.j. 161.163,94€ s DPH na 134.928,24€ bez DPH, t.j. 161.913,89€ s DPH.

Článok II Zmena Zmluvy

2.1 Na základe skutočností uvedených v Článku I bodoch 1.2.1 až 1.2.14 tohto Dodatku č. 8 sa Zmluvné strany dohodli na Zmene Zmluvy takto:

2.1.1 V článku IV Cena Diela bod 4.2.1 Zmluvy sa mení takto:

„4.2.1 Zmluvná cena SO 01 Objekt A bez DPH	3 703 794,40 €
DPH 20%	740 758,88 €

2.1.2 V článku IV Cena Diela bod 4.2.2 Zmluvy sa mení takto:

„4.2.2 Zmluvná cena SO 02 Objekt B bez DPH	4 365 219,45 €
DPH 20%	873 043,89 €

2.1.3 V článku IV Cena Diela bod 4.2.5 Zmluvy sa mení takto:

4.2.5 Zmluvná cena SO 06.01 Areálové spevnené plochy a chodníky bez DPH	28 876,66 €
DPH 20%	5 775,33 €

2.1.4 V článku IV Cena Diela bod 4.2.21 Zmluvy sa mení takto:

„4.2.21 Zmluvná cena SO 15.02 Areálový vodovod bez DPH	80 681,44 €
DPH 20%	16 136,29 €

2.1.5 V článku IV Cena Diela bod 4.2.7 Zmluvy sa mení takto:

4.2.7. Zmluvná cena SO 07.02 Stavebné úpravy chodníka ul. Černyševského bez DPH	36 266,09 €
DPH 20%	7 253,22 €

2.1.6 V článku IV Cena Diela bod 4.2.8 Zmluvy sa mení takto:

4.2.8. Zmluvná cena SO 07.03 Rekonštrukcia chodníka ul. Černyševského bez DPH	42 627,24 €
DPH 20%	8 525,45 €

2.1.7 V článku IV Cena Diela bod 4.2.9 Zmluvy sa mení takto:

4.2.9.Zmluvná cena SO 08.02 Stavebné úpravy a komunikácie pre dopravné napojenie bez DPH	17 775,78 €
DPH 20%	3 555,16 €

2.1.8 V článku IV Cena Diela bod 4.2.25 Zmluvy sa mení takto:

„4.2.25 Zmluvná cena SO 16.03-04-05 Areálová Dažďová kanalizácia striech, spevnených plôch, areálové vsakovacie koše bez DPH	92 703,45 €
DPH 20%	18 540,69 €

2.1.9 V článku IV Cena Diela sa Celkov zmluvná cena Diela mení takto:

„Celková zmluvná cena Diela bez DPH	9 430 733,32 €
DPH 20%	1 886 146,66 €

Cena celkom vrátane DPH 11 316 879,98 €

Slovom: jedenásť miliónov tristo sedemnást' tisíc tri eur a dvadsaťjeden centov (ďalej len „Cena Diela“)

Článok III Záverečné ustanovenia


- 3.1 Na právne vzťahy osobitne neupravené týmto Dodatkom č. 8 sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, podporne ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Dodatok č. 8 sa spravuje právnym poriadkom SR. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva sa mení iba v časti, upravenej týmto Dodatkom č. 8 a ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bezo zmeny.
- 3.2 Tento Dodatok č. 8 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákonom o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z Dodatku č. 8 budú riešiť predovšetkým pokusom o zmier. Ak pokus o zmierlivé riešenie nebude úspešný, je daná právomoc všeobecného súdu na prejednanie sporu, a spor rozhodne vecne, miestne a funkčne príslušný súd Slovenskej republiky.
- 3.4 Dodatok č. 8 je vyhotovený v ôsmich (8) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva (2) obdrží Zhotoviteľ a šesť (6) Objednávateľ.
- 3.5 Dodatok č. 8 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.6 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom Dodatku č. 8, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jeho platnosti, že si tento Dodatok č. 8 pred podpísaním

riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že ho uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú Zmluvnú stranu.

3.7 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 8 dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.


za Objednávateľa:

V Bratislave dňa 05.12.2024



za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 27.11.2024



KAMI PROFIT, s.r.o.
Ing. Tomáš Krutek
prokurista



KAMI PROFIT, s.r.o.
Ing. Tomáš Madi
prokurista