

## DODATOK č. 1 k

### Zmluve o dielo č. 3/2024 zo dňa 26.9.2024

uzavretý podľa bodu 14.4. článku 14 zmluvy o dielo zo dňa 26.9.2024 (ďalej ako „Zmluva“), v nižšie uvedený deň, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Obchodné meno: **Mesto Kropachy**  
Sídlo: Námestie slobody 1, 053 42 Kropachy  
IČO: 00329282  
DIČ: 2021331488  
IČ DPH: neplatca DPH  
Konajúce prostredníctvom: Ing. Dárius Dubiňák, primátor  
IBAN: SK86 5600 0000 0034 0034 7023  
e – mail: sekretariat@kropachy.sk  
(ďalej ako „objednávateľ“)

Obchodné meno: **C.C.S, s.r.o.**  
Sídlo spoločnosti: Vranovská 7, 080 06 Prešov  
IČO: 36445711  
Registrácia: Okr. Súd Prešov, Odd. Sro, vložka 10231/P  
DIČ: 2020005702  
IČ DPH: SK202005702  
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.  
Číslo účtu: SK04 1100 0000 0026 2372 8988  
Tel.: 0903 702 653  
E-mail: ccs@ccssro.sk  
v mene spoločnosti koná: Ing. Daniel Kriš  
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu v množnom čísle aj ako „**zmluvné strany**“, resp. ktorákoľvek z nich aj ako „**zmluvná strana**“), v nasledovnom znení:

#### Článok I.

##### Predmet dodatku č. 1

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava rozsahu stavebných prác v dôsledku zmeny týkajúcej sa technického riešenia podhľadovej časti stropu a s tým súvisiacich prác potrebných na vykonanie a odovzdanie diela: „*Sanácia strechy na krytej plavárni*“ a to na základe dohody oboch zmluvných strán.
2. Navrhovaná potreba zmeny rozpočtu projektu vyplýva z okolností, ktoré Mesto Kropachy ako verejný obstarávateľ nemohol predvídať napriek dôslednej príprave zadávania zákazky, jednotlivé doplnené položky rozpočtu sú svojim charakterom nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvy a zároveň navrhovanou zmenou sa nemení povaha a charakter uzatvorenej zmluvy v súlade s ustanovením §18, ods. 1, písm. c) a nasled. Zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Z dôvodu, že počas doby **od 23.12.2024 do 14.01.2025** bude prerušené vykonávanie prác zhotoviteľa na vykonávaní diela z dôvodu nepriaznivých technologických podmienok pre vykonanie stavebných prác (vysoká vlhkosť a nízka teplota prostredia bazénovej haly) (ďalej len „**doba prerušenia**“), zmluvné strany sa dohodli, že táto doba prerušenia sa nezapočítava do dohodnutej doby realizácie diela v zmysle Zmluvy a o túto dobu prerušenia sa predlžuje dohodnutý čas plnenia uvedený v bode 4.1 Zmluvy.

## Článok II.

### Cena diela

1. Cena za vykonanie prác je stanovená na základe rozpočtu (Príloha č. 1), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
2. Dohodnutá cena:

<b>Dohodnutá cena podľa ZoD:</b>	<b>187 101,47 EUR</b>
<b>Suma položiek mínusom s DPH:</b>	<b>98.940,19 EUR</b>
<b>Suma položiek plusom s DPH:</b>	<b>93 442,50 EUR</b>
<b>Suma podľa dodatku s DPH:</b>	<b>181 603,80 EUR</b>

## Článok III.

### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú dodatkom č. 1 nedotknuté.
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom zverejnením na webovom sídle objednávateľa, podľa platných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok č. 3 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a naznak toho, že obsah dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej vôli, ho podpísali.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

V Krompachoch, dňa 20.12.2024

V Krompachoch, dňa 20.12.2024

.....

Mesto Krompachy

Ing. Dárius Dubiňák – primátor mesta

.....

C.C.S. spol. s.r.o.

Ing. Daniel Kriš