

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 29.10. 2024

podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Objednávateľom:

názov: **Stredná odborná škola polygrafická**
sídlo: Račianska 190, 835 26 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
zastúpený: Ing. Roman Šíp, PhD., riaditeľ
IČO: 00894915
DIČ: 2020325186
IČ DPH: SK2020325186
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0048 7500
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

obchodné meno: **Výt'ahy servis s.r.o.**
sídlo: Viedenská cesta 3, 851 01 Bratislava
IČO: 51 265 371
štatutárny orgán: Ľubomír Blažíček
DIČ: 2120657275
IČ DPH: SK2120657275
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK19 1100 0000 0029 4805 0837
zapísaný: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Vložka číslo: 124867/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Zhotoviteľ s Objednávateľom ďalej len ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „Zmluva“), uzatvorená dňa 28.10.2024 na dielo: **Kompletná výmena 2 ks výť'ahov.**

Zmluvné strany sa v zmysle čl. XII. bodu 3. ZoD dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých bodov v platnom znení ZoD.

Článok I. PREDMET DODATKU

1.1. Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve je úprava čl. III. bodu 3.3. ZoD a s tým súvisiacou úpravou časového harmonogramu prác, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu prác na predmete Zmluvy a ich

potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ (objednávateľ) nemohol pri vynaložení maximálnej starostlivosti predvídať. Z dôvodu zatopenia suterénu bolo nutné prerušenie stavebných prác do odstránenia prekážky a tak prišlo k posunu termínu ukončenia diela. Týmto Dodatkom sa nemení cena diela, ani charakter Zmluvy.

1.2. Rozsah zmien časového harmonogramu, z dôvodu nutnosti prerušenia prác:

Zmluva o dielo uzatvorená:	29.10.2024
Účinnosť zmluvy:	30.10.2024
Ukončenie diela podľa ZoD:	04.12.2024
Ukončenie stav. a montáž. časti diela:	27.12.2024
Funkčné skúšky a schvaľovanie TI:	28.02.2025

Článok II. DÔVODY ZMENY ČASOVÉHO HARMONOGRAMU

Počas stavebných prác prišlo na stavenisku k zvýšeniu hladiny spodnej vody, zatečeniu do suterénu budovy a výtáhovej časti, v dôsledku čoho nebolo možné pokračovať v stavebných prácach na výtáhovej šachte. Z tohto dôvodu museli byť prerušené práce na izolovaní šachty tekutou hydroizolačnou hmotou. K priesaku spodnej vody prišlo nečakane, proces izolovania sa musel zastaviť a po vysušení muriva šachty sa musel nanovo zopakovať.

Z uvedeného dôvodu sa posunuli stavebné práce na hydroizolácii o 23 dní a v nadväznosti na to sa posunie ukončenie stavebných a montážnych prác na 27.12.2024.

Vzhľadom na uvedený termín Technická inšpekcia SR nemôže vykonať skúšky výtáhov v roku 2024, a tak skúšky budú pokračovať v roku 2025 až do ukončenia konania. Na základe toho bude vydané povolenie na prevádzku, a následne bude možné výtahy uviesť do prevádzky.

Článok IV. CENA DIELA

Cena diela zostáva nezmenená, zmluvné strany sa dohodli na úprave čl. IV. bod 4.6. Zmluvy takto:

Celková cena diela podľa ZoD:	197 400,00 € vr. DPH
Z toho stavebné práce:	175 095,44 € vr. DPH
TI a revízie 10% z ceny stav. prác:	17 509,54 € vr. DPH

Čiastkové plnenie za rok 2024: 157 585,90 € vr. DPH

Zvyšné finančné prostriedky vo výške 17 509,54 € budú čerpané v roku 2025 po ukončení procesu overenia zhody Technickou inšpekciou SR a po uvedení výtáhov do prevádzky.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Zmluvné strany uzavreli tento dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.

- 5.2. Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
- 5.3. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
- 5.4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa.....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Roman Šíp, PhD.
riaditeľ Strednej odbornej školy polygrafickej

.....
Ľubomír Blažiček
konateľ