

PZ/2021/0130/0058



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

01396165



PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU NA ZMENU Č. 58 NA ZÁKLADE POKYNU STD Č. 40: OBSTARANIE CHÝBAJÚCEHO MATERIÁLU NEVYHNUTNÉHO PRE POKRAČOVANIE PRÁČ NA DIELE – ČASŤ 3

vydaný v súlade s podčlánkom 3.5 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe Návrhu na Zmenu č.58

Stavba:	DIAĽNICA D1 LIETAVSKÁ LÚČKA – DUBNÁ SKALA VRÁTANE TUNELA VIŠŇOVÉ
Zhotoviteľ:	Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ Skanska SK, a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2021/0130 Zhotoviteľ č. 10000146038/3489
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladáme na odsúhlasenie **Návrh na Zmenu č.58**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.5 a čl. 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 15.11.2024

podpis:

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom na Zmenu č.58, v sume celkom 837 132,73 Eur.

17. JAN. 2025

Ing. Július Mihálik
člen predstavenstva

Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

NÁVRH NA ZMENU Č.58 NA ZÁKLADE:

- POKYNU STD Č. 40: OBSTARANIE CHÝBAJÚCEHO MATERIÁLU NEVYHNUTNÉHO PRE POKRAČOVANIE PRÁC NA DIELE (LIST Č.41053/2024 ZO DŇA 09.05.2024) V AKTUÁLNOM ZNENÍ (VRÁTANE USMERNENIA STD Č. 1, USMERNENIA STD Č.2, ROZŠÍRENIA POKYNU) – ČASŤ 3

vydaný v súlade s podčlánkom 3.5 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (žitá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 LIETAVSKÁ LÚČKA – DUBNÁ SKALA VRÁTANE TUNELA VIŠŇOVÉ
Zhotoviteľ:	Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ Skanska SK, a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2021/0130 Zhotoviteľ č. 10000146038/3489
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Predkladaný Stavebnotechnickým dozorom	Podpis
	Dátum predloženia 12.11.2024

1. Obsah zmeny.

Predmetom Návrhu na Zmenu č. 58 je zabezpečenie kameniva od dodávateľa Prefa invest, a.s. pre pokračovanie prác na dostavbe Diela z dôvodu chýbajúceho množstva výrubu (vhodný materiál) pri odpočívadle Turie/ na V025-00, na dočasných skládkach na východnom portáli, ako aj nevysporiadania materiálu na skládke v Sučanoch (absencia relevantných podkladov po Predchádzajúcom zhotoviteľovi k spôsobu uloženia výrubu z tunela na medziskládke v Sučanoch).

Z uvedeného dôvodu dochádza k využitiu nakupovaného materiálu pre výrobu betónových zmesí pričom tento Návrh na Zmenu rieši:

- príplatok k cene položky "Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom" za zmenu vstupného kameniva.
- príplatok k cene položky "Sanácia dna pláne vozovky (výplň) - betón" za zmenu vstupného kameniva.

2. Popis projektovaného stavu

Podrobný popis vrátane odôvodnenia voči Zmluve je uvedený v podpornej dokumentácii Zhotoviteľa.

3. Dôvod zmeny

1. Verejný obstarávateľ v Informatívnom dokumente, tzn. vo Zväzkoch poskytnutých Uchádzačom v rámci procesu verejného obstarávania definoval:
 - v dokumente ozn. „Kapacita skládok“ bilancie k materiálom (rúbania, frakcie kameniva) uloženým v trvalých/dočasných záberoch ako aj v lokalite Sučany.
 - Zväzkom 3 časť 1 *Požiadavky Objednávateľa*; časť 4 *Technické požiadavky objednávateľa VO* definoval povinnosti Zhotoviteľa pri realizácii diela, vo vzťahu k vyzískanému materiálu z tunela Višňové (umiestnený na dočasných skládkach na východnom portáli, na V025-00 a v Sučanoch)

2. Zhotoviteľ listami č. 1289/21/DSK-ZIS zo dňa 01.07.2021; 2150/21/DSK-ZIS zo dňa 25.08.2021; 2275/21/DSK-ZIS zo dňa 02.09.2021; 3066/21/DSK-ZIS zo dňa 04.11.2021 vydal a následne doplnil Oznámenie, ktorým informoval o skutočnosti: „*Skutočné množstvo deponovaného materiálu nezodpovedá Dokumentácií Objednávateľa.*“ Konečné objemy disponibilného výrubu (vhodný materiál) boli zamerané a vyhodnotené v geodetických protokoloch nasledovne:
 - Protokol V-SKA-GE-ZAM-V025-00-2303-004 : 8 788 m³
 - Protokol V-SKA-GE-ZAM-V025-00-2303-003 : 13 200,90 m³
 - Protokol GP 004/V027-00 KON: 150 336,65m³
3. Zhotoviteľ listom č. 606/23/DSK-ZIS zo dňa 08.03.2023 informoval Objednávateľa, že v prípade ak „*Objednávateľ neobstará/nezačne obstarávať chýbajúci materiál v termíne do 17.03.2023 a v rozsahu potrebnom pre realizáciu dotknutých stavebných objektov, Zhotoviteľ využije svoje zákonné oprávnenie a pristúpi k obstaraniu chýbajúceho materiálu nevyhnutného pre pokračovanie prác na Diele na účet Objednávateľa.*“
4. Absencia relevantných podkladov po Predchádzajúcom zhotoviteľovi k spôsobu uloženia výrubu z tunela na medziskládke v Sučanoch vytvára predpoklad na konanie Predchádzajúceho zhotoviteľa v rozpore so Zákonom o odpadoch. STD z dôvodu, že v uvedenej problematike nedošlo k zhode¹ zmluvných Strán žiadal listom č.78414/2023 zo dňa 26.09.2023 o určenie zodpovednej osoby za vedenie rokovaní s príslušným Okresným úradom v sídle kraja a to za účelom získania rozhodnutia ku klasifikácii rúbaniny v danej lokalite v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ (zákon o odpadoch). K dátumu predloženia predmetnej žiadosti STD neviduje predloženie rozhodnutia.
5. Z dôvodu chýbajúceho množstva výrubu (vhodný materiál) pri odpočívadle Turie/ na V025-00, na dočasných skládkach na východnom portáli, ako aj nevysporiadania materiálu na skládke v Sučanoch (absencia relevantných podkladov po Predchádzajúcom zhotoviteľovi k spôsobu uloženia výrubu z tunela na medziskládke v Sučanoch), je potrebné zabezpečenie kameniva pre pokračovanie prác na dostavbe Dieľa nasledovne:
 - Obstaranie chýbajúceho materiálu nevyhnutného pre pokračovanie prác na Diele na základe pokynu STD č. 40 vydaný listom č. 41053/2024 zo dňa 09.05.2024 (ďalej len „*Pokyn STD č.40*“)
 - STD zároveň vydal k pokynu STD č.40 Usmernenie STD č. 1 pod č. 53859/2024 zo dňa 14.06.2024 v rozsahu: „*Rozšírenie dodávateľov kameniva o spoločnosť Prefa invest, a.s. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany.*“
 - STD k pokynu STD č.40 ďalej vydal Usmernenie STD č. 2 listom č. 55714/2024 zo dňa 20.06.2024 v časti evidencia dodaného materiálu.
 - STD listom č. 82469/2024 zo dňa 24.09.2024 vydal rozšírenie Pokynu STD č.40 vrátane Usmernení č. 1 a 2. na Podzhotoviteľa spol. PORR, s.r.o. a Dodávateľa spol. RBR Betón, a. s. za dodržania definovaných podmienok.
6. Z dôvodu chýbajúceho materiálu na Stavenisku dochádza k využitiu nakupovaného materiálu pre výrobu zmesí, pričom tento Návrh na Zmenu rieši:

¹ Listom č.2003/23/DSK-ZIS zo dňa 20.07.2023 Zhotoviteľ predkladá analýzu odborne spôsobiléj osoby: „*Analýza potvrdzuje predpoklad, ktorý Zhotoviteľ opakovane prezentoval Stavebnému dozoru a Objednávateľovi, že výrub uskladnený na skládke v Sučanoch je odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*“

Listom č.76248/2023 zo dňa 21.09.2023 Objednávateľ predkladá právny rozbor vrátane stanoviska odborne spôsobiléj osoby: „*sú splnené všetky všetky podmienky predpokladané všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva pre zaradenie Výrubu pod kategóriu vedľajší produkt.*“

- príplatok k cene položky "Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom", za zmenu vstupného kameniva do výroby v zmysle Pokynu STD č. 40, Usmernenia STD č. 1, Usmernenia STD č. 2, Rozšírenia Pokynu STD č. 40 k odberu drveného recyklovaného kameniva zo skládky Sučany vrátane naloženia na nákladné auto v zmysle CP PREFA zo dňa 25.6.2024 a v zmysle oprávnenia udeleného spol. PREFA od Objednávateľa, aby v jej mene previedla vlastnícke právo k predrvenému materiálu zo skládky na Zhotoviteľa. Vzhľadom na to, že materiál bude použitý výlučne na použitie pre dostavbu Diela, pôjde o prevod, ktorého cena za predrvený materiál sa rovná nákladom za spracovanie a manipuláciu v procese spracovania materiálu na kamenivo.
- príplatok k cene položky "Sanácia dna pláne vozovky (výplň) - betón", za zmenu vstupného kameniva do výroby v zmysle Pokynu STD č. 40, Usmernenia STD č. 1, Usmernenia STD č. 2, Rozšírenia Pokynu STD č.40 k odberu drveného recyklovaného kameniva zo skládky Sučany vrátane naloženia na nákladné auto v zmysle CP PREFA zo dňa 25.6.2024, a v zmysle oprávnenia udeleného spol. PREFA od Objednávateľa, aby v jej mene previedla vlastnícke právo k predrvenému materiálu zo skládky na Zhotoviteľa. Vzhľadom na to, že materiál bude použitý výlučne na použitie pre dostavbu Diela, jedná sa o prevod, ktorého cena za predrvený materiál sa rovná nákladom za spracovanie a manipuláciu v procese spracovania materiálu na kamenivo.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu

- Podkladom pre spracovanie cenového návrhu je výkaz výmer, ktorý bol spracovaný na základe predpokladaného objemu potreby materiálu.

ZÁPISY O PREROKOVANÍ A ODSÚHLASENÍ JEDNOTKOVÝCH CIEN:

- Zápis č. 91-1 zo dňa 03.10.2024_podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom
- Zápis č. 91-2 zo dňa 03.10.2024_sanácia dna výplne vozovky – betón

ČASTI STAVBY – celkom:

Časť stavby	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo predpokladané	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €	
SO V401-17, SO V101-00	Nová	45.23.31 22020421.1	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom - príplatok k cene za zmenu kameniva zo skládky Sučany	m3	33,91	0,00	0,00	19 635,00	665 822,85	19 635,00	665 822,85	Zápis č. 91-1
SO V401-09	Nová	V401-09-09.1	Sanácia dna pláne vozovky (výplň) betón - príplatok k cene za zmenu kameniva zo skládky Sučany	m3	40,19	0,00	0,00	4 262,50	171 309,88	4 262,50	171 309,88	Zápis č. 91-2
Spolu CELKOM:											837 132,73	

Návrhu na Zmenu č.58 bol vyčíslený vo výške 837 132,73 Eur bez DPH

Rekapitulácia:

Akceptovaná zmluvná hodnota – AZH (bez DPH)	254 835 881,97 €	
Upravená zmluvná cena Dodatkom č.2: Metodický pokyn MD SR č.27/2022 (bez DPH)	261 417 798,97 €	
Upravená zmluvná cena Dodatkom č.3: Úprava v dôsledku zmien Nákladov za rok 2021, 2022 (bez DPH)	278 702 168,77 €	
Upravená zmluvná cena Dodatkom č.4 (Predĺženie LV; Zazmlúvnenie Zmien – nižšie ozn.modrou)	302 399 390,65 €	
		Vyjadrenie v % voči AZH
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 1	577 586,00 €	0,23
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 2	65 940,74 €	0,03
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 3	240 539,66 €	0,09
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 4	121 462,60 €	0,05
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 5	61 050,76 €	0,02
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 6	255 425,88	0,10
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 7	4 338 031,01	1,70
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 8	6 383,00	0,003
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 9	416 650,08	0,16
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 10	1 049 606,03	0,41
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 11	77 550,10	0,03
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 12	514 913,72	0,20
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 13	1 736 281,79	0,68
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 14	1 161 843,69	0,46
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 15	146 181,45	0,057
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 16	1 123 345,43	0,44
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 17	1 249 691,04	0,49
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 18	1 581 712,82	0,62
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 19	177 921,10	0,07
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 20	175 717,86	0,07
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 21	882 280,00	0,35
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 22	856 529,68	0,34
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 23	453 491,28	0,18
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 24	5 575 265,00	2,19
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 25	5 482 901,13	2,15
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 26	283 126,40	0,11
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 27	433 281,61	0,17
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 28	436 909,15	0,17
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 29	141 448,79	0,06
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 30	382 997,50	0,15
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 31	256 571,71	0,10
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 32	256 627,97	0,10
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 33	38 361,21	0,015
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 34	49 717,16	0,02
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 35	190 358,72	0,075

Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 36	587 538,70	0,23
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 37	841 856,25	0,33
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 38	287 273,76	0,11
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 39	201 820,25	0,08
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 40	203 503,27	0,08
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 41	168 330,09	0,07
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 42	856 529,76	0,34
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 43	0,00	0,00
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 44	25 501,60	0,01
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 45	246 945,60	0,10
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 46	2 541 802,26	1,00
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 47	412 753,00	0,16
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 48	3 345 392,26	1,31
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 49	473 550,00	0,19
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 50	118 328,27	0,05
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 51	796 866,96	0,31
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 52	1 438 685,46	0,56
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 53	202 690,70	0,08
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 54	65 613,60	0,03
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 55	156 831,32	0,06
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 56	6 156,50	0,002
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 57	0,00	0,00
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 58	837 132,73	0,33
Cena všetkých Zmien po schválení návrhu Zmeny č.58	44 612 804,41	17,51
Navrhovaná zmluvná cena po schválení Zmeny č.58	323 314 973,18	

Vplyv na Lehotu výstavby:

- nie je predmetom tohto Návrhu na Zmenu

Prílohy:

- Protokol o prerokovaní NÁVRH NA ZMENU č.58
- Podporná dokumentácia Zhotoviteľa

Prehľad nákladov (v EUR bez DPH)
Súpis zmien nákladov
**NÁVRH NA ZMENU Č.58 NA ZÁKLADE POKYNU STD Č. 40: OBSTARANIE CHÝBAJÚCEHO MATERIÁLU NEVYHNUTNÉHO PRE POKRAČOVANIE PRÁČ NA DIELE – ČASŤ 3
ČASTI STAVBY - CELKOM**

Číslo objektu	Názov stavebného objektu	Výčíslenie ceny
V401-17, V101-00	Vozovka tunela, Diaľnica D1 km 40,900-49,010 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom - príplatok k cene za zmenu kameniva zo skládky Sučany	665 822,85
V401-09	Razenie tunela NRTM a primárne ostenie; Sanácia dna pláne vozovky (výplň) betón - príplatok k cene za zmenu kameniva zo skládky Sučany	171 309,88
Cena Zmeny celkom bez DPH		837 132,73

Rekapitulácia Zmluvnej ceny

P.č.	Popis položky	Aktuálna zmluvná hodnota podľa ZoD	Dodatok č.2	Dodatok č.3	Dodatok č.4	Celková cena predchádzajúcich Zmien	Cena aktuálnej Zmeny		Cena všetkých predchádzajúcich Zmien vrátane aktuálnej	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí Zmeny
		(Cena v € bez DPH)	(Cena v € bez DPH)	(Cena v € bez DPH)	(Cena v € bez DPH)		Zníženie	Zvýšenie		
1	Časti stavby - celkom	226 670 491,50	233 221 167,50	249 785 948,03	258 585 452,16	14 461 327,81	0,00	837 132,73	15 298 460,54	265 084 408,57
2	Všeobecné položky - celkom	28 840 602,00	28 840 602,00	28 840 602,00	29 697 131,68	7 497 507,39	0,00	0,00	7 497 507,39	36 338 109,39
3	Opravné práce rozostavanej stavby	9 850 847,76	9 882 088,76	10 601 678,03	24 642 866,10	21 816 836,48	0,00	0,00	21 816 836,48	32 418 514,51
4	Materiál a technologické zariadenia (podľa Zväzku 5)	-10 526 059,29	-10 526 059,29	-10 526 059,29	-10 526 059,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 526 059,29
Cena celkom bez DPH		254 835 881,97	261 417 798,97	278 702 168,77	302 399 390,65					323 314 973,18

Stavba:	Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Zhotoviteľ:	Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ zastúpené Skanska SK a.s.
PnZ č. :	

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo predpokladané	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €	
SO V401-17, SO V101-00		Nová	45.23.31 22020421.1	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom - príplatok k cene za zmenu kameniva zo skládky Sučany	m3	33,91	0,00	0,00	19 635,00	665 822,85	19 635,00	665 822,85	
SO V401-09		Nová	V401-09-09.1	Sanácia dna pláne vozovky (výplň) betón - príplatok k cene za zmenu kameniva zo skládky Sučany	m3	40,19	0,00	0,00	4 262,50	171 309,88	4 262,50	171 309,88	
Dostavba								0,00		837 132,73		837 132,73	
								DPH 0%		0,00		DPH 0%	0,00
								DPH 0%		0,00		DPH 0%	0,00
								s DPH		0,00		cena s DPH	837 132,73
										DPH 0%		DPH 0%	0,00
										0,00		0,00	
										837 132,73		837 132,73	
										DPH 0%		DPH 0%	0,00
										0,00		0,00	
										837 132,73		837 132,73	

Zápis č. 91-1

Zápis č. 91-2

Stavba:	Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Zhotoviteľ:	Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ zastúpené Skanska SK a.s.
PnZ č.:	

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
SO V401-17, SO V101-00		Nová	45.23.31 22020421.1	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom - príplatok k cene za zmenu kameniva zo skládky Sučany	m3	33,91	0,00	0,00	19 635,00	665 822,85	19 635,00	665 822,85
SO V401-09		Nová	V401-09-09.1	Saríacia dna pláne vozovky (výplň) - betón - príplatok k cene za zmenu kameniva zo skládky Sučany	m3	40,19	0,00	0,00	4 262,50	171 309,88	4 262,50	171 309,88
Dostavba								0,00		837 132,73		837 132,73
								DPH 0%		0,00	DPH 0%	0,00
								cena s DPH		0,00	cena s DPH	837 132,73
										837 132,73		837 132,73