

PRIKAZ K ZMENE č. 03 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 318 252 49 <i>Trnavská univerzita v Trnave</i> zást: prof. ThLic. Miloš Lichner D.Th., rektor univerzity		
Zhotoviteľ: Názov, Sídlo, štatutár		DIČ: IČO: 44886021 <i>DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov</i> IČ DPH: zást: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva		
Projekt: Aula a kongresové centrum Trnavskej univerzity v Trnave				
Dátum: 30.1.2025		Príkaz k zmene č: 03		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Zmena skladby podlahy a steny				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:		v priebehu realizácie		
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 ods. 1 písm. b)		
Podrobný popis zmeny: V dôsledku zmeny stabilizačného systému stavebnej jamy na záporové paženie a požiadavky na zvýšenú odolnosť voči hydrostatickému tlaku spodnej vody na podkladové vrstvy podláh a stien autorský dozor navrhol použitie betónu vyššej pevnostnej triedy pre základovú dosku, doplnenie podkladného betónu, úprava systému hydroizolácie spodnej stavby a doplnenie debniacich tvárnic na východnej, severnej a južnej strane objektu.				
Dohodnutá cena zmeny:		37 882,40 €		
Odpočít		-20 872,47 €		
Prípočet		58 754,87 €		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):				
Prílohy: rozpočet Dopady na termíny výstavby a iné:				
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:				
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov:				
Počet originálov: 4		☒ Objednávateľ	☒ Zhotoviteľ	☒ Technický dozor
			☒ Projektant	☐