

Zdôvodnenie Zmenových listov č. 1 až č. 3

*Zápisnica z prerokovania zmeny v zmysle čl. V Zmluvy o dielo č. TvU_2024_Re_77
zo dňa 23. 9. 2024*

Objednávateľ: Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná č. 23, Trnava

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, Prešov

Stavba: Aula a kongresové centrum Trnavskej univerzity v Trnave

Predkladateľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, Prešov

Dátum spracovania: 30. januára 2025

Predmet zmeny a opis

navrhovaného riešenia: Podľa priloženého výkazu výmer.

Po vypracovaní architektonicko-stavebného riešenia (projektová dokumentácia) SO 05-E1.1 odsúhlaseného v rámci stavebného konania stavebným úradom bola na susednom pozemku parcely č. 6388 a parcely č. 6389 vybudovaná nová trafostanica s káblovými VN rozvodmi vo vlastníctve Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, Bratislava.

Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné prehodnotiť a zmeniť systém zakladania kompletného stavebného objektu SO 05. Vznikli navyše práce ako i odpočty nerealizovaných prác. Všetky zmeny sú uvedené v položkových rozpočtoch, ktoré tvoria prílohu jednotlivých zmenových listov č. 1 až č. 3.

Dôsledok neprijatia zmeny: Nebolo by možné pokračovať v realizácii zakladania stavby.

Finančná náročnosť zmeny:

Zmenový list č. 1	Prípočet:	82 364,51 bez DPH
	Odpočet:	- 26 940,08 bez DPH
	Cenový dopad:	55 424,43 bez DPH

Zmenový list č. 2	Prípočet:	24 907,20 bez DPH
	Odpočet:	-
	Cenový dopad:	24 907,20 bez DPH

Zmenový list č. 3	Prípočet:	58 754,87 bez DPH
	Odpočet:	- 20 872,47 bez DPH
	Cenový dopad:	37 882,40 bez DPH

Celkový cenový dopad podľa zmenového listu č. 1, č. 2 a č. 3: **118 214,03 bez DPH**

V Trnave, dňa 30. januára 2025

Zástupcovia splnomocnení na prerokovanie zmien:

za objednávateľa:

Ing. Daniela Naništová, kvestorka TU

Ing. Ľuboš Ondrus, vedúci technického úseku TU

za zhotoviteľa:

Ing. Karol Urbán, PhD., referent oddelenia prípravy výroby