

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.172/2024 (24040389)

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok I – Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov	Obec Lutila
Sídlo	Štefániková 84, 966 22 Lutila
Osoba oprávnená konať	Peter Knopp, starosta obce
Poverený na rokovanie vo veciach	
Právnych:	Peter Knopp, starosta obce, starosta@lutila.sk
Technických:	
IČO	00652113
DIČ	2020533273
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK06 0200 0000 0041 2163 9255

(ďalej aj ako „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
a

1.2 Zhotoviteľ

Názov	Metrostav DS a.s.
Sídlo	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – Ružinov
Osoby oprávnené konať	Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
vo veciach zmluvných :	Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
vo veciach technických :	Ing. Jozef Róža, riaditeľ oblasti Juh
	jozef.roza@metrostavds.sk
IČO	46 120 602
DIČ	2023231892
IČ DPH:	SK2023231892
Bankové spojenie:	UniCredit Bank CR and Slovakia, pobočka ZB
IBAN:	SK31 1111 0000 0011 2702 8005

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., odd. Sa, vložka číslo 7059/B
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 (ďalej len „Dodatok“) ku zákazke s názvom: **Vodozádržné opatrenia v obci Lutila** (ďalej len "Dielo" v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok II – Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je úprava resp. aktualizácie Harmonogramu postupu prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Zmluve o dielo.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Harmonogramu postupu prác, pričom nový harmonogram tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku

Článok III – Ostatné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy o dielo a nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
2. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy č. 172/2024 zostávajú týmto dodatkom nedotknuté.

Článok IV – Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
3. Prílohou tohto dodatku č. 2 je Príloha č. 1 – Harmonogram prác

V Lutile, dňa 17. 02. 2025

V Bratislave, dňa 12. 02. 2025

Za objednávateľa – Obec Lutilla:

Za Zhotoviteľa – Metrostav DS a.s.:

.....

Peter Knopp
Starosta obce

.....

Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

.....

Ing. Lenka Sýkorová
Podpredseda predstavenstva

Harmonogram postupu prác – Vodozádržné opatrenia v obci Lutilla

Objednávateľ: Obec Lutilla

Zhotovitel': Metrostav DS a.s.

Projektant: Ing. Katarína Fronková

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s. Projektant: Ing. Katarína Fronková	február 2025							marec 2025							apríl 2025							máj 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	6.týždeň		7.týždeň		8.týždeň		9.týždeň		10.týždeň		11.týždeň		12.týždeň		13.týždeň		14.týždeň		15.týždeň		16.týždeň		17.týždeň		18.týždeň		19.týždeň		20.týždeň		21.týždeň		22. týždeň																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	pon	uto	stř	štv	pia	sob	ned	pon	uto	stř	štv	pia	sob	ned	pon	uto	stř	štv	pia	sob	ned	pon	uto	stř	štv	pia	sob	ned	pon	uto	stř	štv	pia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3.2.2025	4.2.2025	5.2.2025	6.2.2025	7.2.2025	8.2.2025	9.2.2025	10.2.2025	11.2.2025	12.2.2025	13.2.2025	14.2.2025	15.2.2025	16.2.2025	17.2.2025	18.2.2025	19.2.2025	20.2.2025	21.2.2025	22.2.2025	23.2.2025	24.2.2025	25.2.2025	26.2.2025	27.2.2025	28.2.2025	1.3.2025	2.3.2025	3.3.2025	4.3.2025	5.3.2025	6.3.2025	7.3.2025	8.3.2025	9.3.2025	10.3.2025	11.3.2025	12.3.2025	13.3.2025	14.3.2025	15.3.2025	16.3.2025	17.3.2025	18.3.2025	19.3.2025	20.3.2025	21.3.2025	22.3.2025	23.3.2025	24.3.2025	25.3.2025	26.3.2025	27.3.2025	28.3.2025	29.3.2025	30.3.2025	31.3.2025	1.4.2025	2.4.2025	3.4.2025	4.4.2025	5.4.2025	6.4.2025	7.4.2025	8.4.2025	9.4.2025	10.4.2025	11.4.2025	12.4.2025	13.4.2025	14.4.2025	15.4.2025	16.4.2025	17.4.2025	18.4.2025	19.4.2025	20.4.2025	21.4.2025	22.4.2025	23.4.2025	24.4.2025	25.4.2025	26.4.2025	27.4.2025	28.4.2025	29.4.2025	30.4.2025	1.5.2025	2.5.2025	3.5.2025	4.5.2025	5.5.2025	6.5.2025	7.5.2025	8.5.2025	9.5.2025	10.5.2025	11.5.2025	12.5.2025	13.5.2025	14.5.2025	15.5.2025	16.5.2025	17.5.2025	18.5.2025	19.5.2025	20.5.2025	21.5.2025	22.5.2025	23.5.2025	24.5.2025	25.5.2025	26.5.2025	27.5.2025	28.5.2025	29.5.2025	30.5.2025	31.5.2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Objekt / Druh práce,dodávky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

vo Zvolene dňa 10. 02. 2025