

Dodatok č. 4
k Zmluve o dielo č. 01/05/2024
„Obnova objektu ZUŠ Františka Veselého Stropkov “
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
zo dňa 17.06.2024
(ďalej len „dodatok č. 4“)

uzatvorený medzi:

1.

Objednávateľ :	Mesto Stropkov
Sídlo:	Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
IČO:	00331007
DIČ:	2020822496
Bankové spojenie :	VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN :	SK71 0200 0000 0031 5448 1058

(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

2.

Zhotoviteľ :	IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.
So sídlom :	Centrálňa 812/13, 089 01 Svidník
Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvy :	Mgr. Milan Ščerba
IČO :	36 451 576
DIČ :	2020002160
IČ DPH :	SK2020002160
Bankové spojenie:	SLSP, a.s.
Číslo účtu IBAN :	SK44 0900 0000 0006 2110 0784
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:10804/P

(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.06.2024 Zmluvu o dielo č. 01/05/2024 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia diela: „ **Obnova objektu ZUŠ Františka Veselého Stropkov “** (ďalej len „dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 4 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.

Čl. 1. Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 13.2 článku XIII. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení dodatku č. 4 k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe požiadaviek skutkovej potreby realizácie stavby.

1.2 Odôvodnenie dodatku:

Zmena – práce navyše vzniknuté počas realizácie
Sanácia vlhkosti stien

- V miestnosti 1.03 chodba bola stena vo veľmi nevyhovujúcom stave po celej dĺžke chodby.
- Pri osekání 100 % omietok nám vzniklo navýšenie sanačnej omietky o 40 mm hoci v projekte sa uvažovalo s hrúbkou 15 mm.
- Na základe skutočnosti sa stena musela vyrovnáť sanačnou omietkou hr. 55 mm.

1.3 Navýšenie Ceny diela pozostáva z:

Cena bez DPH – nepredvídané práce:

3 116,31 € bez DPH

Cena s DPH – nepredvídané práce:

3 833,06 € s DPH

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha č.1 Ocenený výkaz výmer - rozpočet sa dopĺňa rozpočtom uvedeným v prílohe tohto dodatku č. 4.

Čl. 2. Záverečné ustanovenia

2.1 Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.2 Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.

2.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.

2.4 Objednávateľ berie na vedomie, že Zhotoviteľ sa týmto Dodatkom nevzdáva akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, ani z mimoriadnych udalostí, ani nepotvrďuje neexistenciu akýchkoľvek iných nárokov podľa zmluvy.

2.5 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Príloha č. 1 – Rozpočet nepredvídané výdavky

Príloha č. 2 – Dôvodová správa

Príloha č. 3 – Stanovisko stavebného dozora

V Stropkove, dňa 17.03.2025

Vo Svidníku, dňa 17.03.2025

objednávateľ

zhotoviteľ

.....
JUDr. Ondrej Brendza
Primátor Mesta Stropkov

.....
Mgr. Milan Ščerba
IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 9N2
Stavba: Obnová objektu ZUŠ Františka Veselého Stropkov-nepredvídané výdavky

JKSO:
Miesto: Stropkov

KS:
Dátum: 11. 3. 2025

Objednávateľ:
Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov

IČO: 00331007
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o

IČO: 36451576
IČ DPH: SK2020002160

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Milan Ščerba

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 116,31
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	3 116,31	716,75
Cena s DPH v EUR			3 833,06

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	9N2		
Stavba:	Obnová objektu ZUŠ Františka Veselého Stropkov-nepredvídané výdavky		
Miesto:	Stropkov	Dátum:	11. 3. 2025
Objednávateľ:	Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	IRBIS SLOVAKIA, s.r.o	Spracovateľ:	Milan Ščerba

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 116,31	3 833,06
A	Energetické aktivity	2 116,19	2 602,91
05	Sanácia vlhkostí stien	2 116,19	2 602,91
B	Iné aktivity	1 000,12	1 230,15
02	Obnova stav. konštr. budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy	1 000,12	1 230,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnová objektu ZUŠ Františka Veselého Stropkov-nepredvídané výdavky

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

05 - Sanácia vlhkostí stien

JKSO:

Miesto: Stropkov

KS:

Dátum: 11. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov

IČO:

00331007

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o

IČO:

36451576

IČ DPH:

SK2020002160

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milan Ščerba

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 116,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	2 116,19	23,00%	486,72

Cena s DPH

v EUR

2 602,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Obnová objektu ZUŠ Františka Veselého Stropkov-nepredvídané výdavky

Objekt: A - Energetické aktivity

Časť: 05 - Sanácia vlhkostí stien

Miesto: Stropkov Dátum: 11. 3. 2025

Objednávateľ: Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov Projektant:

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o Spracovateľ: Milan Ščerba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 116,19

D HSV Práce a dodávky HSV 2 116,19

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 965,21

19	K	612465125.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávací omietka, hr. 40 mm	m2	43,788	44,88	1 965,21
VV (5,85+0,3+1,9+1,545+3,355+0,3+3,15)*2,67					43,788		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 136,31

9	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	43,000	3,17	136,31
VV 43					43,000		

D 99 Presun hmôt HSV 14,67

10	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,905	7,70	14,67
----	---	-------------	--	---	-------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnová objektu ZUŠ Františka Veselého Stropkov-nepredvídané výdavky

Objekt:

B - Iné aktivity

Časť:

02 - Obnova stav. konštr. budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

JKSO:

Miesto: Stropkov

KS:

Dátum: 11. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov

IČO:

00331007

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o

IČO:

36451576

IČ DPH:

SK2020002160

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milan Ščerba

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 000,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	1 000,12	23,00%	230,03

Cena s DPH

v EUR

1 230,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Obnová objektu ZUŠ Františka Veselého Stropkov-nepredvídané výdavky

Objekt: B - Iné aktivity

Časť: 02 - Obnova stav. konštr. budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Miesto: Stropkov Dátum: 11. 3. 2025

Objednávateľ: Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov Projektant:

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o Spracovateľ: Milan Ščerba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 000,12

D HSV Práce a dodávky HSV 1 000,12

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 000,12

3	K	971055041.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 450 mm stenovou pílou -0,05400t	m	22,000	45,46	1 000,12
VV		11*2" Podorys 1PP vonkajší mur			22,000		