

DODATOK č. 5

1. ČIASTKOVEJ ZMLUVY O DIELO č. 7607 - 03

pre stavbu „ŽSR, Devínska Nová Ves – Marchegg, elektrifikácia trate“

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v súlade s Rámcovou dohodou č. 7607-00 zo dňa 30.11.2006.

Zmluvné strany

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Právna forma: Iná právnická osoba

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, Vložka č.: 312/B

Štatutárny orgán: **Ing. Štefan Hlinka**, generálny riaditeľ ŽSR

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR
- vo veciach technických: Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 35-4700012/0200

IČO: 31 364 501

IČ DPH: SK2020480121

DIČ: 2020480121

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

SWIFT kód: SUBASKBX

Tel.č., fax, e-mail: +421 2 2029 7458, +421 2 2029 4711, gro220@zsr.sk

Zhotoviteľ: **DI Koridor, s.r.o.**

Sídlo: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka č.: 43320/B

Štatutárny orgán: **Ing. arch. Ľudovít Horváth**, konateľ

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. arch. Ľudovít Horváth
- vo veciach technických: Ing. Ivan Kačo

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava

Číslo účtu: 2621084314/1100

IČO: 36 704 806

IČ DPH: SK2022275277

DIČ: 2022275277

IBAN: SK4011000000002621084314

SWIFT kód: TATRSKBX

Tel. č., e-mail: +421 2 50234 475, ludovit.h@dikoridor.sk

Preambula

Dodatok č.5 1.čiastkovej zmluvy o dielo č. 7607-03 zo dňa 24.04.2007 upravuje znenie v súvislosti so zmenou rámcovej dohody č. 7607-00 zo dňa 30.11.2006, uvedenou v dodatku č.9 rámcovej dohody č. 7607-03 zo dňa 30.11.2006. Dodatok č.5 1.čiastkovej zmluvy o dielo č. 7607-03 zo dňa 24.04.2007 upravuje časť zmluvných strán – v dôsledku zmeny štatutárneho orgánu na strane objednávateľa. Zároveň upravuje lehotu času plnenia. Zmluvná lehota času plnenia dohodnutá v predchádzajúcom období medzi objednávateľom a zhotoviteľom bola po vzájomnej dohode stanovená na základe určenia predpokladanej dĺžky lehoty potrebnej na zabezpečenie územného rozhodnutia, pričom zmluvné strany vychádzali zo zákonných lehôt, ktoré sú pre príslušné orgány určené na vydanie vyjadrení a záväzných stanovísk (dotknuté tretie strany) pred zahájením a/alebo v priebehu územného konania ako aj na zákonné lehoty samotného územného konania pre predmetnú stavbu.

Jedným z dotknutých subjektov, ktorý k predmetnej dokumentácii vydáva záväzné stanovisko je aj Krajský úrad životného prostredia, odbor štátnej vodnej správy. Tento vydanie svojho vyjadrenia k DÚR podmieňuje tým, že svoje vyjadrenie vydá až následne po vydaní súhlasného stanoviska Sekcie vôd MŽP SR. Vydanie súhlasu zo strany MŽPSR, SV je možné až po jeho prerokovaní na zasadaní Komisie hraničných vôd (ďalej len „Komisia“) so zástupcami Rakúskej republiky akreditovanými v uvedenej Komisii. MŽP SR sa preto na základe podkladov doručených v decembri 2011 z KÚŽP obrátilo písomne na rakúsku stranu so žiadosťou o rokovanie Komisie. Nakoľko rakúska strana do dnešného dňa na podnet MŽP SR nereagovala, nebolo možné z dôvodov na tretej strane, ktoré nemôže žiadna zo zmluvných strán ovplyvniť, zabezpečiť kompletne doklady požadované k predmetnému územnému konaniu príslušným stavebným úradom. Uvedená nečinnosť tretej strany zásadným spôsobom ovplyvnila vykonateľnosť činností zhotoviteľa, ktoré mali, resp. majú viesť k zabezpečeniu územného rozhodnutia v zmluvne dohodnutých termínoch. Nakoľko zhotoviteľ o týchto skutočnostiach objednávateľa priebežne informoval, pričom objednávateľ ich vzal na vedomie, zmluvné strany sa v záujme vytvoriť primerané podmienky pre splnenie záväzku zhotoviteľa, z dôvodov na strane zahraničného partnera, ktorý kooperuje v nedostatočnej miere a tým znemožňuje napriek zhotoviteľovým aktivitám na dosiahnutie cieľa splniť zmluvné záväzky zhotoviteľa, pričom žiadna zo zmluvných strán nemohla takýto stav v čase obnovenia prác na DÚR predpokladať, dohodli na úprave lehoty plnenia tak, aby táto reflektovala skutočnosť zavinenú tretími osobami.

Na základe uvedeného sa zmluvné strany v súlade s čl.2, ods. 2.4.4. a čl.13 bod 13.2. dohodli na tomto dodatku č.5 1.čiastkovej zmluvy o dielo č.7607-03 zo dňa 24.04.2007.

Článok 2

Čas plnenia a doba platnosti 1. čiastkovej zmluvy o dielo

Článok 2 bod 2.1. sa v ods. 2.1.písm. f) a písm. g) mení a znie nasledovne:

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať a poskytnúť predmet 1. čiastkovej zmluvy o dielo pre stavbu „**ŽSR, Devínska Nová Ves – Marchegg, elektrifikácia trate**“ v nasledovnom čase plnenia:

- | | |
|--|----------------------|
| a) čl. 1 bod 1.3.1 – zámer pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie vrátane IČ | do 30.06.2007 |
| b) čl. 1 bod 1.3.2. – dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce | do 20.09.2011 |
| c) čl. 1 bod 1.3.3. – DÚR | do 30.09.2011 |
| d) čl. 1 bod 1.3.4. – zabezpečenie prieskumov | priebežne |
| e) čl. 1 bod 1.3.5. – zabezpečenie IČ | priebežne |
| f) čl. 1 bod 1.3.5. zabezpečenie vydania právoplatného územného rozhodnutia | do 30.06.2012 |
| g) čl. 1 bod 1.3.5. vydanie schvaľovacieho rozhodnutia MDPT SR | do 31.08.2012 |

Článok 13

Záverčné ustanovenia

Ďalšie nekomentované časti 1. čiastkovej zmluvy o dielo č.7607-03 zo dňa 24.04.2007 zostávajú v platnosti bez zmien.

Tento dodatok č.5 1.čiastkovej zmluvy o dielo má tri strany, je vyhotovený v deviatich vyhotoveniach,

z ktorých šesť obdrží objednávatel' a tri zhotovitel'.

Tento dodatok č.5 čiastkovej zmluvy o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení v deň nasledujúcom po dni jeho zverejnenia V Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Tento dodatok č.5 tvorí neoddeliteľnú súčasť 1.čiastkovej zmluvy o dielo č. 7607-03 zo dňa 24.04.2007 v znení dodatkov č. 1, 2 , 3 a 4.

V Bratislave, dňa
Za objednávatel'a

V Bratislave, dňa 11. 07. 2012
Za zhotovitel'a

Ing. Štefan Hlinka
generálny riaditeľ ŽSR

Ing. arch. Eudovít Horváth
konateľ spoločnosti