

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

CZD č.ZML/1180/2010

v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice
D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto
 Uzatvorenej dňa 17.2.2009.



Číslo objednávateľa: X313- 14/09
 Číslo zhotoviteľa: 349/2008

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Milan Gajdoš,
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Viktória Chomová,
 podpredsedníčka predstavenstva
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 IČO : 35 919 001
 DIČ : 2021937775
 IČ DPH : SK2021937775
 Tel./Fax :

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2. Zhotoviteľ : PROMA INVEST, s.r.o.
 Sídlo : Bytčická 16, 010 01 Žilina
 Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel Sro, vložka 17 051/L
 Štatutárny orgán : konateľ
 Ing. Miroslav Mihál
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 IČO : 36438626
 DIČ : 2022108627
 IČ DPH : SK 2022108627
 Telefón :
 Fax :
 E-mail :

ďalej len „zhotoviteľ“

Čl. I. Preambula

Dňa 17.2.2009 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo objednávateľa X313 -14/09, predmetom ktorej je majetkovoprávna príprava a majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností k stavebnému povoleniu pre stavbu diaľnice **D3 Brodno- Kysucké Nové Mesto, k.ú. Kysucké Nové Mesto a k.ú. Kysucký Lieskovec.**

Na základe prebiehajúcich dedičských konaní nie je možné uzatvoriť všetky kúpne zmluvy potrebné pre trvalý záber. Taktiež nie je uzatvorená zmluva so Slovenským pozemkovým fondom.

Z dôvodu posunu termínu stavebného konania a následne realizácie výstavby diaľnice neboli uzatvorené nájomné zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena. Z hľadiska realizácie projektu je nevyhnutné pre potreby stavebného konania, ako aj pre celkové majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov zabezpečiť podpis nájomných zmlúv pre potreby dočasného a ročného záberu.

S poukazom na vyššieuvedené dôvody sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl.II. Predmet dodatku

V Čl. 4 Čas plnenia sa za odsek 4.3. vkladá odsek 4.4. ktorý znie:

4.4. V prípade, ak zhotoviteľ nesplní záväzok uvedený v bode 2, môže mu objednávateľ poskytnúť dodatočnú lehotu na jeho splnenie. Ak nesplní záväzok ani v dodatočnej lehote môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.“

V odseku 4.2. sa slová „**v termíne do 30.12.2012**“ nahrádzajú slovami „**v termíne do 30.6.2013**“.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve sú určené pre zhotoviteľa a dve pre objednávateľa.
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa:

Objednávateľ:

Ing. Milan Gaídoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

V Žiline, dňa

Zhotoviteľ:

Ing. Miroslav Mihál
konateľ spoločnosti

Ing. Viktória Chomová.
podpredsedníčka predstavenstva