

**DODATOK Č. 4**  
**k Zmluve o Dielo**

*ZM/2017/0121/0004*

evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2017/0121  
evidenčné číslo Zhotoviteľa: 4901.6040004MPT



uzavretej dňa 6. 4. 2017, na základe výsledku nadlimitnej zákazky  
na predmet obstarávania

**„Zhotovenie stavby Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC –  
„červená kniha“**

(ďalej len „Dodatok č. 4“)

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**  
Sídlo: **Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava**  
Právna forma: **akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B**  
Štatutárny orgán: **predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva  
Ing. Miloš Vicena, člen predstavenstva**  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
SWIFT:  
IČO: **35 919 001**  
IČ DPH: **SK 202 193 7775**  
Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **EUROVIA SK, a.s.**  
Sídlo: **Osloboditeľov 66, 040 17 Košice**  
Právna forma: **akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  
oddiel: Sa, vložka číslo: 248/V**  
Štatutárny orgán: **predstavenstvo zastúpené  
Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva  
Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva**  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO: **31 651 518**  
IČ DPH: **SK2020490274**  
Tel./Fax:

**Obchodné meno:** EUROVIA CS, a.s.  
**Sídlo:** U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha, Česká republika  
**Právna forma:** akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1561  
**IČO:** 45 274 924  
**IČ DPH:** CZ45274924  
**Tel./Fax:**  
oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky EUROVIA CS, a.s. – organizačná zložka Slovensko, Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO 31818714

**Obchodné meno:** Doprastav, a.s.  
**Sídlo:** Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika  
**Právna forma:** akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. : 581/B  
**IČO:** 31 333 320  
**IČ DPH:** SK7120000206  
**Tel./Fax:**

**Obchodné meno:** Metrostav a.s.  
**Sídlo:** Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika  
**Právna forma:** akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 758  
**IČO:** 00014915  
**IČ DPH:** CZ00014915  
**Tel./Fax:**  
oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava, Sídlo: Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31792693, IČ DPH: SK2020253301

**Obchodné meno:** Metrostav Slovakia a.s.  
**Sídlo:** Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, Slovenská republika  
**Právna forma:** akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 5753/B  
**IČO:** 47 144 190  
**IČ DPH:** SK2023755712  
**Tel./Fax:**  
ako členovia združenia „Združenie D1 Prešov“ vytvoreného na základe Zmluvy o združení zo dňa 19.06.2015. Členovia Združenia EUROVIA CS, a.s., Doprastav, a.s., Metrostav a.s., Metrostav Slovakia a.s., spoločne zastúpení na základe plných moci vedúcim členom Združenia: EUROVIA SK, a.s., sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31 651 518

(ďalej spolu len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

#### Preambula

Zmluvné Strany sa po vzájomnej dohode v zmysle bodu 15 Zmluvy o Dielo a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) dohodli na uzatvorení Dodatku č. 4 k Zmluve o Dielo. K uzatvoreniu Dodatku č. 4 dochádza z dôvodu predĺženia Lehoty výstavby o 110 kalendárnych dní nasledujúcim spôsobom:

## **Článok 1** **Predmet Dodatku č. 4**

1. Dňa 3.5.2021 bolo vydané Rozhodnutie Stavebného dozora (ďalej tiež „SD“) č. 5 podľa podčl. 3.5 ZP o Nároku Zhotoviteľa č. 5 na predĺženie Lehoty výstavby o 31 dní a dodatočnú platbu vyplývajúcu z prerušenia prác z dôvodu vykonania opätovného posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie. Rozhodnutie SD č. 5 tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 4.
2. Dňa 9.6.2021 bolo vydané Rozhodnutie SD č. 7 podľa podčl.3.5 ZP o Nároku Zhotoviteľa č. 43 na predĺženie Lehoty výstavby o 34 dní z dôvodu Pandémie ochorenia COVID – 19 – 1. vlna. Rozhodnutie SD č. 7 tvorí Prílohu č. 5 tohto Dodatku č. 4.
3. Dňa 9.6.2021 bolo vydané Rozhodnutie SD č. 8 podľa podčl. 3.5 ZP o Nároku Zhotoviteľa č. 53 na predĺženie Lehoty výstavby o 45 dní z dôvodu Pandémie ochorenia COVID – 19 – 2. vlna. Rozhodnutie SD č. 8 tvorí Prílohu č. 9 tohto Dodatku č. 4.
4. Na základe Rozhodnutí SD č. 5, č. 7 a č. 8, ktoré boli vydané po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa, sa mení Zmluva o dielo nasledujúcim spôsobom:  
V Zmluve o dielo v časti (d) Príloha k ponuke sa mení Lehota výstavby:

<b>Položka</b>	<b>Podčlánok Zmluvných podmienok</b>	<b>Údaj</b>
<b>Lehota výstavby</b>	<b>1.1.3.3</b>	<b>Trvanie: 1 596 KALENDÁRNYCH DNÍ – od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1) až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo (Podčlánok 10.1)</b>

5. Cenový dopad Nároku Zhotoviteľa č. 5 a aktualizácia Harmonogramu prác časť 4.1 Vecný harmonogram bude predmetom ďalšieho zmluvného dodatku.
6. Cenový dopad Nárokov Zhotoviteľa č. 43 a č. 53 zostáva nedoriešený a bude predmetom ďalšieho posúdenia.

## **Článok 2** **Záverečné ustanovenia**

1. Týmto Dodatkom č. 4 sa mení Zmluva o Dielo v hore uvedenom rozsahu a všetky ustanovenia Zmluvy o Dielo sa budú vykladať v súlade s účelom tohto Dodatku č. 4. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy o Dielo nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 4 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo evidenčné číslo Objednávateľa ZM/2017/0121, evidenčné číslo Zhotoviteľa 4901.6040004MPT uzavretej dňa 6. 4. 2017 a je vyhotovený v 7 vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží Objednávateľ a päť Zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných Strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 4 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a tento Dodatok č. 4 neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 sú :

- Príloha č. 1: Rozhodnutie SD č. 5 zo dňa 3.5.2021 podľa podčl. 3.5 ZP
- Príloha č. 2: Súhlas Objednávateľa zo dňa 8. 4.2021
- Príloha č. 3: Žiadosť SD o prehodnotenie stanoviska zo dňa 12.4.2021
- Príloha č. 4: Nárok č. 5 – predloženie zo dňa 9.5.2018 - v 2 vyhotoveniach v tlačenej forme pre Objednávateľa, 5x na CD – Zhotoviteľ
- Príloha č. 5: Rozhodnutie SD č. 7 zo dňa 9.6.2021 podľa podčl. 3.5 ZP
- Príloha č. 6: Súhlas Objednávateľa zo dňa 2.6.2021
- Príloha č. 7: Žiadosť SD o súhlas zo dňa 31.5.2021
- Príloha č. 8: Konečný Nárok č. 43 zo dňa 21.5.2021 - v 2 vyhotoveniach v tlačenej forme pre Objednávateľa, 5x na CD – Zhotoviteľ
- Príloha č. 9: Rozhodnutie SD č. 8 zo dňa 9.6.2021 podľa podčl. 3.5 ZP
- Príloha č. 10: Súhlas Objednávateľa zo dňa 2.6.2021
- Príloha č. 11: Žiadosť SD o súhlas zo dňa 2.6.2021
- Príloha č. 12: Konečný Nárok č. 53 zo dňa 24.5.2021 - v 2 vyhotoveniach v tlačenej forme pre Objednávateľa, 5x na CD – Zhotoviteľ
- Príloha č. 13: Konečný Nárok č. 53 - doplnenie zo dňa 2.6.2021 - v 2 vyhotoveniach v tlačenej forme pre Objednávateľa, 5x na CD – Zhotoviteľ

**Objednávateľ:**

V Bratislave, dňa 21.6. 2021  
**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Odtlačok pečiatky

**Zhotoviteľ:**

V Košiciach, dňa 4.6. 2021  
**EUROVIA SK, a.s.**  
Odtlačok pečiatky

.....  
**Ing. Júraj Tlapa**  
predseda predstavenstva

.....  
**Ing. Róbert Sinály**  
podpredseda predstavenstva

.....  
**Ing. Miroslav Vicena**  
člen predstavenstva

.....  
**Ing. Júrj Dančíšín**  
člen predstavenstva

**EUROVIA CS, a.s.**  
**Doprastav, a.s.**  
**Metrostav a.s.**  
**Metrostav Slovakia a.s.**  
spoločnosti spoločne zastúpené na  
základe plnomocenstiev:

V Košiciach dňa .....  
**EUROVIA SK a.s.**

.....  
**Ing. Róbert Sinály**  
podpredseda predstavenstva

.....  
**Ing. Júrj Dančíšín**  
člen predstavenstva

**Inžinierske združenie  
AE Dozoring - BUNG - Infram**

Zastúpené: AE Dozoring, s.r.o.  
Sídlo: Somolického 1/B  
SK-811 06 Bratislava

IČO: 44 403 224  
IČ DPH: SK2022678394

podľa rozdeľovníka

Telefón:  
Fax:  
Email:

Pracovisko: Budovateľská 59  
080 01 Prešov

4937/21/006-VVer

Prešov, 3.5.2021

**Činnosť stavebného dozora pre projekt „Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh“**

**Vec: Lehota výstavby, Nárok Zhotoviteľa č. 5**

**Rozhodnutie Stavebno-technického dozoru (STD) č. 5, vydané podľa podčl. 3.5 ZP**

Zhotoviteľ, listom č. ZD1PO/EZ/2018/390 zo dňa 9.5.2018, uplatnil, v súvislosti s prerušením časti stavebných prác v trvaní 31 dní (od 13.3.2018 do 12.4.2018, podľa Pokynov STD č. 25 a 30) nárok na:

1. predĺženie Lehoty výstavby o 31 dní,
2. dodatočnú platbu, vyplývajúcu z prerušenia prác.

K bodu 1:

STD, podľa podčl. 8.4 písm.(b) ZP, v súbehu s podčl. 8.9 ZP súhlasí s predĺžením Lehoty výstavby tak, ako je definovaná v Prílohe k ponuke Zmluvy o Dielo, o 31 dní, t.j. Lehotu výstavby upravuje na 1 517 dní.

Odôvodnenie:

STD, podľa podčl. 8.8 ZP, vydal, listom č. 0781/18/006-VVer zo dňa 12.3.2018, pokyn č. 25, na dočasné prerušenie stavebných prác na častiach stavby, nachádzajúcich sa v staničení km 99,000 až 102,650 D1. Listom č. 0912/18/006-VVer zo dňa 12.4.2018 vydal, podľa podčl. č. 8.12 ZP, Pokyn č. 30, na pokračovanie prerušených prác.

Prerušenie stavebných prác sa týkalo viacerých SO, z ktorých časť leží na kritickej ceste harmonogramu výstavby, s priamym dopadom na Lehotu výstavby, resp., podľa podčl. č. 8.9 ZP Následky prerušenia, s dopadom na oneskorenie dokončenia Diela. Jedná sa o tieto časti stavby:

SO 117 Prístupová cesta v východnému portálu tunela Prešov  
SO 300-01 Západný portál  
SO 330-02 Východný portál

K bodu 2:

STD, po preskúmaní podkladov Zhotoviteľa, priznáva Zhotoviteľovi nárok na dodatočnú platbu za príslušné predĺženie platnosti Bankovej zábezpeky podľa podčl. 4.4a a dodatočnú platbu za príslušné predĺženie Poistenia, podľa čl. 18 ZP.

Zhotoviteľ je povinný predložiť k uplatneniu platby doklady, preukazujúce vznik a výšku týchto nákladov. Ostatné, Zhotoviteľom uvedené náklady STD neuznáva, nakoľko Zhotoviteľ túto časť nároku, napriek viacerým výzvam, nepreukázal. Toto bolo účastníkmi výstavby prerokované a odsúhlasené.

STD ukladá Zhotoviteľovi:

1. predložiť nový Základný harmonogram výstavby podľa podčl. 8.3 ZP, v ktorom zohľadní:
  - 1.1. posun Lehoty výstavby o 31 dní vo väzbe na ovplyvnené činnosti,
  - 1.2. úpravu finančného hmg,a to do 31 dní od obdržania tohto Rozhodnutia,
2. predložiť novú Bankovú platobnú záruku podľa podčl. 4.4a ZP, predĺženú na predĺženú Lehotu výstavby v termíne do 30.5.2021.
3. predložiť doplnok zmluvy o Poistení, podľa čl. 18 ZP, na predĺženie poistenia o predĺženú Lehotu výstavby v termíne do 30.5.2021.

Objednávateľ udelil Stavebno-technickému dozoru, v zmysle podčl. 3.1 ZP, súhlas na vydanie tohto Pokynu listom č. 1598/25377/30802/2021 zo dňa 8.4.2021.

S pozdravom

Rozdeľovník:

Združenie D1 Prešov, Košice, \_\_\_\_\_, Budovateľská 59, Prešov  
NDS a.s., IO Prešov, \_\_\_\_\_, Námestie mládeže 3, Prešov

Na vedomie:

IZ AE Dozoring - BUNG - Infram



Inžinierske združenie AE Dozoring – BUNG - Infram  
Budovateľská 59  
080 01  
Prešov

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

1598/ 25344 /30802/2021

Vybavuje

Dátum

08.04. 2021

## DIAĽNICA D1 PREŠOV ZÁPAD -- PREŠOV JUH,

### ZIADOSŤ O PREHODNOTENIE STANOVISKA K SÚHLASU NA VYDANÍU ROZHODNUTIA STD O NÁROKU ZHOTOVITEĽA Č.5, STANOVISKO

Vaším listom č. 4335/21/006-VVer zo dňa 12.04.2021 nás žiadate o prehodnotenie stanoviska ohľadne Nároku č. 5 Prerušenie prác. Zhotoviteľ vo svojom liste č. ZD1PO/DD/2020/743 zo dňa 28.09.2020 Vás požiadal o prehodnotenie stanoviska ohľadne Nároku č.5 Prerušenie prác.

Výstavba diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh bola naším listom č. 2749/23115/30802/2018 zo dňa 05.03.2018 dočasne pozastavená, z dôvodu vykonania opätovného posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie. Vaším listom č. 0781/18/006-VVer zo dňa 12.03.2018 bol vydaný Pokyn stavebno technického dozoru (ďalej „STD“) č. 25 v ktorom boli dočasne prerušené práce na dobu 31 dní (od 13.3.2018 do 12.4.2018), v staničení km 99,000 až km 102,650. Na základe vydaného pokynu, Zhotoviteľ listom č. ZD1PO/MP/2018/253 zo dňa 29.03.2018, vydal oznámenie o Nároku č.5, v ktorom žiada o predĺženie Lehoty výstavby. Vaším listom č. 3675/20/006-VVer zo dňa 22.04.2020 ste nás požiadali o súhlas k vydaniu Rozhodnutia STD o Nároku Zhotoviteľa č.5. Naším listom č. 1913/64819/30802/2020 zo dňa 04.06.2020 sme Vám neudelili súhlas na vydanie Rozhodnutia STD o Nároku Zhotoviteľa č.5 v celom rozsahu uvádzanom Zhotoviteľom. Následne ste Vaším listom č. č. 4177/20/006-VVer zo dňa 12.09.2020 vydali oznámenie STD č.106, v ktorom uvádzate, že na základe stanoviska Objednávateľa, neudefinujete súhlas na vydanie Rozhodnutia o Nároku č.5.

Na základe žiadosti Zhotoviteľa, ako uvádzame v úvode listu, v ktorom nás požiadal o prehodnotenie stanoviska, sme sa po opätovnom prehodnotení rozhodli, že týmto **dávame súhlas** na vydanie Rozhodnutia STD o Nároku Zhotoviteľa č.5 v rozsahu predĺženia Lehoty výstavby o 31 dní, vrátane dodatočnej platby vyplývajúcej z prerušenia prác. Pre vylúčenie pochybností uvádzame, Objednávateľ **nesúhlasí** s predĺžením termínu ukončenia uzlových bodov č.5, 6, 8, 11, 12, 13, 16 a 17 o 31 dní.

S pozdravom.

**Mgr. Jaroslav Ivanco**  
podpredseda predstavenstva

**Ing. Juraj Tlapa**  
predseda predstavenstva

**Na vedomie:** Združenie D1 Prešov, Zastúpené EUROVIA SK, a.s. Budovateľská 59, 080 01 Prešov

**Inžinierske združenie  
AE Dozoring - BUNG - Infram**

Zastúpené: AE Dozoring, s.r.o.  
Sídlo: Somolického 1/B  
SK-811 06 Bratislava

IČO: 44 403 224  
IČ DPH: SK2022678394

Telefón:  
Fax:  
Email:

Pracovisko: Budovateľská 59  
080 01 Prešov

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Investičný odbor Prešov

Námestie mládeže 3  
080 01 Prešov

4335/21/006-VVer

Prešov, 12.4.2021

**Činnosť stavebného dozora pre projekt „Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh“**

**Vec: Nárok Zhotoviteľa č. 5 – žiadosť o prehodnotenie stanoviska**

---

Zhotoviteľ nás, listom č. ZD1PO/DD/2020/743 zo dňa 28.9.2020, požiadal o prehodnotenie stanoviska Objednávateľa č. 1913/64819/30802/2020 zo dňa 4.6.2020, ktorým, v zmysle podčl. 3.1 ZP, odmietol vydať súhlas k predĺženiu Lehoty výstavby s príslušenstvom, podľa priloženého návrhu rozhodnutia.

Na základe žiadosti Zhotoviteľa, ako aj vzájomného rokovania, Vás žiadame o prehodnotenie Vášho stanoviska k nároku č. 5, a to aj vo väzbe na žiadosť Zhotoviteľa, ktorú Vám zaslal listom č. ZD1PO/DD/2020/939 zo dňa 26.11.2020.

S pozdravom

Na vedomie:  
Združenie D1 Prešov, Košice,  
IZ AE Dozoring - BUNG - Infram



**Inžinierske združenie  
AE Dozoring - BUNG - Infram**

Zastúpené: AE Dozoring, s.r.o.  
Sídlo: Somolického 1/B  
SK-811 06 Bratislava

IČO: 44 403 224  
IČ DPH: SK2022678394

Telefón:  
Fax:  
Email:

Pracovisko: Budovateľská 59  
080 01 Prešov

5031/21/006-VVer

Prešov, 9.6.2021

**Činnosť stavebného dozora pre projekt „Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh“**

**Vec: Lehota výstavby, Nárok Zhotoviteľa č. 43 Pandémia COVID-19, 1. vlna**

**Rozhodnutie Stavebno-technického dozoru (STD) č. 7, vydané podľa podčl. 3.5 ZP**

---

Zhotoviteľ, listom č. ZD1PO/DD/2020/168 zo dňa 17.3.2020 a nasledujúcimi oznámil, vo väzbe na predchádzajúce oznámenie o Vyššej moci, podľa podčl.19.2 ZP, vznik nároku, podľa podčl. 8.4 písm. b) a/alebo písm. d) ZP, na predĺženie Lehoty výstavby, ako aj finančnú náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v dôsledku takéhoto oneskorenia v súvislosti s ochorením COVID-19.

Listom č. ZD1PO/DD/2021/365 zo dňa 21.5.2021 predložil konečný Nárok č. 43: Pandémia ochorenia COVID-19 – 1. vlna.

V predložennom Nároku si Zhotoviteľ, podľa Zmluvných podmienok, uplatnil podčl.:

- 19.4 Dôsledky Vyššej moci
- 13.7 Úprava ceny v dôsledku legislatívnych zmien
- 8.4 písm. b) Predĺženie Lehoty výstavby v spojení s podčl. 19.4 a podčl. 13.7
- 8.4 písm. d) Predĺženie lehoty výstavby

V podstate ide o uplatnenie:

1. predĺženia Lehoty výstavby o 35 dní a
2. dodatočnú platbu vo výške 1 044 141,86 EUR

STD preskúmal Oznámenie Zhotoviteľa a dokladovú časť, priloženú ku konečnému nároku a vo väzbe na Zmluvné podmienky ZoD konštatuje, že všeobecné, alebo osobitné Zmluvné

podmienky priamo neriešia situáciu pandémie takéhoto charakteru, okrem primeraného použitia podčl. 8.4 písm. d) a podčl. 6.7.

Vzhľadom na túto skutočnosť, STD pri posudzovaní vzniknutej situácie vychádzal z usmerňujúceho memoranda – FIDIC Guidance Memorandum, vydaného Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov v apríli 2020, ktoré, vo väzbe na zmluvné mechanizmy „Červenej knihy 1999“ načrtlo, vo vzťahu k všeobecným zmluvným podmienkam, možné scenáre vývoja udalostí.

Po preskúmaní jednotlivých scenárov máme za to, že aktuálny status legislatívnych úprav v SR spadá do scenára č. 1, kedy je možné preskúmať prostriedky nápravy podľa podčl. 8.4 (d) ZP. Na základe toho vydáva STD nasledovné Rozhodnutie, podľa podčl. 3.5 ZP:

K bodu 1:

STD, podľa podčl. 8.4 písm.(d) ZP, súhlasí s predĺžením Lehoty výstavby tak, ako je definovaná v Prílohe k ponuke Zmluvy o Díelo, o 34 dní, t.j. Lehotu výstavby, po započítaní Rozhodnutia č. 5, upravuje na 1 551 dní.

Odôvodnenie:

- Zhotoviteľ, spôsobom dohodnutým účastníkmi výstavby, preukázal časový dopad obmedzení na Lehotu výstavby, v súvislosti s ochorením COVID-19 (pandémia), počas núdzového stavu, vyhláseného uznesením vlády SR.
- Obmedzenia mali dopad na realizáciu prác, ležiacich na kritickej ceste harmonogramu výstavby, t.j. každé posunutie lehoty výstavby má priamy dopad na Lehotu výstavby.
- Konkrétne sa jedná o SO 300-06, časť Sekundárne ostenie južnej a severnej tunelovej rúry:
  - a) V rozsahu 16 dní od 16.3.2020 do 31.3.2020. V uvedenom, počiatočnom časovom období pandémie, bol značne obmedzený rozsah stavebných prác, z dôvodu zavedenia opatrení príslušných štátnych orgánov a z dôvodu nevyhnutného preorganizovania prác na stavbe.
  - b) Ďalej v rozsahu 13 dní v čase od 1.4.2020 do 31.5.2020 z dôvodu 21% zníženia rozhodujúcich personálnych kapacít, ako následku zdravotnej starostlivosti a štátnych a medzištátnych karanténnych opatrení, v dôsledku zamedzenia ochoreniu COVID-19.
  - c) Ďalej v rozsahu 5 dní v čase od 11.5.2020 do 16.5.2020, v dôsledku priameho predĺženia lehoty výstavby, z dôvodu nevyhnutného vynechania časti z na seba nadväzujúcich prác (debnenie a betonáž núdzového zálivu č. 2 v južnej tunelovej rúre) a z toho vyplývajúcej potreby nasledovnej realizácie týchto prác po ukončení JTR. STD vykonal krátenie požadovanej lehoty 6 dní o 1 deň (21%) z dôvodu čiastočnej duplicity s bodom b).

K bodu 2:

STD dodatočnú platbu neposudzoval.

## Odôvodnenie:

- Podčl. 8.4, podľa usmerňujúceho memoranda, nedáva oprávnenia na finančnú nápravu.
- V zmysle záverov a odporúčaní, uvedených v usmerňujúcom memorande, sa nevylučuje posúdenie možností finančných náprav tomu príslúchajúcou autoritou.

Objednávateľ udelil Stavebno-technickému dozoru , v zmysle podčl. 3.1 ZP, súhlas na vydanie tohto Rozhodnutia listom č. 1598/36652/30802/2021 zo dňa 2.6.2021.

S pozdravom

Dostanú:  
Združenie D1 Prešov, Košice. , Budovateľská 59, Prešov  
NDS a.s., IO Prešov, Miestne mládeže 3, Prešov

Na vedomie:  
IZ AE Dozoring - BUNG - Infram



Inžinierske združenie AE Dozoring – BUNG - Infram  
Budovateľská 59  
080 01  
Prešov

Váš list číslo/zo dňa

36652  
Naše číslo  
1598/ /30802/2021

Vybavuje

Dátum  
02.06. 2021

**DIAĽNICA D1 PREŠOV ZÁPAD – PREŠOV JUH,**  
LEHOTA VÝSTAVBY, NÁROK ZHOTOVITEĽA Č. 43 - ŽIADOSŤ O SÚHLAS  
LEHOTA VÝSTAVBY, NÁROK ZHOTOVITEĽA Č. 53 - ŽIADOSŤ O SÚHLAS  
STANOVISKO

Vážený stavebný dozor,

listom č. 5031.1/21/006-VVer zo dňa 31.05.2021 a listom č. 5033.1/21/006-VVer zo dňa 02.06.2021 žiadate Objednávateľa o súhlas k vydaniu Rozhodnutia STD o predĺženie Lehoty výstavby k Nároku Zhotoviteľa č. 43 z dôvodu 1. vlny COVID-19 a k Nároku Zhotoviteľa č. 53 z dôvodu 2. vlny COVID-19.

Zhotoviteľ vo svojom liste č. ZD1PO/DD/2021/365 zo dňa 21.05.2021 predložil konečný nárok č. 43 a listom č. ZD1PO/DD/2021/367 zo dňa 24.05.2021 predložil konečný nárok č. 53 a požiadal STD o vydanie rozhodnutia ohľadne Nároku Zhotoviteľa č. 43 a Nároku Zhotoviteľa č. 53.

Objednávateľ súhlasí s názorom Stavebného dozora, že Zmluva o dielo a jej zmluvné podmienky - všeobecné, resp. osobitné priamo neupravujú postup pri vzniku pandémie takého charakteru a rozsahu, ktorá mala zásadný vplyv na priebeh výstavby. Primerane je možné použiť v tomto prípade podčlánok 8.4 písm. d) a podčlánok 6.7.

Na základe vyššie uvedeného týmto:

- **dávame súhlas** na vydanie Rozhodnutia STD o Nároku Zhotoviteľa č. 43, 1. vlna COVID-19 **výlučne v rozsahu predĺženia Lehoty výstavby o 34 dní** a Nároku Zhotoviteľa č. 53, 2. vlna COVID-19 **taktiež výlučne v rozsahu predĺženia Lehoty výstavby o 45 dní** a po započítaní Rozhodnutia č. 5 súhlasíme s úpravou Lehoty výstavby na 1596 dní;
- **nesúhlasíme s vydaním súhlasu na dodatočnú platbu** vyplývajúcu z dôvodu vzniknutej pandémie, z dôvodu ako uvádzate v návrhu svojho rozhodnutia.

S pozdravom

Ing. Miloš Vicena  
člen predstavenstva

Ing. Juraj Hapa  
predseda predstavenstva

Na vedomie: Združenie D1 Prešov, Zastúpené EUKOVIA SK, a.s. Budovateľská 59, 080 01 Prešov

**Inžinierske združenie  
AE Dozoring - BUNG - Infram**

Zastúpené: AE Dozoring, s.r.o.  
Sídlo: Somolického 1/B  
SK-811 06 Bratislava

IČO: 44 403 224  
IČ DPH: SK2022678394

Telefón:  
Fax:  
Email:

Pracovisko: Budovateľská 59  
080 01 Prešov

~~Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Investičný odbor Prešov~~

~~Námestie mládeže 3  
080 01 Prešov~~

5031.1/21/006-VVer

Prešov, 31.5.2021

**Činnosť stavebného dozoru pre projekt „Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh“  
Vec: Lehota výstavby, Nárok Zhotoviteľa č. 43 – žiadosť o súhlas**

---

V zmysle podčl. 3.1 ZP Vás žiadame o súhlas k vydaniu priloženého rozhodnutia STD o predĺžení Lehoty výstavby z dôvodu 1. vlny COVID-19.

S pozdravom

Prílohy: 3x konečný nárok ZH-a č. 43  
návrh rozhodnutia

Na vedomie: Združenie D1 Prešov, Košice, + príloha  
IZ AE Dozoring - BUNG - Infram



**Inžinierske združenie  
AE Dozoring - BUNG - Infram**

Zastúpené: AE Dozoring, s.r.o.  
Sídlo: Somolíckého 1/B  
SK-811 06 Bratislava

IČO: 44 403 224  
IČ DPH: SK2022678394

Telefón:  
Fax:  
Email:

Pracovisko: Budovateľská 59  
080 01 Prešov

5033/21/006-VVer

Prešov, 9.6.2021

**Činnosť stavebného dozora pre projekt „Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh“**

**Vec: Lehota výstavby, Nárok Zhotoviteľa č. 53 Pandémia COVID-19, 2. vlna**

**Rozhodnutie Stavebno-technického dozoru (STD) č. 8, vydané podľa podčl. 3.5 ZP**

---

Zhotoviteľ, listom č. ZD1PO/DD/2020/861 zo dňa 26.10.2020 a nasledujúce oznámil, vo väzbe na predchádzajúce oznámenie o Vyššej moci, podľa podčl.19.2 ZP, vznik nároku, podľa ZP podčl.:

- 19.4 Dôsledky Vyššej moci
- 13.7 Úprava ceny v dôsledku legislatívnych zmien
- 8.4 písm. b) a/alebo písm. d) Predĺženie Lehoty výstavby

na predĺženie Lehoty výstavby, ako aj finančnú náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v dôsledku takéhoto oneskorenia v súvislosti s ochorením COVID-19.

Listom č. ZD1PO/DD/2021/367 zo dňa 24.5.2021 predložil konečný Nárok č. 53: Pandémia ochorenia COVID-19 – 2. vlna.

V podstate ide o uplatnenie:

1. predĺženia Lehoty výstavby o 45 dní a
2. dodatočnú platbu vo výške 1 057 071,63 EUR.

STD preskúmal Oznámenie Zhotoviteľa a dokladovú časť, priloženú ku konečnému nároku a vo väzbe na Zmluvné podmienky ZoD konštatuje, že všeobecné, alebo osobitné Zmluvné podmienky priamo neriešia situáciu pandémie takéhoto charakteru, okrem primeraného použitia podčl. 8.4 písm. d) a podčl. 6.7.

Vzhľadom na túto skutočnosť, STD pri posudzovaní vzniknutej situácie vychádzal z usmerňujúceho memoranda – FIDIC Guidance Memorandum, vydaného Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov v apríli 2020, ktoré, vo väzbe na zmluvné mechanizmy „Červenej knihy 1999“ načrtlo, vo vzťahu k všeobecným zmluvným podmienkam, možné scenáre vývoja udalostí.

Po preskúmaní jednotlivých scenárov máme za to, že aktuálny status legislatívnych úprav v SR spadá do scenára č. 1, kedy je možné preskúmať prostriedky nápravy podľa podčl. 8.4 (d) ZP. Na základe toho vydáva STD nasledovné Rozhodnutie, podľa podčl. 3.5 ZP:

K bodu 1:

STD, podľa podčl. 8.4 písm.(d) ZP, súhlasí s predĺžením Lehoty výstavby tak, ako je definovaná v Prílohe k ponuke Zmluvy o Dielo, o 45 dní, t.j. Lehotu výstavby, po započítaní Rozhodnutia č. 5 a č. 7, upravuje na 1 596 dní, t.j. pri začatí stavby v termíne 1.6.2021 je nový termín ukončenia stavby 13.10.2021.

Odôvodnenie:

- Zhotoviteľ, spôsobom dohodnutým účastníkmi výstavby, preukázal časový dopad obmedzení na Lehotu výstavby, v súvislosti s ochorením COVID-19 (pandémia), počas núdzového stavu, vyhláseného uznesením vlády SR.
- Obmedzenia mali dopad na realizáciu prác, ležiacich na kritickej ceste harmonogramu výstavby, t.j. každé posunutie lehoty výstavby má priamy dopad na Lehotu výstavby.
- Konkrétne sa jedná o realizáciu SO 300-08 Vozovka a chodníky v tuneli a SO technologickej časti tunela, SO 300-11 až 301-16.1:
  - a) V rozsahu 7 dní, kvôli obmedzeniu prác na objekte SO 300-08 Vozovka a chodníky v tuneli, pre výpadok pracovníkov podzhotoviteľa, realizujúceho káblovody a chodníky v tuneli počas obdobia 2.11.2020 – 15.11.2020, s dôsledkom 50% zníženia výkonu prác.
  - b) Ďalej v rozsahu 14 dní, kvôli prerušeniu prác z dôvodu výpadku pracovníkov na SO 301-01 Napájanie tunela elektrickou energiou v čase od 7.12.2020 do 20.12.2020, ako následku zdravotnej starostlivosti a štátnych a medzištátnych karanténnych opatrení, v dôsledku zamedzenia ochoreniu COVID-19.
  - c) Ďalej v rozsahu 14 dní, kvôli prerušeniu prác z dôvodu výpadku pracovníkov na SO 301-01 Napájanie tunela elektrickou energiou v čase od 13.1.2021 do 26.1.2021, ako následku zdravotnej starostlivosti a štátnych a medzištátnych karanténnych opatrení, v dôsledku zamedzenia ochoreniu COVID-19.
  - d) Ďalej, v rozsahu 10 dní, kvôli meškajúcim dodávkam materiálov v období realizácie prác na montáži technológie tunela (SO 301-xx)

Realizácia prác, v uplatnenom období núdzového stavu, bola, z dôvodu karanténnych opatrení, celkovo ovplyvnená výpadkom 303 pracovníkov na strane Zhotoviteľa.

K bodu 2:

STD nárok Zhotoviteľa na dodatočnú platbu neposudzoval.

Odôvodnenie:

- Podčl. 8.4, podľa usmerňujúceho memoranda, nedáva oprávnenia na finančnú nápravu.
- V zmysle záverov a odporúčaní, uvedených v usmerňujúcom memorande, sa nevylučuje posúdenie možností finančných náprav tomu prislúchajúcou autoritou.

STD ukladá Zhotoviteľovi:

1. Analogicky, v zmysle podčl. 4.2 ZP, predložiť k podpisu dodatku ZoD Zábezpeku na vykonanie prác, s termínom platnosti a účinnosti k novému termínu vydania Protokolu o vyhotovení Diela,
2. V zmysle podčl. 18.2 ZP, predložiť Objednávateľovi, najneskôr do 15.6.2021, predĺženie platnosti poistenia, do termínu vydania Protokolu o vyhotovení diela v novom termíne.

Objednávateľ udelil Stavebno-technickému dozoru , v zmysle podčl. 3.1 ZP, súhlas na vydanie tohto Rozhodnutia listom č. 1598/36652/30802/2021 zo dňa 2.6.2021.

S pozdravom

Dostanú:

Združenie D1 Prešov, Košice, , Budovateľská 59, Prešov  
NDS a.s., IO Prešov, Námestie mládeže 3, Prešov

Na vedomie:

IZ AE Dozoring - BUNG - Infram





**Inžinierske združenie  
AE Dozoring - BUNG - Infram**

Zastúpené: AE Dozoring, s.r.o.  
Sídlo: Somolického 1/B  
SK-811 06 Bratislava

IČO: 44 403 224  
IČ DPH: SK2022678394

Telefón:  
Fax:  
Email:

Pracovisko: Budovateľská 59  
080 01 Prešov

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Investičný odbor Prešov

Námestie mládeže 3  
080 01 Prešov

5033.1/21/006-VVer

Prešov, 2.6.2021

**Činnosť stavebného dozoru pre projekt „Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh“  
Vec: Lehota výstavby, Nárok Zhotoviteľa č. 53 – žiadosť o súhlas**

---

V zmysle podčl. 3.1 ZP Vás žiadame o súhlas k vydaniu priloženého rozhodnutia STD o predĺženie Lehoty výstavby z dôvodu 2. vlny COVID-19.

S pozdravom

Prílohy: 3x konečný nárok ZH-a č. 53  
návrh rozhodnutia

Na vedomie: Združenie D1 Prešov, Košice  
IZ AE Dozoring - BUNG - Infram

+ príloha



Inžinierske združenie AE Dozoring – BUNG - Infram  
Budovateľská 59  
080 01  
Prešov

Váš list číslo/zo dňa

36652  
Naše číslo  
1598/ /30802/2021

Vybavuje

Dátum  
02.06.2021

**DIAĽNICA D1 PREŠOV ZÁPAD – PREŠOV JUH,**  
LEHOTA VÝSTAVBY, NÁROK ZHOTOVITEĽA Č. 43 - ŽIADOSŤ O SÚHLAS  
LEHOTA VÝSTAVBY, NÁROK ZHOTOVITEĽA Č. 53 - ŽIADOSŤ O SÚHLAS  
STANOVISKO

Vážený stavebný dozor,

listom č. 5031.1/21/006-VVer zo dňa 31.05.2021 a listom č. 5033.1/21/006-VVer zo dňa 02.06.2021 žiadate Objednávateľa o súhlas k vydaniu Rozhodnutia STD o predĺženie Lehoty výstavby k Nároku Zhotoviteľa č. 43 z dôvodu 1. vlny COVID-19 a k Nároku Zhotoviteľa č. 53 z dôvodu 2. vlny COVID-19.

Zhotoviteľ vo svojom liste č. ZD1PO/DD/2021/365 zo dňa 21.05.2021 predložil konečný nárok č. 43 a listom č. ZD1PO/DD/2021/367 zo dňa 24.05.2021 predložil konečný nárok č. 53 a požiadal STD o vydanie rozhodnutia ohľadne Nároku Zhotoviteľa č. 43 a Nároku Zhotoviteľa č. 53.

Objednávateľ súhlasí s názorom Stavebného dozora, že Zmluva o dielo a jej zmluvné podmienky - všeobecné, resp. osobitné priamo neupravujú postup pri vzniku pandémie takého charakteru a rozsahu, ktorá mala zásadný vplyv na priebeh výstavby. Primerane je možné použiť v tomto prípade podčlánok 8.4 písm. d) a podčlánok 6.7.

Na základe vyššie uvedeného týmto:

- **dávame súhlas** na vydanie Rozhodnutia STD o Nároku Zhotoviteľa č. 43, 1. vlna COVID-19 **výlučne v rozsahu predĺženia Lehoty výstavby o 34 dní** a Nároku Zhotoviteľa č. 53, 2. vlna COVID-19 **taktiež výlučne v rozsahu predĺženia Lehoty výstavby o 45 dní** a po započítaní Rozhodnutia č. 5 súhlasíme s úpravou Lehoty výstavby na 1596 dní;
- **nesúhlasíme s vydaním súhlasu na dodatočnú platbu** vyplývajúcu z dôvodu vzniknutej pandémie, z dôvodu ako uvádzate v návrhu svojho rozhodnutia.

S pozdravom

Ing. Milos Vicena  
člen predstavenstva

Ing. Juraj Hapa  
predseda predstavenstva

**Na vedomie:** Združenie D1 Prešov, Zastúpené EUROVIA SK, a.s. Budovateľská 59,