

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Dodatok č. 2 k RÁMCOVEJ DOHODE

uzavretej podľa ust. § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č. 438/2015 Z. z. a podľa zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok 1 Strany dohody

1. Objednávateľ:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo: Šrobárova 2, 041 80 Košice
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. - rektor
IČO: 00 397 768
IČ DPH SK: SK2021157050
Zástupcovia na rokovanie vo veciach technických: Ing. Monika Špontáková
vo veciach zmluvných: JUDr. Zuzana Gažová
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK7381800000007000078360
SWIFT: SPSRSKBA
Kontakt: e-mail: monika.spontakova@upjs.sk
tel. č: 055/234 1147

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

SCHOTT, s. r. o.
Obchodné meno: SCHOTT, s. r. o.
Sídlo: Orechová 6, 085 01 Bardejov - Bardejovská Nová Ves
Štatutárny orgán: Juraj Šott, konateľ spoločnosti
IČO: 36 449 598
DIČ: 2020026690
IČ DPH: SK2020026690
Zástupcovia na rokovanie vo veciach technických: Vladimír Martiček, Ing. Jozef Grešš
vo veciach zmluvných: Juraj Šott
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., Kellerova 1, Bardejov
Č. účtu: 1486835255/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK59 0200 0000 0014 8683 5255
Obchodná spoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 10609/P
Kontakt: email: schott@schott.sk
tel. č.: 054/4885606

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „strany dohody“)

Článok 2 Úvodné ustanovenie

Dôvodom pre uzavretie tohto dodatku je potreba vykonať zmenu Rámcovej dohody č. 464/2017 zo dňa 24. 04. 2017 v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „dohoda“ alebo „rámcová dohoda“) v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá spočíva v úprave doby realizácie I. etapy diela na základe zápisov v stavebnom denníku z dôvodu vzniku prekážky na strane objednávateľa, a to pozastavenia stavebných prác počas obdobia od 29. 09. 2017 do 20. 10. 2017 (22 kalendárnych dní) v dôsledku požiaru dňa 28. 09. 2017 a potreby určenia príčin jeho vzniku.

Článok 3 Predmet dohody

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach rámcovej dohody:

ČI. IV - PREDMET DOHODY A MIESTO REALIZÁCIE DIELA znie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe samostatných zmlúv o dielo zabezpečiť pre objednávateľa vykonanie diela, a to **„Zateplenie budovy objektu TÚ LF UPJŠ Košice“**, v súlade s aktualizovanou realizačnou projektovou dokumentáciou, spracovanou spoločnosťou „DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., Jiráskova 38, 080 05 Prešov - autorizovaným architektom Ing. Mgr. art. Radovanom Gonosom v júli 2016.
2. Špecifikácia a rozsah diela sú stanovené v Prílohe č. 1 a Prílohe 1A, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto dohody. Príloha č. 1 a Príloha 1A sú v súlade s jednotlivými etapami podľa ods. 3 tohto článku.
3. Dielo sa bude realizovať v jednotlivých etapách na základe samostatne uzatvorených zmlúv o dielo.
 - 3.1 I. etapa - SO 03.03 - zateplenie III. sekcie - západná fasáda a inštalácia bleskozvodu na západnej fasáde III. sekcie; na realizáciu tejto etapy bude uzavretá zmluva o dielo najneskôr do 7 dní od nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody s dobou realizácie maximálne 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo na I. etapu; Dodatkom č. 2 sa maximálna doba realizácie tejto etapy predlžuje o 22 kalendárnych dní,
 - 3.2 II. etapa - SO 03.02 - zateplenie III. sekcie - južná fasáda a inštalácia bleskozvodu na južnej fasáde sekcie; na realizáciu tejto etapy bude uzavretá zmluva o dielo v závislosti od finančných možností objednávateľa, s dobou realizácie maximálne 9 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo na II. etapu,
 - 3.3 III. - etapa - SO 02.02 - zateplenie II. sekcie - južná fasáda a inštalácia bleskozvodu na južnej fasáde II. sekcie; na realizáciu tejto etapy bude uzavretá zmluva o dielo v závislosti od finančných možností objednávateľa, s dobou realizácie diela maximálne 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo na III. etapu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo odborne, riadne, včas, vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Objávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo podľa jednotlivých etáp prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu.
5. Miestom realizácie diela je objekt Teoretických ústavov UPJŠ LF v Košiciach, Tr. SNP 1.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia rámcovej dohody zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jeho podpise

dostane objednávatel' tri rovnopisy a zhotovitel' dva rovnopisy.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

V Bardejove dňa

Za zhotoviteľa:

V Košiciach dňa

Za objednávatela:

.....
Juraj Šott
konateľ spoločnosti

.....
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor