Planowy harmonogram realizacji zakresów zasadniczych prac - dane ogólne	
Przedmiot zadania:	Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Gminie Bychawa - etap II
Miejsce realizacji:	obiekt: Bychawa, Bychawa, ul. Jagiellońska, Bychawa, ul. Jagiellońska
Wykonawca:	KUBA SPORT Sp. z o. o.
Adres:	ulica Strzelca
Termin realizacji:	realizacja prac: 2021
Data sporządzenia:	11.10.2021

Wykonawca	Data
Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Gminie Bychawa	

Časový harmonogram realizácie stavebných prác - denný	
Predmet zákazky:	Odstránenie dvojzmennej prevádzky v
Objednávateľ:	obec Žehňa, Žehňa 151, 082 06 Žehňa
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.
Miesto:	obec Žehňa
Lehota výstavby:	480 kalendárnych dní
Termín začiatku	1.12.2024

Objekty	Deň	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
	Popis																																																																						
Základná škola, obec Žehňa	E.2.05 Príprava územia a hrubé terénne																																																																						
	E.1.01 Architektonicko - stavebné riešenie																																																																						
	Zemné práce																																																																						
	Zakladanie																																																																						
	Zvislé a kompletné konštrukcie																																																																						
	Vodorovné konštrukcie																																																																						
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																																						
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																																						
	Izolácie proti vode a vlhkosti																																																																						
	Izolácie striech, povlakové krytiny																																																																						
	Izolácie tepelné																																																																						
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod																																																																						
	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety																																																																						
	Konštrukcie tesárske																																																																						
	Konštrukcie - drevostavby																																																																						
	Konštrukcie klampiarske																																																																						
	Konštrukcie stolárske																																																																						
	Konštrukcie doplnkové kovové																																																																						
	Montáže vzduchotechnických zariadení																																																																						
	Podlahy z dlaždíc																																																																						
	Podlahy povlakové																																																																						
	Obklady																																																																						
	Nátery																																																																						
	Maľby																																																																						
	E.1.10 Zabezpečenie proti pádu z výšky a																																																																						
	E.1.03 Zdravotechnika																																																																						
	E.1.04 Vykurovanie																																																																						
	E.1.05 Vzduchotechnika																																																																						
	E.1.106 Elektroinštalácie																																																																						
	E.2.01 Prípojka NN + Prípojka slaboprúdu																																																																						
	E.1.09 Elektroinštalácie - HSP																																																																						
	SO 02 - Prípojka vodovodu a SO 04																																																																						
	SO 03 - Žumpa 100 +100 m3 a SO 07 Lapač																																																																						
	SO 05 - Retenčná nádrž 65 m3 a SO 06																																																																						
	E.1.08 Zdvíhacia plošina																																																																						
	E.2.02 Spevnené plochy, dopravné																																																																						
	E.2.04 Oplotenie																																																																						
	E.2.03 Sadové úpravy																																																																						

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.